

**Xavier DARON Architecte DPLG**

9 chemin des Écoliers 97424 Saint Paul

FAX: 0262 43 33 32 GSM: 0692 61 89 55

xavier_daron@orange.fr**CH8****COMPTE RENDU DE REUNION DE CHANTIER N°8****DU 18/04/2014**
"AMENAGEMENT D'UN EQUIPEMENT DE PROXIMITE"
REHABILITATION & EXTENSION DE L'ANCIEN CASE DE RIVIERE DU MAT

PC n° PC 97402 11A0027

| Présent | M./Mme. | SOCIETE | TEL | FAX | GSM | DIFF. |
|---------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| | Mlle FONTAINE | MAITRE D'OUVRAGE | 0262 51 79 50 | 0262 52 29 41 | 0692 67 23 49 | X |
| X | M DARON | ARCHITECTE | 0262 43 33 32 | 0262 43 33 32 | 0692 61 89 55 | |
| | M SIBERT | CT VERITAS | 0262 42 41 40 | 0262 42 54 04 | 0692 09 99 18 | X |
| | M PERRIER | CSPS SOCOTEC | 0262 94 48 40 | 0262 94 48 50 | 0692 77 62 97 | X |
| | M. ELAMA | PAQ ALU TP | 0262 46 97 28 | 0262 21 03 26 | 0692 88 63 92 | X |
| X | M. SIOU | EGB SIOU | 0262 58 50 93 | 0262 58 85 41 | 0692 68 92 85 | X |
| X | M. SAUNIER | EGB SIOU (OPC) | 0262 51 41 76 | 0262 51 41 76 | 0692 50 54 47 | X |
| X | M. BLANC | S2R | 0262 42 48 60 | 0262 42 11 56 | 0692 66 94 19 | X |
| X | M. MARINIER | M-METALLERIE | ? | 0262 72 05 85 | ? | X |
| | M. ARNAL | TEP | 0262 58 32 81 | 0262 58 32 81 | 0692 78 40 86 | X |
| | M. MESCENE | ESPACE ALUMINIUM | 0262 25 48 18 | 0262 27 84 73 | 0692 68 52 53 | X |
| X | M. SEGA | REMBAT | 0262 52 15 30 | 0262 52 15 30 | 0692 86 46 02 | X |
| | M. ATANARI | SARB | 0262 92 00 95 | 0262 92 00 95 | ? | X |
| | M. GRONDIN | IDEM | ? | ? | 0692 09 09 45 | X |
| | M. RIVIERE | RIVIERE SCHINDLER | 0262 25 34 88 | 0262 25 61 65 | 0692 03 51 06 | X |
| | M. OLERY | OLERY | 0262 29 13 31 | 0262 29 13 31 | 0692 33 54 65 | X |

1 PREPARATION DU CHANTIER**1.1 DOCUMENTS A TRANSMETTRE AVANT LE DEBUT DU CHANTIER**

SIOU : DERNIER RAPPEL : couverture zinc : transmettre descente des charges et plans d'EXE notamment du chéneau zinc périphérique

SIOU : suite démolition excessive de couverture courative R+1 (démolition d'ouvrages devant être conservés, supports de la charpente métallique), nécessaire mise en place de butons entre voiles BA du RDC (périphérie de courative) : à la charge du Gros-œuvre/démolition. Ces butons, réalisés & mis en œuvre par l'entreprise de charpente métallique, seront placés au niveau de la charpente métallique. Profilés : de type IPE. Notes de calcul et EXE à transmettre au Moe et CT en préalable pour validation. Impératif : communiquer date de transmission de ces documents.

SIOU : note de calcul & EXE complémentaires à transmettre au Moe & CT (reprise de plancher en R+1 en lieu et place du refend, palier haut escalier & ascenseur, etc...)

1.2 PILOTAGE

PLANNING : signé par les entreprises PAQ ALU TP, SIOU, ESPACE ALUMINIUM, TEP, OLERY, REMBAT, S2R.

1.3 DIVERS

EDF / RAPPEL

Rappel : compteur EDF alimentant local associatif dans longère : alimentation aérienne gênant les travaux : à déplacer ; merci de tenir informé la Moe du déroulement de la démarche

AVANCEMENT DU CHANTIER

Démolition & GO : en cours :

Gros œuvre : PM : attention à laisser les étais-vérins sur linteaux des RSO en place le temps du séchage du béton

Gros œuvre : annonce que : têtes de voiles BA en R+1 (reprises) & voile BA à créer (file) : sera finalisé pour réunion du 02/05/2014 : à cette date le charpentier métallique pourra prendre les côtes de ces ouvrages

Gros œuvre : protection des tuyaux amiante déposées : à remettre en place immédiatement ces protections pour éviter dégradations

VRD : à transmettre : devis soutènement muret en doublage du mur de clôture en mitoyen avec école (solution moellons & solution blocs US avec ferrailage idoine)

VRD – étanchéité enterrée contre mur de l'école en mitoyen : l'entreprise de VRD trace le niveau fini du remblai pour l'entreprise d'étanchéité : RAPPEL

VRD – remblai constitué de très gros blocs (0-700) : la Moe demande à l'entreprise de VRD de confirmer que cela ne risque pas d'entraîner des mouvements de sol du parking après livraison (finition stabilisé de scories) : RAPPEL

PM : local occupé sans titre en RDC par association : RAPPEL à SIOU : Nécessaire autorisation du maître d'ouvrage avant tout déplacement d'objets. Si déplacés sans l'accord de leur propriétaire, les remettre à leur place immédiatement.

PROCHAINE REUNION DE CHANTIER : 25/04/2014 à 8h00