



XAVIER DARON ARCHITECTE DPLG
 11 RUE MOULIN A VENT 97 400 SAINT DENIS
 FAX: 0262 43 33 32 GSM: 0692 61 89 55
xavier_daron@orange.fr

CH11

COMPTE RENDU DE REUNION DE CHANTIER N°11

DU 05/08/2014

"PLATEAU SPORTIF COUVERT A LA RIVIERE DU MAT" CREATION D'UN PLATEAU NOIR COUVERT AVEC VESTIAIRES SANITAIRES BUREAUX ET LOCAUX DE STOCKAGE

PC n°		PC 097 402 12A0024	délivré le 13 septembre 2012			
Présents	M./Mme.	SOCIETE	TEL	FAX	GSM	DIFF.
	Mlle FONTAINE	MAITRE D'OUVRAGE	0262 51 79 50	0262 52 29 41	0692 67 23 49	X
X	M DARON	ARCHITECTE	0262 43 33 32	0262 43 33 32	0692 61 89 55	
	M. LIN SI	BDET	0262 41 35 01	<i>aucun</i>	0692 66 48 30	X
	M. GAULTIER	INTEGRALE SUD	0262 10 95 00	0262 33 67 49	0692 70 67 08	X
	M PINEL	SOCOTEC	0262 94 48 48	0262 94 48 50	0692 61 11 85	X
	M PERRIER	CSPS SOCOTEC	0262 94 48 40	0262 94 48 50	0692 77 62 97	X
X	M. GUTTON	BBOI	0262 42 16 65	0262 43 68 16	0692 32 13 21	X
X	M. CARADOT	SMOI	0262 34 08 77	0262 33 72 95	0692 97 04 97	X
	M. RAVILY	SMG	0262 58 59 49	0262 58 59 08	0692 29 40 12	X
	M. MOREL	FAOI	0262 24 77 60	0262 27 02 36	0692 44 90 93	X
	M. BOYER	LJDSB	0262 57 71 82	0262 57 28 74	0692 22 93 04	X
	M. GRONDIN	BATINOV	<i>aucun</i>	<i>aucun</i>	0692 48 36 39	X
	M. AJORQUE	TDS	0262 93 11 05	0262 93 11 05	0692 20 26 27	X
	M. VANDENESSE	DLA	0262 09 80 13	0262 26 19 89	0692 56 86 58	X
	M. SORA	AROS	0262 58 49 05	<i>aucun</i>	0692 34 99 22	X
X	M. ARNAL	TEP	0262 30 23 34	0262 58 32 81	0692 78 40 90	X

PROCHAINE REUNION : LE 12/08/2014 À 09h00 sur le chantier
ENTREPRISE(S) CONVOQUEE(S) : BBOI, AROS

1 PREPARATION DU CHANTIER

1.1 DOCUMENTS A TRANSMETTRE AVANT LE DEBUT DU CHANTIER

PM : tous les documents à destination du maître d'ouvrage (MO), contrôle technique (CT), contrôle sécurité et prévention santé (CSPS) seront remis à l'architecte qui diffusera. Ces documents seront format papier, reliés si nécessaire, exemplaires en nombre suffisant : la reprographie n'est pas à la charge du MOe).
Les documents destinés à l'entreprise pilote ne transitent pas par l'architecte : à remettre directement au destinataire

1.2 PILOTAGE

1.2.1 Planning détaillé des travaux

OS de notification : transmis à toutes entreprises (LRAR ou mains propres). A retourner *dès réception* au MOe deux des 3 exemplaires de l'OS soigneusement datés, signés, tamponnés par l'entreprise.

1.3 VRD – DEMOLITION – GROS OEUVRE

PM : POTEAU EDF SUR TRACÉ ACCES : suppression annoncée pour fin de semaine 30 / début de semaine 31 : le poteau EDF est toujours en place.
 MO & Moe relancent -encore- le SIDELEC
 Voiles banchés : en cours

« PM : Voiles béton autoplaçant (BAP): Niveau parement attendu : "soigné fin" selon fasc. 65-A, "durci moule", brut de décoffrage. Reprises éventuelles de coulage : pourront être tolérées des arrêts de quelques dizaines de minutes maximum du fait de la pression sur les banches » (PV de réunion CH3 du 27/05/14) → Compte tenu des irrégularités (défauts de parements de type ségrégation & manque d'uniformité des teintes) constatées au décoffrage du voile pignon sud, des reprises seront peut être nécessaires en tout ou partie du voile. Il a été convenu d'attendre le séchage complet du voile et le retrait des étais avant de se prononcer sur les traitements complémentaires à prévoir.

Voile BA file A2 : erreur de réalisation : arase sup. trop haute : à modifier selon plans architecte

Supports béton pour bardage bois à claire-voie : 1 ex. au brouillon transmis ce jour à la MOe, à mettre au propre & transmettre au BET & CT pour visa

1.4 CHARPENTE METALLIQUE MENUISERIE METALLIQUE

PM : mise en œuvre de la charpente : début planifié pour le 18/08/14

PM : devis en TS pour pannes supplémentaires validé par MOe, en attente validation MO

1.5 COUVERTURE

RAPPEL : transmission échantillons comme demandé au CCTP (zinc, bardage translucide)

DEP : pour DEP en façade, prévoir les deux derniers mètres en fonte

1.6 MENUISERIE ALUMINIUM

RAPPEL (14/05/27) : menuiseries repère JA6D1 : couleur de profilé pressentie ref. 8011 ; Transmettre échantillon profilé pour validation définitive (cf. CCTP)

1.7 MENUISERIE BOIS

Rappel (14/05/27) : plans EXE : à transmettre au MOe

1.8 REVÊTEMENTS DURS

RAPPEL (14/07/15): Échantillons présentés : carrelage : proposer variante de couleur différente (couleur gris béton, ou couleur bois essence douka) ;

RAPPEL (14/05/20) : à transmettre : fiches techniques (avec classement UPEC),

1.10 PLOMBERIE – ECS

Demande du BET fluides : EU des lavabos encastrés : l'architecte accepte les dés si protégés par tôle pliée en U.

► Rappel BET INTEGRALE : retour sur remarques ent. du 24/06/2014 : merci de répondre

RAPPEL (14/05/20): transmettre plans de réservation GO (reçu en format DWG par email, à transmettre en papier)

1.11 ELECTRICITE

Plateau sportif : chemin de câble le long du faîtage : reçoit des luminaires (type D) : sur le chemin des buts relevables de basket : selon électricien, mode de pose compatible avec buts relevables.

Risque de masque : décalage ponctuel éventuel de luminaires sur chemin de câble

RAPPEL (14/05/27) : Luminaire type A : proposer un produit classe II (cf. VISA BET fluides)

RAPPEL (14/05/27) : luminaires type B & C : nouvelles dimensions : largeur 90mm :

Classe II à confirmer.

RAPPEL (14/05/27) : en extérieur le long du plateau sportif : remplacement des luminaires repère F par des luminaires type B / C positionnés comme indiqué sur détail 4.2.2 (transmis en PDF par email le 19/03/2014) : études à actualiser & à transmettre à la MOe

RAPPEL (14/05/27) : Mats des luminaires repère G : aucune indication dans la documentation technique transmise

RAPPEL (14/05/27) : Alarme incendie : références non précisées dans la documentation technique transmise

1.13 A TOUTES LES ENTREPRISES

RAPPEL : DECLARATION DES SOUS TRAITANTS (FORMULAIRE DC4)+DECENNALE : EN 4 EXEMPLAIRES PAPIER A TRANSMETTRE AU MOE !

**PROCHAINE REUNION : LE 12/08/2014 À 09h00 sur le chantier
ENTREPRISE(S) CONVOQUEE(S) : BBOI, AROS**