



DARON & ASSOCIES ARCHITECTURE

1 Rampes Ozoux - 97 400 SAINT DENIS

GSM: 0692 61 89 55 - E-MAIL : xavier_daron@orange.fr

1503
CH05

COMPTE RENDU DE RÉUNION DE CHANTIER N°05

DU 15/05/2018

RAVALEMENT DES FACADES VARANGUES & PARTIES COMMUNES DU PARC LOCATIF DE LA SEDRE EN 2018 LOT 2 – RESIDENCE TOUCOULEUR

Adresse : ZAC MOUFIA 2, n°65, 67, 68, 69, 70, 72, 74 & 75 rue Léo Lagrange, 97490 Sainte Clotilde & cadastrée section HK n° 180 & 73

Présents	M./Mme/Entreprise	E-MAIL	GSM	DIFF.
X	M. DESRUISSEUX – SEDRE	antonio.desruisseux@sedre.fr	0692 08 96 95	X
X	Mlle. VIRAPIN – SEDRE	anne-gaelle.virapin@sedre.fr	0692 48 59 74	X
X	M. PARVEDY – SPCA	fg.spcaustral@gmail.com	0692 62 87 84	X
	M. MOULIN – VERITAS (CSPS)	pascal.moulin@fr.bureauveritas.com	0692 09 99 03	X

PROCHAINE RÉUNION DE CHANTIER : le mardi 22 / 05 / 2018 à 09h00

DEMARRAGE DE L'INTERVENTION DE L'ENTREPRISE SPCA : ANNONCEE PAR L'ENTREPRISE : LE 02/05/2018

Effectif = 0 ; les travaux n'ont toujours pas débuté

couleurs

=> couleur métallerie : grilles ext, toutes mains courantes et GDC :

=> retenu : Vert ARISTATA ref CH1 0556

rappel des couleurs choisies précédemment :

maçonnerie

RDC = vert optima CH1 0557

R+1 = blanc pur

R+2 = blanc St Véran CH1 0014

R+3 = beige brèche CH1 0977

parties en béton brut & divers détails selon indications : brun Asturies CH1 0973

circulations intérieures : beige brèche

menuiseries bois

GT = brun Asturies

PP = vert optima (si possible, bâti en acier en vert ARISTATA)

fiches techniques

RAPPEL

SPCA doit remettre au maître d'œuvre (MOE) son dossier technique & administratif

fiches techniques suivantes :

menuiseries alu + mécanisme menuiseries alu

casquettes larmiers grilles – entreprise propose prototypes au lieu de PAC => OK

=> prototype toujours annoncé pour prochaine réunion de chantier

signalétique : échantillons pour prochaine réunion de chantier : couleur noir (ou gris) s/fond blanc

PPSPS avec attestations de formation : à transmettre à CSPS & MOE

Planning d'intervention par bâtiments façades cages d'escalier & logements (varangues)

=> convenu que MOE transmet un projet de planning pour validation à entreprise

DIVERS – pour mémoire : porte accès ss sol abîmée en partie basse : convenu que sera déposé sur 45cm depuis le pied du battant le parement isorel & remplacé par CTBH d'épaisseur identique