



Xavier DARON Architecte DPLG
 11 rue moulin a vent 97400 saint denis
 FAX: 0262 43 33 32 GSM: 0692 61 89 55
xavier_daron@orange.fr

CH19

COMPTE RENDU DE REUNION DE CHANTIER N°19

DU 18/07/2014

"AMENAGEMENT D'UN EQUIPEMENT DE PROXIMITE" REHABILITATION & EXTENSION DE L'ANCIEN CASE DE RIVIERE DU MAT

PC n° PC 97402 11A0027

Présent	M./Mme.	SOCIETE	TEL	FAX	GSM	DIFF.
X	Mlle FONTAINE	MAITRE D'OUVRAGE	0262 51 79 50	0262 52 29 41	0692 67 23 49	X
X	M DARON	ARCHITECTE	0262 43 33 32	0262 43 33 32	0692 61 89 55	
X	M SIBERT	CT VERITAS	0262 42 41 40	0262 42 54 04	0692 09 99 18	X
X	M PERRIER	CSPS SOCOTEC	0262 94 48 40	0262 94 48 50	0692 77 62 97	X
	M. ELLAMA	PAQ ALU TP	0262 46 97 28	0262 21 03 26	0692 88 63 92	X
X	M. SIOU	EGB SIOU	0262 58 50 93	0262 58 85 41	0692 68 92 85	X
X	M. SAUNIER	EGB SIOU (OPC)	0262 51 41 76	0262 51 41 76	0692 50 54 47	X
	M. SCHLAEINTZ	SCHLAEINTZAUER	0262 51 57 88	?	0692 24 29 59	X
	M. ABDALLAH	S2R	0262 42 48 60	0262 42 11 56	0692 61 00 11	X
X	M. MARINIER	M-METALLERIE	?	0262 72 05 85	?	X
	M. ARNAL	TEP	0262 58 32 81	0262 58 32 81	0692 78 40 86	X
X	M. MESCENE	ESPACE ALUMINIUM	0262 25 48 18	0262 27 84 73	0692 68 52 53	X
	M. SEGA	REMBAT	0262 52 15 30	0262 52 15 30	0692 86 46 02	X
X	M. ATANARI	SARB	0262 92 00 95	0262 92 00 95	?	X
	M. GRONDIN	IDEM	?	?	0692 09 09 45	X
	M. RIVIERE	RIVIERE SCHINDLER	0262 25 34 88	0262 25 61 65	0692 910 912	X
	M. OLERY	OLERY	0262 29 13 31	0262 29 13 31	0692 33 54 65	X

1 PREPARATION DU CHANTIER

EDF : poteau à déposer : MO : merci de tenir informé des démarches de dépose le MOe

2 AVANCEMENT DU CHANTIER

MAITRE D'OUVRAGE

DEVIS EN TS : à valider rapidement avant que cela ne bloque le chantier

EFFECTIF SUR SITE

Démolition & GO : en cours : effectif : 8 ouvriers

VRD

RAPPEL (06/06/14) : soumettre EXE des soutènements, revêtements et clôtures

RAPPEL (16/05/14) : remplissage portails & portillons : soumettre FT ou échantillons

URGENT : demande de devis correspondant à la création d'un mur de soutènement décalé du mur mitoyen de l'école, et suppression partielle de ce mur de clôture suivant plan & indications transmis ce jour par email spécifique

GROS ŒUVRE

RAPPEL (23/05/14) : démolition refend (RDC & R+1) : à finaliser

RAPPEL (23/05/14) : fondations extensions : enrobages des cadres en SF2 :

- PV d'autocontrôle à diffuser au MOe & CT lorsque fondations terminées

*Butons sur voiles BA : transmis ; position buton demandée par Moe (désaxé/platines de charpente) : entraîne moment parasite, fortement déconseillé : OK pour reprendre position initialement prévue soit sous platine charpente. Forme et dimensions proposée dans EXE indice 1a du 16/07/14 : non conforme aux éléments précédemment transmis par Moe (platines des butons) : **EXE refusées***

RAPPEL (20/06/14) mur nord extension (côté escalier ext. réalisé) : n'est pas aligné avec façade existante (décalage de 0,05m) : à corriger

Escalier maçonné** : retombée de poutre négative sur palier intermédiaire : non conforme aux plans "MARCHÉ" : à reprendre : les plans EXE indice 1a du 16/07/14 et remis ce jour n'intègrent pas cette remarque : à reprendre : **visa refusé

Voile en blocs creux dans cage d'escalier : non conforme aux plans "MARCHÉ" : à reprendre : les plans EXE indice 1a du 16/07/14 et remis ce jour n'intègrent pas cette remarque : à reprendre : **visa refusé**

URGENT : reprise en sous-œuvre (RSO) pour agrandissement d'ouvertures : à finaliser en R+1 notamment

URGENT : à réaliser pour semaine prochaine : R+1 : RSO : talonnettes support des menuiseries aluminium (alignées sur façade extérieure, larg. 5 cm) ; hauteur : selon cotes sol fini en R+1 (cf. ci-dessous en "revêtements durs"), moins 2,00cm maximum

URGENT : préparation des supports de platine de charpente métallique de couverture en façade nord (idem façade sud), décapage à réaliser en préalable au ragréage ponctuel de l'existant sur emplacements platines. De même que pour bandeaux périphériques aux RSO

CHARPENTE METALLIQUE

Charpente de couverture : posée à 95%. en attente reprise ponctuelle des enduits par GO avant finalisation des platines en façade nord & finalisation RSO en façade ouest

Études d'exécution : suite annonce modification structurelle avec accord de principe de la Moe (ajout de poteaux HEA supplémentaires en façade ouest) : transmettre EXE au CT & Moe pour validation, & transmettre au GO pour accord modification de descente des charges (fondations finalisées)

COUVERTURE

produit préconisé qui semble non destiné à une couverture mais à du bardage (cf. FT) : le CT donnera alors un avis défavorable, et le MOe et le MO refuseront le produit. L'entreprise propose variante zinc à joint debout avec devis en TS; merci à l'entreprise d'étudier possibilité de réalisation selon technique du zinc à joint debout mais en plaques d'aluminium (donc, sur platelage pin, avec ensemble des accessoires courants tels que pattes de fixation inox, etc.), soit "de l'aluminium à joint debout".

ETANCHEITE

En complément des éléments transmis, communiquer épaisseur du SEL sur coursive

MENUISERIE METALLIQUE

Réceptionner les supports GO de l'escalier dès qu'ils sont finalisés

Études d'exécution : non finalisées, à finaliser & transmettre au CT et MOe pour visa

MENUISERIE BOIS

RAS

MENUISERIE ALUMINIUM

PM: couleur profilés : selon CCTP. Dimensions menuiseries : fabrication selon réservations GO et sol fini annoncé en R+1 ; pose sur talonnettes à la charge du GO

REVETEMENTS DURS

Nous prenons note que le trait de bleu supérieur correspond au niveau R+1 +1,00M fini : merci d'effacer rapidement le niveau de bleu inférieur pour éviter toute erreur

Carrelage cage d'esc. : blanc pas possible ; propose référence coursive R+1 : validé ; nez de marche : scié : validé

PLAQUES DE PLATRE

RAS

PLOMBERIE

RAS

ÉLECTRICITÉ

RAS

ASCENSEUR

RAS

PEINTURE

RAS

PROCHAINE REUNION DE CHANTIER : le 25/07/2014 à 8h00

convoqués à la prochaine réunion :

SIOU, M-Métallerie, SARB, ESPACE ALUMINIUM, & **sous-traitant en couverture**

NB : Faute de contestation écrite sous 8 jours à compter de la date de ce document, il sera réputé accepté sans réserves par les destinataires.