



DARON & ASSOCIES ARCHITECTURE

1 Rampes Ozoux - 97 400 SAINT DENIS

GSM: 0692 61 89 55 - E-MAIL : [xavier\\_daron@orange.fr](mailto:xavier_daron@orange.fr)

1503  
CH15

## COMPTE RENDU DE RÉUNION DE CHANTIER N°15

DU 21/08/2018

### RAVALEMENT DES FACADES VARANGUES & PARTIES COMMUNES DU PARC LOCATIF DE LA SEDRE EN 2018 LOT 2 – RESIDENCE TOUCOULEUR

Adresse : ZAC MOUFIA 2, n°65, 67, 68, 69, 70, 72, 74 & 75 rue Léo Lagrange, 97490 Sainte Clotilde & cadastrée section HK n° 180 & 73

Présents	M./Mme/Entreprise	E-MAIL	GSM	DIFF.
X	M. DESRUISSEUX – SEDRE	<a href="mailto:antonio.desruisseux@sedre.fr">antonio.desruisseux@sedre.fr</a>	0692 08 96 95	X
X	Mlle. VIRAPIN – SEDRE	<a href="mailto:anne-gaelle.virapin@sedre.fr">anne-gaelle.virapin@sedre.fr</a>	0692 48 59 74	X
X	M. GRAVINA – SPCA	<a href="mailto:fg.spcaustral@gmail.com">fg.spcaustral@gmail.com</a>	0692 62 87 84	X
	M. MOULIN – VERITAS (CSPS)	<a href="mailto:pascal.moulin@fr.bureauveritas.com">pascal.moulin@fr.bureauveritas.com</a>	0692 09 99 03	X

PROCHAINE RÉUNION DE CHANTIER : le mardi 28 / 08 / 2018 à 10h00

#### AVANCEMENT

*Effectif = observé 6*

#### EXECUTION DES TRAVAUX

*Réalisation des casquettes & larmiers : convenu en aluminium ep 4mm*

*> Début pose : annoncé semaine prochaine*

*Réfection des joints silicone : constaté qu'en de nombreux points sont non réalisés ; bonne exécution à vérifier sur toutes menuiseries extérieures*

*Réfection des joints EPDM : constaté qu'en de nombreux points sont non réalisés ; bonne exécution à vérifier sur toutes menuiseries extérieures*

#### FICHES TECHNIQUES

*SPCA doit remettre au maître d'œuvre (MOE) son dossier technique & administratif*

*fiches techniques suivantes :*

*> menuiseries alu + mécanisme menuiseries alu*

*signalétique : échantillons pour prochaine réunion de chantier > MOE propose fournisseur*

*KIS services (16 route du Moufia T-0262 97 44 27)*

*> RDV chez fournisseur : entreprise doit proposer nouveau RDV*

*DIVERS – pour mémoire : porte accès ss sol abîmée en partie basse : convenu que sera déposé sur 45cm depuis le pied du battant le parement isorel & remplacé par CTBH d'épaisseur identique*

#### DIVERS

*Mode opératoire sur site amianté : le CT n'a rien reçu ??*

*> l'entreprise doit attendre des informations sur les travaux qui ont été réalisés dans certains logements*  
*décompte mensuel n°3: convenu RDV le 28/08/2018 à 10h avec MOE*

*PPSPS avec attestations de formation : à transmettre à CSPS & MOE*

*> demande de précisions du CT à prendre en compte SVP*

## PHOTOS

*avancement façade : Bâtiment A façade ouest réalisée*



*bâtiment A reprise de béton y compris passivation des aciers à prévoir*



*bâtiment A : visiblement la peinture est appliquée alors que le support qui écaille n'est pas gratté : à reprendre*



## PHOTOS

*bâtiment A solin a refixer et reprendre silicone (cf DTU)*

*tous bâtiments : travail bâclé & nombreuses taches a reprendre*



*& peinture du rejingot avec entoilage a prévoir (cf DTU)*

CONVENU : OPR A PARTIR DU 28/08/2018 & SI POSSIBLE RECEPTION A PARTIR DU 04/09/2018