



DARON & ASSOCIES ARCHITECTURE

1 Rampes Ozoux - 97 400 SAINT DENIS

GSM: 0692 61 89 55 - E-MAIL : xavier_daron@orange.fr

1701
CH11

COMPTE RENDU DE RÉUNION DE CHANTIER N°11

DU 19/06/2018

RAVALEMENT DES FACADES VARANGUES & PARTIES COMMUNES DU PARC LOCATIF DE LA SEDRE EN 2018

LOT 3 – RESIDENCE MONTPLAISIR

Adresse : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15,17 & 19 allée des Basaltes, 97 400 Saint Denis & cadastrée section DI parcelle n° 71, 73 & n° 129

Présents	M./Mme/Entreprise	E-MAIL	GSM	DIFF.
	M. DESRUISSEUX – SEDRE	antonio.desruisseux@sedre.fr	0692 08 96 95	X
X	Mlle. VIRAPIN – SEDRE	anne-gaelle.virapin@sedre.fr	0692 48 59 74	X
X	M. ANAMOUTOU – ANAMOUTOU	anamoutoulivier.entreprise@yahoo.com	0692 36 45 41	X
	M. DUBOC – ID-BAT (CSPS)	igor.duboc@wanadoo.fr	0692 99 46 75	X
X	M. FONTAINE – MAUVILAC	jean.luc.fontaine@mauvilac.com	0692 25 68 63	X

PROCHAINE RÉUNION DE CHANTIER : le **mardi 26/06/ 2018 à 10h30**

DEMARRAGE DE L'INTERVENTION DE L'ENTREPRISE : LE 17/04/2018

AVANCEMENT

Effectif : 7

Peinture des façades exposées

- > bâtiments A3 & A4 finis sauf arrière & 1 porte métallique car local poubelles déborde d'encombrants
- > à la charge du MO de faire débarrasser les encombrants des locaux poubelles pour permettre au peintre de finir
- > bâtiments A1, B5, B6 & B7 finis
- > bâtiments A2, & A3 façade arrière toujours en cours

Peinture des cages d'escalier

- > presque fini dans tous bâtiments : restent parfois secondes couches ou reprises ponctuelles à effectuer

Divers (BAE, BAL, numérotation, casquettes, etc...)

- > BAE : annoncé en attente fourniture (délai 3S)
- > Casquettes : annoncé en attente fourniture (délai 3S)
- > BAL : cf. ci dessous

MISES AU POINT DES TRAVAUX

Fiches techniques – reste à transmettre :

BAE :

- > cf. précédents comptes rendus & documents ci joints (tableau récapitulatif par bâtiment & façades annotées)
- > prototype posé : OK > poser les autres selon tableau joint

Convenu

- > fournisseur plaques gravées > MOE transmet à entreprise coordonnées > effectué
- > traitement des BAE conservées : annoncé réalisé au STARCOAT > alors OK ; fournir fiche technique SVP
- > casquettes : en acier au lieu de aluminium > galvanisation à prévoir (ou peinture de type ZINGA > au pinceau pas à la bombe)
- > semaine prochaine : vérification de l'exécution du SEL par MOE dans les boîtes à eau (BAE) > au moyen de la nacelle