



XAVIER DARON ARCHITECTE DPLG
 11 RUE MOULIN A VENT 97 400 SAINT DENIS
 FAX: 0262 43 33 32 GSM: 0692 61 89 55
xavier_daron@orange.fr

CH28

COMPTE RENDU DE REUNION DE CHANTIER N°28

DU 16/12/2014

"PLATEAU SPORTIF COUVERT A LA RIVIERE DU MAT" CREATION D'UN PLATEAU NOIR COUVERT AVEC VESTIAIRES SANITAIRES BUREAUX ET LOCAUX DE STOCKAGE

PC n°		PC 097 402 12A0024	délivré le 13 septembre 2012			
Présents	M./Mme.	SOCIETE	TEL	FAX	GSM	DIFF.
X	Mlle FONTAINE	MAITRE D'OUVRAGE	0262 51 79 50	0262 70 31 44	0692 67 23 49	X
X	M DARON	ARCHITECTE	0262 43 33 32	0262 43 33 32	0692 61 89 55	
	M. LIN SI	BDET	0262 41 35 01	<i>aucun</i>	0692 66 48 30	X
	M. GAULTIER	INTEGRALE SUD	0262 10 95 00	0262 33 67 49	0692 70 67 08	X
	M SARPEDON	SOCOTEC	0262 94 48 48	0262 94 48 50	0692 67 36 47	X
	M PERRIER	CSPS SOCOTEC	0262 94 48 40	0262 94 48 50	0692 77 62 97	X
X	M. BELEGO	BBOI	0262 42 16 65	0262 43 68 16	0692 31 04 11	X
X	M.	LMTT				
X	M. CARADOT	SMOI	0262 34 08 77	0262 33 72 95	0692 97 04 97	X
	M. MAILLOT	SMG	0262 58 59 49	0262 58 59 08	0692 29 40 18	X
	M. RAVILY	SMG	0262 58 59 49	0262 58 59 08	0692 29 40 12	X
	M. MOREL	FAOI	0262 24 77 60	0262 27 02 36	0692 44 90 93	X
X	M. GRONDIN	JLGF	<i>aucun</i>	<i>aucun</i>	0692 46 95 82	X
	M. BOYER	LJDSB	0262 57 71 82	0262 57 28 74	0692 22 93 04	X
	M. GRONDIN	BATINOV	<i>aucun</i>	<i>aucun</i>	0692 48 36 39	X
	M. AJORQUE	TDS	0262 93 11 05	0262 93 11 05	0692 20 26 27	X
X	M. VANDENESSE	DLA	0262 09 80 13	0262 26 19 89	0692 56 86 58	X
X	M. SORA	AROS	0262 58 49 05	<i>aucun</i>	0692 34 99 22	X
	M. ARNAL	TEP	0262 30 23 34	0262 58 32 81	0692 78 40 90	X

PROCHAINE REUNION : LE 20/01/2015 à 08h00 sur le chantier ENTREPRISES CONVOQUEES : BBOI, SMOI, SMG, FAOI, LJDSB, DLA, AROS, TEP

PM : toutes entreprises : prochaine réunion déplacée dans salle de réunion

1.2 VRD – DEMOLITION – GROS OEUVRE

1.2.1 VRD

Cheminement en béton balayé : début réalisation jeudi 18/12

→ rampe existante non conforme à reprendre : PM pente max 4%, hors les murets moellons existants, la rupture de niveau doit nécessairement être inférieure à 0,4m, & traitée en talus pente 3/2 avec chasse roues en bordures P1 (dépassant de 0,05m/ sol fini, angle droit côté circulation) : cf. réglementation accessibilité handicapés

Raccordements fluides :

AEP : dimension de la fosse de comptage

→ position fosse de comptage : à faire valider par VEOLIA

Télécoms : démarches de raccordement : à la charge du maître d'ouvrage

→ tenir informé des démarches la MOe & l'OPC

EXE VRD / épandage ANC :

→ Transmission le 05/12/14 au BET GEISER & au SPANC d'un plans d'exécution corrigé sur la base des préconisations définies en RDV pour validation : en attente retour

→ aucun retour : convenu que MOe relance GEISER & SPANC ce jour

1.2.2 GROS OEUVRE

Reprises & finitions sur gros œuvre ci-dessous : en cours (enduits vestiaires, seuil salle de réunion). Restent des éclats ponctuels à reprendre, & tableaux des percements de vestiaires & WC à nettoyer (traces de peinture à supprimer).

Rappel (14/09/30) : Position des plots d'équipements sportifs amovibles :

→ plan transmis par MOe avec BPE

Reprises face ext du voile pignon recevant le mur d'escalade : en cours de finalisation

→ convenu base du mur en peinture bitumineuse, sous réserve de ne pas dépasser du niveau sol fini ext de plus de 15cm

→ RAPPEL (14/09/30) prévoir transmission FT dudit produit (de mémoire, avec « pelliplast fin » de VPI)

PM : Voiles béton banché pour murs initialement prévus en blocs US : parement :

→ convenu reprises au "pelliplast fin"

→ RAPPEL (14/09/30) prévoir transmission FT dudit produit (de mémoire, avec « pelliplast fin » de VPI)

RAPPEL (23/09/2014) : Grilles de ventilation (VH/VB)

- doivent être réduites à Ø125 lorsque apparentes en extérieur : pour WCs : selon schéma MOe (en retrait côté ext de 50 mm, pour que la grille de ventilation soit dans le plan du nu ext du voile)

- doivent être supprimées lorsque correspondant à des extracteurs en option

- doivent être conservés dans les vestiaires en arrière du doublage en bardage (les grilles intérieures restent à la charge du gros-œuvre)

1.3 CHARPENTE METALLIQUE & MENUISERIE METALLIQUE

VISAs MOe restant à transmettre : seront transmis d'ici fin de semaine

Platine sur voile BA de file 5 : à reprendre : communiquer à MOe date de reprise en coordination avec couvreur (SMG)

Rappel (14/09/30) : Transmettre PV d'autocontrôle de boulonnage des charpentes au MOe & CT

Profilés ramasse pannes :

→ suite synthèse avec charpentier le 08/12, SMOI propose de rajouter sur les ramasse pannes des platines permettant au menuisier alu de fixer un profilé alu prélaqué

→ suite synthèse avec menuisier alu FAOI, dimensions & position des platines définie en réunion de ce jour : le MOe réalise un croquis de principe avec dimensions transmis ce jour par email

→ sous réserve de réception ce jour du dessin des platines, l'entreprise SMOI a convenu d'entamer la fabrication desdites platines le mercredi 17/12 au matin, pour une mise en œuvre en fin de cette semaine

1.4 COUVERTURE

Intervention en cours : effectif non contrôlé : couverture vestiaires & WC semble finalisé (y/c supports ECS)

1.5 MENUISERIE ALUMINIUM

Pose des menuiseries alu avec profilés blancs finalisée y/c dans salle de réunion (manque 1 jalousie)

Menuiseries aluminium prévues en couleur au dossier marché, posées avec profilés blancs :

→ pose annoncée courant de première semaine de janvier

Menuiseries aluminium prévues en façade nord (JA6D1) :

→ pose annoncée courant de semaine prochaine, sous réserve de la réalisation par le charpentier des platines supports, et de la disponibilité des vitrages

PM : menuiseries aluminium JA6D1 : convenu que les dimensions seront revues à la baisse, de telle manière que les jalousies se calent sous les ramasse-pannes

RAPPEL (14/10/28) Grilles de ventilation : Ø125 : échantillon à présenter pour validation MOe (doit être prélaqué : cf. CCTP)

1.6 MENUISERIE BOIS

RAPPEL (14/10/07) : URGENT : transmettre PAC des portes palières avant mise en fabrication : PM : doivent être posés avant le 19/12/2014, cf. planning, pour permettre travaux de second œuvre dans les locaux durant le mois de janvier

→ portes palières : problème d'approvisionnement de l'entreprise ; convenu que pour respecter les délais les portes palières parement métal & à huisserie métal seront remplacées par des portes palières parement bois & huisserie bois

→ portes palières : seuils : validés par MOe ; prévoir réalisation de pentes ponctuelles lorsque supérieurs à 20 mm

→ sens d'ouverture des portes palières : doivent être confirmés par MOe pour prochaine réunion de chantier

1.7 REVÊTEMENTS DURS

RAPPEL (14/07/15) : Dallages réalisés : à réceptionner (& transmettre PV)

Nouveaux échantillons présentés : carrelage : références proposées par MOe : faute de retour, estimé validé

RAPPEL (14/05/20) : à transmettre : fiches techniques (avec classement UPEC & glissance selon NF XP P05-011 : à priori PN18 & PC20), en précisant la destination (S1 & S2)

Sur la base des tracés de niveaux et des pentes prévues, indiquer au plombier l'altimétrie des siphons de sol (SS) dans les vestiaires, WC, etc...

1.8 **PLAQUES DE PLÂTRE**

début intervention prévue au 19/01/2015

1.9 **PLOMBERIE – ECS**

Réseau d'adduction en apparent : en cours. Effectif 1 ; prévu intervention durant les congés sous réserve de la pose des menuiseries pour clos & couvert

1.10 **ELECTRICITE**

Prévu intervention durant les congés sous réserve de la pose des menuiseries pour clos & couvert

1.11 **PEINTURE / ETANCHÉITÉ**

PM : tableaux des percements des vestiaires & WCs : doivent absolument rester bruts : ne pas les peindre !

Tableaux peints et devant rester bruts (sur les vestiaires & WCs) : le MOe demande à ce qu'ils soient décapés & rendus à l'état brut. Profiter de la dépose des menuiseries précédemment posées pour cela

Couleurs des menuiseries bois (portes uniquement) : en attente décision définitive de la MO concernant la couleur du mur d'escalade

1.12 **A TOUTES LES ENTREPRISES**

RAPPEL : les voiles béton de gros œuvre devant rester bruts, ne pas les détériorer

1.13 **CONTRÔLE TECHNIQUE**

RAS

PM : durant les congés du bâtiment les entreprises DLA & AROS continueront leurs travaux ainsi que de manière plus ponctuelle les entreprises FAOI & LJDSB

→ prévoir gestion des clefs entre entreprises

→ la MOe sera continuera à assurer le suivi des travaux, notamment à partir du 12/01/2014

PROCHAINE REUNION : LE 20/01/2015 à 08h00 sur le chantier
ENTREPRISES CONVOQUEES : BBOI, SMOI, SMG, FAOI, LJDSB, DLA, AROS, TEP

NB : Faute de contestation écrite sous 8 jours à compter de la date de ce document, il sera réputé accepté sans réserves par les destinataires.