



DARON & ASSOCIES ARCHITECTURE

1 Rampes Ozoux - 97 400 SAINT DENIS

GSM: 0692 61 89 55 - E-MAIL : xavier_daron@orange.fr

1503
CH02¹

COMPTE RENDU DE RÉUNION DE CHANTIER N°02 DU 10/04/2018

RAVALEMENT DES FACADES VARANGUES & PARTIES COMMUNES DU PARC LOCATIF DE LA SEDRE EN 2018 LOT 2 – RESIDENCE TOUCOULEUR

Adresse : ZAC MOUFIA 2, n°65, 67, 68, 69, 70, 72, 74 & 75 rue Léo Lagrange, 97490 Sainte Clotilde & cadastrée section HK n° 180 & 73

Présents	M./Mme/Entreprise	E-MAIL	GSM	DIFF.
X	M. DESRUISSEUX – SEDRE	antonio.desruisseux@sedre.fr	0692 08 96 95	X
X	Mlle. VIRAPIN – SEDRE	anne-gaelle.virapin@sedre.fr	0692 48 59 74	X
X	M. GRAVINA – SPCA	fg.spcaustral@gmail.com	0692 62 87 84	X
	M. MOULIN – VERITAS (CSPS)	pascal.moulin@fr.bureauveritas.com	0692 09 99 03	X

PROCHAINE RÉUNION DE CHANTIER : le 17 / 04 / 2018 à 09h00

DEMARRAGE DE L'INTERVENTION DE L'ENTREPRISE SPCA : ANNONCÉE PAR L'ENTREPRISE : LE 02/05/2018

période de préparation en cours

MISES AU POINT DES TRAVAUX

couleurs

Niveau 0 : vert optima ref CH1 0557/vert winter moss AP-109-4 / vert shaded green AP-111-4

Niveau 1 : blanc pur

Niveau 2 : blanc Saint Véran ref CH1 0014 / vert heart of palm AP-23-2 / windmill white AP-55-2

Niveau 3 : beige brèche ref CH1 0977 / graystone AP-55-3 / beige essence AP-28-3

Parties en béton brut & selon indications du maître d'œuvre : brun Asturies ref CH1 0973 / stormysky AP-54-4 / rocky nook AP-55-4

=> ensemble des échantillons validés

=> convenu : le MOE doit proposer une couleur supplémentaire pour la métallerie suivante : les grilles extérieures les dormants de PP, les mains courantes et GDC (ne concerne pas les grilles d'escalier verticales en tube rond des escaliers hélicoïdaux ; cf. ci après)

=> le MOE a pour cela besoin d'un nuancier SEIGNEURIE à fournir d'urgence par l'entreprise

=> convenu : couleur cage escalier (parties courantes) : beige brèche – couleur cage escalier (GT) : brun asturies – couleur cage escalier (PP) : vert optima

grilles verticale des escaliers hélicoïdaux : couleur brun asturies

fiches techniques

reçu ce jour préco peinture (seigneurie) => validé ; PM : à prévoir tôle de recouvrement sur JD

reçu ce jour préco reprise des bétons (seigneurie) & mastic acrylique => validé

RAPPEL

SPCA doit remettre au maître d'œuvre (MOE) son dossier technique & administratif

fiches techniques suivantes :

mécanisme menuiseries alu

casquettes larmiers grilles – entreprise propose prototypes au lieu de PAC => validé

site amianté : donc mode opératoire à transmettre à inspection du travail

PPSPS avec attestations de formation : à transmettre à CSPS & MOE

Planning d'intervention par bâtiments façades cages d'escalier & logements (varangues)

DIVERS - porte accès ss sol abîmée en partie basse : convenu que sera déposé sur 45cm depuis le pied du battant le parement isorel & remplacé par CTBH d'épaisseur identique