



DARON & ASSOCIES ARCHITECTURE

1 Rampes Ozoux - 97 400 SAINT DENIS

GSM: 0692 61 89 55 - E-MAIL : [xavier\\_daron@orange.fr](mailto:xavier_daron@orange.fr)

1701  
VIS 01

## COMPTE RENDU DE VISITE DE CHANTIER N°1

DU 29/06/2018

### RAVALEMENT DES FACADES VARANGUES & PARTIES COMMUNES DU PARC LOCATIF DE LA SEDRE EN 2018

### LOT 3 – RESIDENCE MONTPLAISIR

Adresse : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15,17 & 19 allée des Basaltes, 97 400 Saint Denis & cadastrée section DI parcelle n° 71, 73 & n° 129

Présents	M./Mme/Entreprise	E-MAIL	GSM	DIFF.
	M. DESRUISSEUX – SEDRE	<a href="mailto:antonio.desruisseaux@sedre.fr">antonio.desruisseaux@sedre.fr</a>	0692 08 96 95	X
	Mlle. VIRAPIN – SEDRE	<a href="mailto:anne-gaelle.virapin@sedre.fr">anne-gaelle.virapin@sedre.fr</a>	0692 48 59 74	X
X	M. ANAMOUTOU – ANAMOUTOU	<a href="mailto:anamoutoulivier.entreprise@yahoo.com">anamoutoulivier.entreprise@yahoo.com</a>	0692 36 45 41	X
	M. DUBOC – ID-BAT (CSPS)	<a href="mailto:igor.duboc@wanadoo.fr">igor.duboc@wanadoo.fr</a>	0692 99 46 75	X
	M. FONTAINE – MAUVILAC	<a href="mailto:jean.luc.fontaine@mauvilac.com">jean.luc.fontaine@mauvilac.com</a>	0692 25 68 63	X

### PROCHAINE RÉUNION DE CHANTIER : SELON INFORMATIONS ENTREPRISE

*DEMARRAGE DE L'INTERVENTION DE L'ENTREPRISE : LE 17/04/2018*

#### AVANCEMENT

*Effectif : nc*

*Peinture des façades exposées*

*> tous bâtiments finis*

*Peinture des cages d'escalier*

*> tous bâtiments finis*

*Divers (BAE, BAL, numérotation, casquettes, etc...)*

*> BAE*

*> reprises systématiques de toutes les BAE réalisées (cf photos ci après)*

*> Casquettes : annoncé en attente fourniture*

*> l'entreprise doit informer le maître d'œuvre de la reprise de la réalisation des prestations*

*> BAL : annoncé en attente fourniture*

*> l'entreprise doit informer le maître d'œuvre de la reprise de la réalisation des prestations*

*> numérotation / coordonnées fournisseur > transmises par la maître d'œuvre (depuis le 20/06, avec compte rendu de réunion de chantier du 19/06/2018)*

*> l'entreprise doit informer le maître d'œuvre de la reprise de la réalisation des prestations*

#### MISES AU POINT DES TRAVAUX

#### CONVENU

*casquettes > en acier au lieu de aluminium > galvanisation à prévoir (ou peinture de type ZINGA > au pinceau)*

*OPR > convenu que MOE fait le tour des bâtiments, produit un constat d'achèvement partiel des travaux (peinture) & que la réception finale n'aura lieu que lorsque l'ensemble des travaux auront été réalisés*

PHOTOS



PHOTOS

