



XAVIER DARON ARCHITECTE DPLG

11 rue Moulin à Vent - 97 400 SAINT DENIS

GSM: 0692 61 89 55 - E-MAIL : xavier_daron@orange.fr
1104
CH52

COMPTE RENDU DE RÉUNION DE CHANTIER N°52

DU 16/07/2015

"PLATEAU SPORTIF COUVERT A LA RIVIÈRE DU MAT" CRÉATION D'UN PLATEAU NOIR COUVERT AVEC VESTIAIRES SANITAIRES BUREAUX ET LOCAUX DE STOCKAGE

Présents	M./Mme.	SOCIÉTÉ	E-MAIL	GSM	DIFF.
X	Mlle FONTAINE Adèle	MAÎTRE D'OUVRAGE	a.fontaine@braspanon.re	0692 67 23 49	X
X	M. DARON Xavier	ARCHITECTE	xavier_daron@orange.fr	0692 61 89 55	
	M. LIN-SI Philippe	BDET	bdet@wanadoo.fr	0692 66 48 30	X
	M. GAULTIER Renaud	INTEGRALE SUD	renaud.gaultier@integrale.re agencesud@integrale.re	0692 70 67 08	X
	M. SARPEDON Gael	SOCOTEC	gsarpedon@socotec.re	0692 67 36 46 ou 47	X
	M. PERRIER Jean-François	CSPS SOCOTEC	jfperrier@socotec.re	0692 77 62 97	X
	M. BELLEGO Gwénolé	BBOI	g.bellego@bboi.re bboi@bboi.re	0692 31 04 11	X
	M. LAW-MUI Gérard	LMTT	gerard.law-mui@orange.fr	0692 86 20 62	X
retard	M. TURPIN	BBOI	bboi@bboi.re	0692 31 04 19	X
	M. CARADOT Amaury	SMOI	amaury.caradot@smoi.fr smoi@smoi.fr	0692 97 04 97	X
	M. JOUAN Alain	KRUGELL	bet.krugell@orange.fr	0692 21 88 05	X
	M. MAILLOT Georges	SMG	be.smg@orange.fr Secretariat.smg@orange.fr	0692 29 40 18	X
	M. BOESCH Fabrice	SPM	spm.boesch@gmail.com	0692 65 27 11	X
	M. MOREL Thierry	FAOI	faoi@orange.fr	0692 44 90 93	X
	M. BOYER Benjamin	LJDSB	ljdsbois@gmail.com	0692 65 85 59	X
	M. GRONDIN Jean-Bernard	BATINOV	bernard.batinov@gmail.com	0692 48 36 39	X
	M. AJORQUE Jean-François	TDS	jfa.tds@gmail.com	0692 20 26 27	X
	M. VANDENESSE Jimmy	DLA	dlatatiment@outlook.com	0692 56 86 58	X
X	M. SORA Cédric	AROS	cedric.sora@gmail.com	0692 34 99 22	X
	M. ARNAL Jean-Luc	TEP	jl.tep@hotmail.fr	0692 78 40 86	X

PROCHAINE RÉUNION : LE 21/07/2015 à 08h00 sur le chantier
ENTREPRISES CONVOQUÉES : TOUTES

0.1 MAÎTRISE D'OUVRAGE RAS

1.1 PILOTAGE (BBOI) Date OPR : fixée en accord avec pilote au 21/07/2015 à partir de 08h00

1.2 VRD – DÉMOLITION – GROS ŒUVRE

1.2.1 VRD

Zone aire de jeux de boules : surface irrégulière, non nivelée (mais pierres enlevées) avec flaques d'eau en de nombreux coins :

→ RAPPEL (07/07/15) : à reprendre

Cheminement en béton balayé :

→ RAPPEL (07/07/15) : à reprendre : au niveau du regard elec en pied de vestiaires

Raccordements fluides :

Raccordement AEP : prévu mardi 21/07/2015 par VEOLIA (avec intervention de EDF)

Raccordement électricité : tout est prêt aux côtés de EDF en attente passage consuel, l'entreprise d'électricité organisera cela pour la semaine du 27 au 31 juillet 2015

Plantations : intervention suspendue : à reprendre & finaliser

Prévoir dans les 15 jours à venir, travaux restants, dont notamment le nettoyage des pieds de vétiver en façade ouest.

→ RAPPEL : tuteurs simples type rondin bois Ht 2,50 : à compléter

→ RAPPEL : badamiers & eucalyptus : prévoir "manchon anti-rongeurs" en pied

1.2.2 GROS ŒUVRE

Fissures apparues entre les vestiaires et WC collectifs et le voile du pignon du plateau sportif : à reprendre

→ PM : utilisation de silicone blanc ou noir proscrit, utiliser du silicone gris

Finitions d'acrotères inexistantes en WC collectif : en cours

→ RAPPEL (07/07/15) : Grille à prévoir entre voile file 5 & mur de clôture

Reprises ponctuelles seront à prévoir en fin de chantier (angles cassés, tâches, traces & éclaboussures sur voiles notamment celui de l'entrée (file 5), etc...)

→ en cours

1.3 CHARPENTE MÉTALLIQUE & MENUISERIE MÉTALLIQUE

Portillon côté terrain foot : empêche pose lavabo, à modifier pour que s'ouvre dans l'autre sens.

→ Arrêtée en réunion de chantier du 07/07/2015 : déplacement de l'ouvrant en travée centrale, inversion des deux poteaux

Prévoir pose grillage en limite de terrain de foot (en coordination avec VRD) → fin de chantier

Pose ossature bancs vestiaires : interrompue

→ à reprendre immédiatement

1.4 COUVERTURE

Reprise tôles de rives pignon vestiaires & local boulistes (les tôles de rive actuelles, trop courtes, n'assurent pas le hors d'eau)

RAPPEL (10/03/15) : Larmier zinc en sous-face des linteaux : à réaliser

Finition couverture bureaux (SMG)

→ RAPPEL (09/06/15) : Tôle supplémentaire nécessaire au niveau sous face bardage transparent (suite pluie, infiltrations jusque sous face du platelage des bureaux)

→ un devis a été communiqué et validé par la MO qui informe avoir transmis l'OS de démarrage des prestations : à réaliser pour au plus tard le 31 juillet 2015

1.5 MENUISERIE ALUMINIUM

RAPPEL (24/02/15) : réaliser un test d'étanchéité du calfeutrement périphérique & transmettre immédiatement après PV d'autocontrôles par menuiserie

→ Fuite détectée au niveau du calfeutrement de l'une des jalousies des WC attenants à la salle de réunion : A reprendre immédiatement comme suit :

→ dépose de la jalousie en question, nettoyage de la jalousie & du trou béton

→ repose de la jalousie avec calfeutrement entièrement refait, test d'arrosage

→ transmission au Moe d'un PV d'auto-contrôle de la prestation reprise

RAPPEL : VR aluminium de salle de réunion (VR) : commande électrique à remettre à l'électricien

→ Suite nombreuses relances & mise en demeure, l'exécution de cette prestation sera réalisée par une autre entreprise aux frais de FAOI : ne pas intervenir sur ces ouvrages

Grilles VH/VB associées aux menuiseries JA1D1

→ Suite nombreuses relances & mise en demeure, l'exécution de ces prestations sera réalisée par une autre entreprise aux frais de FAOI : ne pas intervenir sur ces ouvrages

1.6 MENUISERIE BOIS

→ RAPPEL : Gestion des clefs : 1 cassée par entreprise non déterminée dans porte accès local boulistes : réparer serrure & remplacer clef puis la remettre au pilote

→ **RAPPEL (07/07/15) : Encoffrement en CTBX : vide de plusieurs centimètres en partie basse : prévoir grille pare-rongeurs**

Éléments bois en façade nord repère BD : non réalisé à ce jour

→ Intervention immédiate demandée

Bardage composite du local boulistes

→ **RAPPEL (07/07/15) : reprise à effectuer comme demandé (rejet d'eau) à modifier et découpes pour grilles de ventilation (VB seulement)**

→ PM : coordination à prévoir avec couvreur

→ **RAPPEL (07/07/15) : Meuble évier dans DGT WC attenant à salle de réunion**

→ Intervention immédiate demandée

→ **RAPPEL (07/07/15) : Réalisation du bardage bois à claire-voie**

→ **RAPPEL (15/05/05) : ouvrant intégré au bardage à claire voie : manœuvre a crémonne : à modifier : à déplacer côté intérieur, à renforcer selon indications en réunion de chantier. Préalablement, transmettre schéma de principe du renforcement proposé. PM : raccourcir éléments pour éviter contact avec le sol**

→ **RAPPEL (12/05/15) : Visserie de fixation claire-voie : reprise effectuée mais encore à reprendre (blessantes)**

→ Intervention immédiate demandée : limer les parties coupantes à la lime à main,

Réalisation du platelage des bancs des vestiaires

→ **RAPPEL : intervention convenue effectuée semaine prochaine (lorsque pose supports finalisée)**

RAPPEL (23/06/15) : Protection en bois au niveau des angles de PRS : proposer TS selon indications données en réunion de chantier pour d'ici 2 semaines

Portes palières : sont toutes difficiles à manœuvrer (réglage, mécanisme) : intervention immédiate à prévoir pour permettre au peintre d'intervenir ensuite en finition

1.7 REVÊTEMENTS DURS

Un carreau cassé en vestiaires côté terrain de foot (douches) : à remplacer

finition des joints en WC collectifs en faïence : à finaliser

Nettoyage général de tous les locaux : immédiatement

Carrelage dans WC, vestiaires & douches

→ **RAPPEL (09/06/15) : "Mise en eau" : à recommencer dans douche avec reprise 4x4 carreaux**

→ **RAPPEL (07/07/15) : Faïences cassées dans un vestiaire (tassement différentiel?) : à remplacer tous carreaux fendus (env. 12 éléments)**

1.8 PLAQUES DE PLÂTRE

RAPPEL (21/04/15) : reprise à prévoir au droit des grilles de ventilation des vestiaires (bandes raccords débordant sur trou béton qui doit rester brut)

En un point raccord prévu GO/plaques de plâtres non réalisées. Traitement à prévoir après reprise GO (PM : reprise du gros œuvre en cours)

1.9 PLOMBERIE – ECS

Intervention finalisation prévue : 10/07/15

Plan d'intervention : réalisé : à faire valider par CT & pompiers avant mise en fabrication

Rappel (09/06/15) : réservation climatisation (salle de réunion) : prévoir grilles int / ext

1.10 ÉLECTRICITÉ

Luminaires intérieurs

→ luminaires sur plateau sportif : tous posés. Attendus ce jour : contreventement des 4 luminaires indépendants et dépose échafaudage

→ Attendu prochaine réunion de chantier : test de fonctionnement des luminaires

→ Plots bétons et mâts restant à pose : en arrière du bâtiment côté local boulistes. Etude d'éclairage précédemment transmise erronée, à reprendre. Le Moe demande à ce que l'entreprise lui transmette le fichier DIALUX par email.

→ Luminaires des WC et vestiaires : en cours de reprise suite problèmes d'alimentation

Commandes volet roulant : M. SORA envoi email avec copie PO + Moe, M. SORA prépare 1 devis en TS pour la fourniture du boîtier

Luminaires extérieurs

- Plots béton des mâts d'éclairage précédemment sous-dimensionnés : entièrement repris. Les mâts sont reposés & doivent encore être réglés. Les luminaires restent à mettre en place sur les mâts. Le MOe demande à ce que la visserie de fixation des mâts ainsi que toute l'embase des mâts jusqu'à TN+0,05 soit peinte au Zinga en deux couches appliquées au pinceau. Dimension des plots des mâts annoncée d'environ 40x40x70 cm de profondeur. Le MOe demande à ce que l'entreprise fournisse un P.V. D'auto-contrôle des plots béton réalisés.
- Éclairage du cheminement contre le plateau sportif : faute de préparation de chantier, oubli de l'alimentation d'une partie des luminaires. L'entreprise propose un rail au-dessus de la partie ouvrante. Le Maître d'œuvre refuse et demande un *passage dans le sol et des remontées en tube inox de part et d'autre de l'ouvrant*.
- rail réalisé en partie supérieure : refusé par le MOe, se conformer à la demande ci-avant

1.11 PEINTURE / ÉTANCHÉITÉ

Gestion des clefs : 1 conservée par entrepreneur ; à transmettre au pilote (M. TURPIN) lorsque intervention finalisée

Tracés sur plateau sportif à entamer immédiatement

- traçage (respecter méthodologie transmise) : convenu que le nettoyage du plateau sportif devra débuter vendredi 17 ou au plus tard lundi 20/07/2015
(PM : sous-traitant M. PASTOR / GSM 0692 33 85 85)

Travaux de peinture sur bois : à débuter immédiatement (1ère couche)

Portes : références transmises en Seigneurie renvoyées en Mauvillac (Moe) : nouvelles références de couleur pour la peinture des portes :

- vestiaires, local technique (y compris huisseries), ECS et WC collectifs : réf. AP 54-4
- salle de réunion, WC individuels, bureaux et boxes : réf. AP 49-3 - les huisseries en 49-3 devront rester blanches.

1.12 A TOUTES LES ENTREPRISES

RAPPEL : les voiles béton de gros œuvre devant rester bruts, ne pas les détériorer

Peintures définitives en cours : à ne pas détériorer

Les entreprises responsables devront les réfections nécessaires

Merci de diffuser l'info à vos équipes sur place

1.13 CONTRÔLE TECHNIQUE

Présence nécessaire à la prochaine réunion

1.14 DIVERS

PM mur d'escalade : marché de travaux finalisé le 19/06/15 dans le plateau sportif

- les salissures ou dégradations sur cet ouvrage seront à la charge de l'entreprise responsable SI CONNUE et sinon retenue sur l'ensemble des GPA

PROCHAINE RÉUNION : LE 21/07/2015 à 08h00 sur le chantier
ENTREPRISES CONVOQUÉES : TOUTES

NB : Faute de contestation écrite sous 8 jours à compter de la date de ce document, il sera réputé accepté sans réserves par les destinataires.

NB : les retards aux réunions de plus de 15', non justifiés 12h à l'avance, sont comptés comme des absences. Les départs sans accord de la MOe avant la fin de la réunion de chantier sont comptés comme des absences