



Xavier DARON Architecte DPLG

9 chemin des Écoliers 97424 Saint Paul

FAX: 0262 43 33 32 GSM: 0692 61 89 55

xavier_daron@orange.fr

CH8

COMPTE RENDU DE REUNION DE CHANTIER N°8

DU 31/10/2013

"RESIDENCE GRANDE FONTAINE"

TRAVAUX DE GROS ENTRETIEN

5 LLTS

Adresse : 22, 24, 26, 28 & 30 Ruelle Pavée, 97460 Saint Paul,
PC n° PC 974415 12A0101

Prése	M./Mme.	SOCIETE	TEL	FAX	GSM	DIFF.
	M DUSSIER	MAITRE D'OUVRAGE	0262 94 76 00	0262 21 55 70	0692 28 31 88	X
	M DESRUISSEAU	MAITRE D'OUVRAGE	0262 94 76 00	0262 21 55 70	0692 08 96 95	X
X	M DARON	ARCHITECTE	0262 43 33 32	0262 43 33 32	0692 61 89 55	
	M CARUSO	CT DIDES	0262 21 31 96	0262 21 88 91	0692 32 77 41	X
	M LEGALLAIS	CSPS SOCOTEC	0262 94 48 48	0262 94 48 50	0692 85 49 03	X
	M GRONDIN	GRONDIN (lots 1 & 2)	0262 87 01 45	0262 69 84 92	0692 87 01 45	X
	M DIOMAT	CE2J	0262 50 18 68	0262 50 18 68	0692 21 66 21	X
X	M. M'BAJOUNBE	CE2J	0262 50 18 68	0262 50 18 68	0692 XX	
	M DIJOUX	ECPB (lot 3)	0262 53 11 41	0262 92 06 61	0692 65 07 29	X
X	M VANDENESSE	DLA (lot 4)	0262 09 80 13	0262 26 19 89	0692 56 86 58	X
	M MAILLOT	ECOI (lot 5)	0262 41 74 93	0262 41 74 93	?	X

Lot	Observations
-----	--------------

1 PREPARATION DU CHANTIER

1.1 DOCUMENTS A TRANSMETTRE AVANT LE DEBUT DU CHANTIER

1.1.1 PPSPS

► **RAPPEL – À transmettre au maître d'œuvre (Moe) : entreprise ECOI (3 ex)**

1.1.2 Attestations d'assurances civiles et décennale

► **RAPPEL – À transmettre au maître d'œuvre (Moe) : entreprise GRONDIN**

1.1.3 Fiches techniques / échantillons

► **RAPPEL - GRONDIN : transmettre fiches restantes !**

1.6 EXE / PAC

► **Menuiseries PVC & ALU : RAPPEL - plans d'atelier à transmettre**

2 AVANCEMENT DU CHANTIER

GROS OEUVRE : effectif sur site = 5

escaliers arrière des extensions : en cours

mise en place des poutrelles planchers des cuisines: en cours

passivation des aciers et reprise enrobages des longrines des logements existants : en cours

Démarrage exécution des planchers : coursive & chambre maison 22 : dès validation CT des divers plans transmis ; les planchers des cuisines peuvent être entamées *sous réserve de réaliser préalablement les plots supports des chauffe-eau en VS & attentes PB & Elec*

PLOMBERIE

Schéma de principe pour plots supports des chauffe-eau en VS : transmis ; prévoir 40cm de décalage/fondations pour permettre écoulement des EP en VS

Locataire logement 30 : indique CE réparé par locataire (info CE2J)

TCE

PM : prévoir situations pour prochaine réunion