



Xavier DARON Architecte DPLG
 11 rue moulin a vent 97400 saint denis
 FAX: 0262 43 33 32 GSM: 0692 61 89 55
xavier_daron@orange.fr

CH11

COMPTE RENDU DE REUNION DE CHANTIER N°11

DU 16/05/2014

"AMENAGEMENT D'UN EQUIPEMENT DE PROXIMITE" REHABILITATION & EXTENSION DE L'ANCIEN CASE DE RIVIERE DU MAT

PC n°		PC 97402 11A0027				
Présent	M./Mme.	SOCIETE	TEL	FAX	GSM	DIFF.
	Mlle FONTAINE	MAITRE D'OUVRAGE	0262 51 79 50	0262 52 29 41	0692 67 23 49	X
X	M DARON	ARCHITECTE	0262 43 33 32	0262 43 33 32	0692 61 89 55	
	M SIBERT	CT VERITAS	0262 42 41 40	0262 42 54 04	0692 09 99 18	X
	M PERRIER	CSPS SOCOTEC	0262 94 48 40	0262 94 48 50	0692 77 62 97	X
X	M. ELAMA	PAQ ALU TP	0262 46 97 28	0262 21 03 26	0692 88 63 92	X
(R)	M. SIOU	EGB SIOU	0262 58 50 93	0262 58 85 41	0692 68 92 85	X
X	M. SAUNIER	EGB SIOU (OPC)	0262 51 41 76	0262 51 41 76	0692 50 54 47	X
X	M. ABDALLAH	S2R	0262 42 48 60	0262 42 11 56	0692 61 00 11	X
X	M. MARINIER	M-METALLERIE	?	0262 72 05 85	?	X
X	M. ARNAL	TEP	0262 58 32 81	0262 58 32 81	0692 78 40 86	X
X	M. MESCENE	ESPACE ALUMINIUM	0262 25 48 18	0262 27 84 73	0692 68 52 53	X
	M. SEGA	REMBAT	0262 52 15 30	0262 52 15 30	0692 86 46 02	X
	M. ATANARI	SARB	0262 92 00 95	0262 92 00 95	?	X
	M. GRONDIN	IDEM	?	?	0692 09 09 45	X
	M. RIVIERE	RIVIERE SCHINDLER	0262 25 34 88	0262 25 61 65	0692 03 51 06	X
	M. OLERY	OLERY	0262 29 13 31	0262 29 13 31	0692 33 54 65	X

1 PREPARATION DU CHANTIER

1.1 DOCUMENTS A TRANSMETTRE AVANT LE DEBUT DU CHANTIER

SIOU : note de calcul & EXE complémentaires (reprise de plancher en R+1 en lieu et place du refend, palier haut escalier & ascenseur, etc...) : transmise au Moe

1.2 DIVERS

EDF : PM : compteur EDF alimentant longère mitoyenne : alimentation aérienne gênant les travaux : à déplacer ; merci de tenir informé la Moe du déroulement de la démarche

2 AVANCEMENT DU CHANTIER

Démolition & GO : en cours : effectif : 6+1 ouvriers

Gros œuvre : finaliser tableaux des RSO pour réception début semaine prochaine

Gros œuvre : finaliser arases voiles en coursive R+1 pour réception début semaine prochaine

Gros œuvre : RAPPEL : finaliser démolition refend (RDC & R+1)

Charpente : réception arases voiles R+1 semaine 21 : PV à transmettre

Charpente : échantillon métal déployé remis au MOe : validé

Charpente : fondations & poteaux pour extension bâtiment (à proximité file 6): type de fixation à préciser (split?)

Menuiseries aluminium : réception des tableaux semaine 21 : PV à transmettre

Menuiseries aluminium : tableaux RDC : détail N°1 (remplissage) : retenu

Plomberie : RAPPEL : tracé implantation descentes & alims : poutre en sous face dalle R+1 : si nécessaire décaler tuyau VMC en-dehors de la gaine entre les 2 WC ; pas de modifications de position gaine car entraînant modification de cloisons sur tout le niveau

Plomberie : RAPPEL : R+1 & RDC : VMC prévue aux EXE en Ø300 (!) : confirmer Ø et justifier, ou revenir au Ø prévu initialement en PRO

VRD : remplissage portails & portillons : soumettre FT ou échantillons pour accord MOe

VRD : dégager semelle mur en mitoyen pour permettre intervention étancheur : à finaliser

PROCHAINE REUNION DE CHANTIER : le 23/05/2014 à 8h00

convoqués à la prochaine réunion : PAQ ALU TP, SIOU, S2R, ESPACE ALUMINIUM, IDEM