



DARON & ASSOCIES ARCHITECTURE

1 Rampes Ozoux - 97 400 SAINT DENIS

GSM: 0692 61 89 55 - E-MAIL : xavier_daron@orange.fr

1503
CH14

COMPTE RENDU DE RÉUNION DE CHANTIER N°14

DU 07/08/2018

RAVALEMENT DES FACADES VARANGUES & PARTIES COMMUNES DU PARC LOCATIF DE LA SEDRE EN 2018 LOT 2 – RESIDENCE TOUCOULEUR

Adresse : ZAC MOUFIA 2, n°65, 67, 68, 69, 70, 72, 74 & 75 rue Léo Lagrange, 97490 Sainte Clotilde & cadastrée section HK n° 180 & 73

Présents	M./Mme/Entreprise	E-MAIL	GSM	DIFF.
	M. DESRUISSEUX – SEDRE	antonio.desruisseux@sedre.fr	0692 08 96 95	X
X	Mlle. VIRAPIN – SEDRE	anne-gaëlle.virapin@sedre.fr	0692 48 59 74	X
	M. GRAVINA – SPCA	fg.spcaustral@gmail.com	0692 62 87 84	X
X	M. MOULIN – VERITAS (CSPS)	pascal.moulin@fr.bureauveritas.com	0692 09 99 03	X

PROCHAINE RÉUNION DE CHANTIER : le mardi 21 / 08 / 2018 à 11h00

AVANCEMENT

Effectif = observé 4 : arrivés après le maître d'œuvre & le maître d'ouvrage, restent assis sur un muret ??

EXECUTION DES TRAVAUX

*RAPPEL : soubassement & éléments existants en béton brut : couleur brun Asturies ref CH1 0973
réalisation des casquettes & larmiers : convenu en aluminium ep 4mm*

*Maintenant réalisé par entreprise différente ? – convenu en réunion: coordonnées complètes à transmettre
> PM : casquette : détail apporté ce jour par le MOE : pliage recevant le silicone 20mm puis 100mm, 600mm, 50mm, 30mm > la casquette doit avoir une pente d'environ 10°*

RAPPEL : grattage des peintures existantes bâclé (peinture sur supports métalliques)

> travaux de peinture à soigner, & ne pas oublier les parties inférieures et supérieures des menuiseries

PAS D'AVANCEMENT NOTABLE DEPUIS 15 JOURS.

Casquettes semblent toujours pas commandées...

FICHES TECHNIQUES

SPCA doit remettre au maître d'œuvre (MOE) son dossier technique & administratif

fiches techniques suivantes :

> menuiseries alu + mécanisme menuiseries alu

signalétique : échantillons pour prochaine réunion de chantier > MOE propose fournisseur

KIS services (16 route du Moufia T-0262 97 44 27)

> RDV chez fournisseur : entreprise doit proposer nouveau RDV

*> manque passivant pour aciers apparents corrodés ; prévoir produit de la gamme SIKa (cf. CCTP)
ou LANKO type 760 LANKOPASSIV*

DIVERS

Mode opératoire sur site amianté : le CT n'a rien reçu ??

> l'entreprise doit attendre des informations sur les travaux qui ont été réalisés dans certains logements

décompte mensuel n°2: convenu RDV le 31/07/2018 à 11h avec MOE

> lorsque un état d'avancement est constaté de manière contradictoire, merci de ne pas le modifier à la hausse dans la proposition de décompte mensuel, et lorsque des renseignements sont demandés afin d'accepter cette modification, merci de les fournir

PPSPS avec attestations de formation : à transmettre à CSPS & MOE

> demande de précisions du CT à prendre en compte SVP