



Xavier DARON Architecte DPLG
 11 rue moulin a vent 97400 saint denis
 FAX: 0262 43 33 32 GSM: 0692 61 89 55
xavier_daron@orange.fr

CH20

COMPTE RENDU DE REUNION DE CHANTIER N°20

DU 25/07/2014

"AMENAGEMENT D'UN EQUIPEMENT DE PROXIMITE" REHABILITATION & EXTENSION DE L'ANCIEN CASE DE RIVIERE DU MAT

PC n° PC 97402 11A0027

Présent	M./Mme.	SOCIETE	TEL	FAX	GSM	DIFF.
	Mlle FONTAINE	MAITRE D'OUVRAGE	0262 51 79 50	0262 52 29 41	0692 67 23 49	X
X	M DARON	ARCHITECTE	0262 43 33 32	0262 43 33 32	0692 61 89 55	
	M SIBERT	CT VERITAS	0262 42 41 40	0262 42 54 04	0692 09 99 18	X
	M PERRIER	CSPS SOCOTEC	0262 94 48 40	0262 94 48 50	0692 77 62 97	X
	M. ELLAMA	PAQ ALU TP	0262 46 97 28	0262 21 03 26	0692 88 63 92	X
X	M. SIOU	EGB SIOU	0262 58 50 93	0262 58 85 41	0692 68 92 85	X
X	M. SAUNIER	EGB SIOU (OPC)	0262 51 41 76	0262 51 41 76	0692 50 54 47	X
	M. SCHLAEINTZ	SCHLAEINTZAUER	0262 51 57 88	?	0692 24 29 59	X
	M. ABDALLAH	S2R	0262 42 48 60	0262 42 11 56	0692 61 00 11	X
X	M. MARINIER	M-METALLERIE	?	0262 72 05 85	?	X
	M. ARNAL	TEP	0262 58 32 81	0262 58 32 81	0692 78 40 86	X
	M. MESCENE	ESPACE ALUMINIUM	0262 25 48 18	0262 27 84 73	0692 68 52 53	X
	M. SEGA	REMBAT	0262 52 15 30	0262 52 15 30	0692 86 46 02	X
X	M. ATANARI	SARB	0262 92 00 95	0262 92 00 95	?	X
	M. GRONDIN	IDEM	?	?	0692 09 09 45	X
	M. RIVIERE	RIVIERE SCHINDLER	0262 25 34 88	0262 25 61 65	0692 910 912	X
	M. OLERY	OLERY	0262 29 13 31	0262 29 13 31	0692 33 54 65	X

1 PREPARATION DU CHANTIER

EDF : poteau à déposer : MO : merci de tenir informé des démarches de dépose le MOe

2 AVANCEMENT DU CHANTIER

MAITRE D'OUVRAGE

DEVIS EN TS : à valider rapidement avant que cela ne bloque le chantier

EFFECTIF SUR SITE

Démolition & GO : en cours : effectif : 6 ouvriers

VRD

RAPPEL (06/06/14) : soumettre EXE des soutènements, revêtements et clôtures

RAPPEL (16/05/14) : remplissage portails & portillons : soumettre FT ou échantillons

URGENT : demande de devis correspondant à la création d'un mur de soutènement décalé du mur mitoyen de l'école, et suppression partielle de ce mur de clôture suivant plan & indications transmis ce jour par email spécifique

GROS ŒUVRE

RSO : talonnettes support des menuiseries aluminium : réalisées, à reprendre selon remarques émises en chantier

URGENT - RAPPEL (17/07/14) : reprise en sous-œuvre (RSO) pour agrandissement d'ouvertures : à finaliser en R+1 notamment. Comme rappelé en réunion de chantier, les étais de charpente devront rester en place jusqu'au séchage complet des tableaux de RSO, sauf avis contraire du CT

URGENT - RAPPEL (17/07/14) : préparation des supports de platine de charpente métallique de couverture en façade nord (idem façade sud), décapage à réaliser en préalable au ragréage ponctuel de l'existant sur emplacements platines. De même que pour bandeaux périphériques aux RSO

RAPPEL (23/05/14) : démolition refend (RDC & R+1) : à finaliser

RAPPEL (23/05/14) : fondations extensions : enrobages des cadres en SF2 :

- PV d'autocontrôle à diffuser au MOe & CT lorsque fondations terminées

RAPPEL (17/07/14) : Butons sur voiles BA : forme et dimensions proposée dans EXE indice 1a du 16/07/14 : non conforme aux éléments précédemment transmis par Moe (platines des boutons) : à reprendre

RAPPEL (17/07/14) : Escalier maçonné : retombée de poutre négative sur palier intermédiaire : non conforme aux plans "MARCHÉ" : à reprendre : les plans EXE indice 1a du 16/07/14 et remis ce jour n'intègrent pas cette remarque : à reprendre

RAPPEL (17/07/14) : Voile en blocs creux dans cage d'escalier : non conforme aux plans "MARCHÉ" : à reprendre : les plans EXE indice 1a du 16/07/14 et remis ce jour n'intègrent pas cette remarque : à reprendre

→ il semblerait que les plans EXE remis semaine passée ne soient pas à jour : merci de transmettre dans les plus brefs délais les plans à jour pour visa Moe avec copie au CT

RAPPEL (20/06/14) mur nord extension (côté escalier ext. réalisé) : n'est pas aligné avec façade existante (décalage de 0,05m) : à corriger

Plans EXE : complément à apporter aux documents d'exécution : coupe détaillée au 1/15 ou 1/20 indiquant épaisseur totale de la dalle sur bac acier, pour permettre au charpentier de positionner ses assises : à la charge du GO

→ le MOe a bien noté que les entreprises de GO et charpente métallique annoncent que la modification des plans de charpente ne nécessite pas de fondations complémentaires en façade ouest. Mais des fondations complémentaires sont nécessaires en façade est

CHARPENTE METALLIQUE

Charpente de couverture : posée à 95%. en attente reprise ponctuelle des enduits par GO avant finalisation des platines en façade nord & finalisation RSO en façade ouest

→ Prévoir de réceptionner les supports d'UPN de bacs acier en début de semaine prochaine

RAPPEL (17/07/14) : Études d'exécution : suite annonce modification structurelle avec accord de principe de la MOe (ajout de poteaux HEA supplémentaires en façade ouest) : transmettre EXE au CT & Moe pour validation, & transmettre au GO pour accord modification de descente des charges (fondations finalisées)

→ le MOe a bien noté que les entreprises de GO et charpente métallique annoncent que la modification des plans de charpente ne nécessite pas de fondations complémentaires en façade ouest. Mais des fondations complémentaires sont nécessaires en façade est

COUVERTURE

Produit préconisé qui semble non destiné à une couverture mais à du bardage (cf. FT) : le CT donnera alors un avis défavorable, et le MOe et le MO refuseront le produit. L'entreprise propose variante zinc à joint debout avec devis en TS; merci à l'entreprise d'étudier possibilité de réalisation selon technique du zinc à joint debout mais en plaques d'aluminium (donc, sur platelage pin, avec ensemble des accessoires courants tels que pattes de fixation inox, etc..), soit "de l'aluminium à joint debout".

ETANCHEITE

Épaisseur du SEL sur coursive : transmis & diffusé

MENUISERIE METALLIQUE

Réceptionner les supports GO de l'escalier des qu'ils sont finalisés

Études d'exécution : non finalisées, à finaliser & transmettre au CT et MOe pour visa

MENUISERIE BOIS

RAS

MENUISERIE ALUMINIUM

À prévoir semaine prochaine : réception les talonnettes des RSO réalisées par le GO, supports des menuiseries

REVETEMENTS DURS

Nous prenons note que le trait de bleu supérieur correspond au niveau R+1 +1,00M fini : merci d'effacer rapidement le niveau de bleu inférieur pour éviter toute erreur

PROCHAINE REUNION DE CHANTIER : le 01/08/2014 à 8h00

convoqués à la prochaine réunion :

SIOU, M-Métallerie, SARB, ESPACE ALUMINIUM, & sous-traitant en couverture

NB : Faute de contestation écrite sous 8 jours à compter de la date de ce document, il sera réputé accepté sans réserves par les destinataires.