



DARON & ASSOCIES ARCHITECTURE

1 Rampes Ozoux - 97 400 SAINT DENIS

GSM: 0692 61 89 55 - E-MAIL : xavier_daron@orange.fr

1503
VS5

COMPTE RENDU DE VISITE DE CHANTIER N°5

DU 28/09/2018

RAVALEMENT DES FACADES VARANGUES & PARTIES COMMUNES DU PARC LOCATIF DE LA SEDRE EN 2018 LOT 2 – RESIDENCE TOUCOULEUR

Adresse : ZAC MOUFIA 2, n°65, 67, 68, 69, 70, 72, 74 & 75 rue Léo Lagrange, 97490 Sainte Clotilde & cadastrée section HK n° 180 & 73

| Présents | M./Mme/Entreprise | E-MAIL | GSM | DIFF. |
|----------|----------------------------|--|---------------|-------|
| | M. DESRUISSEUX – SEDRE | antonio.desruisseux@sedre.fr | 0692 08 96 95 | X |
| | Mlle. VIRAPIN – SEDRE | anne-gaëlle.virapin@sedre.fr | 0692 48 59 74 | X |
| | M. GRAVINA – SPCA | fg.spcaustral@gmail.com | 0692 62 87 84 | X |
| | M. MOULIN – VERITAS (CSPS) | pascal.moulin@fr.bureauveritas.com | 0692 09 99 03 | X |

VISITE DE LA RESIDENCE

Constaté

> *avancement sur pose casquettes*

> *constaté posé :*

Bâti 1

SE =
SO = 3
OSO = 10
O = 9
E =

Bâti 2

ENE = 9
NE = 16
SE = 7
SO = 2
O = 2
NO = 9

Bâti 3

NE = 4
NE = 15
SO =

Somme (Σ)

86

sur 132

soit 65 % posé

PM : les joint silicone n'ont été réalisés sur aucune casquette, ce qui semble très très idiot car l'entreprise devra repasser sur TOUTES les façades pour réaliser ces prestations – joints silicone non réalisés donc minoration de l'avancement de 35% => avancement retenu pour les casquettes = 42,25 %

Annoncé

> *avancement sur réalisation des équerres d'étanchéité liquide*

Cage 65 n°8 1
Cage 67 n°1,2,3 3
Cage 68 n°3 1
Cage 69 n°1,3,8,12,15 5
Cage 70 n°6 1
Cage 72 n°4,5,6 3
Cage 74 n°3,6 2
Cage 145 n°2 & 7 2

soit un total de

18



