



Xavier DARON Architecte DPLG
 11 rue moulin a vent 97400 SAINT DENIS
 FAX: 0262 43 33 32 GSM: 0692 61 89 55
xavier_daron@orange.fr

CH43

COMPTE RENDU DE REUNION DE CHANTIER N°43

DU 06/02/2015

"AMENAGEMENT D'UN EQUIPEMENT DE PROXIMITE" REHABILITATION & EXTENSION DE L'ANCIEN CASE DE RIVIERE DU MAT

PC n° PC 97402 11A0027

Présent	M./Mme.	SOCIETE	TEL	FAX	GSM	DIFF.
X	Mlle FONTAINE	MAITRE D'OUVRAGE	0262 51 79 50	0262 52 29 41	0692 67 23 49	X
X	M DARON	ARCHITECTE	0262 43 33 32	0262 43 33 32	0692 61 89 55	
	M SIBERT	CT VERITAS	0262 42 41 40	0262 42 54 04	0692 09 99 18	X
	M PERRIER	CSPS SOCOTEC	0262 94 48 40	0262 94 48 50	0692 77 62 97	X
X	M. ELLAMA	PAQ ALU TP	0262 46 97 28	0262 21 03 26	0692 88 63 92	X
X	M. SIOU	EGB SIOU	0262 58 50 93	0262 58 85 41	0692 68 92 85	X
X	M. SAUNIER	EGB SIOU (OPC)	0262 51 41 76	0262 51 41 76	0692 50 54 47	X
X	M. SCHLAEINTZ	SCHLAEINTZAUER	0262 51 57 88	?	0692 24 29 59	X
	M. ABDALLAH	S2R	0262 42 48 60	0262 42 11 56	0692 61 00 11	X
X	M. GEORGES	S2R	0262 42 48 60	0262 42 11 56	?	X
	M. MARINIER	M-METALLERIE	?	0262 72 05 85	0692 82 22 25	X
X	M. PETIL	M-METALLERIE	?	0262 72 05 85	0692 82 22 25	X
	M. ARNAL	TEP	0262 58 32 81	0262 58 32 81	0692 78 40 86	X
	M. HOARAU	ESPACE ALUMINIUM	0262 25 48 18	0262 27 84 73	0692 95 68 92	X
X	M. SEGA	REMBAT	0262 52 15 30	0262 52 15 30	0692 86 46 02	X
X	M. ATANARI	SARB	0262 92 00 95	0262 92 00 95	?	X
	M. GRONDIN	IDEM	?	?	0692 09 09 45	X
	M. RIVIERE	RIVIERE SCHINDLER	0262 25 34 88	0262 25 61 65	0692 910 912	X
	M. OLERY	OLERY	0262 29 13 31	0262 29 13 31	0692 33 54 65	X

2

AVANCEMENT DU CHANTIER

MAITRE D'OUVRAGE

EDF : poteau à déposer/déplacer : RDV ce jour avec EDF : le poteau sera déposé & remplacé par une ligne enterrée allant du poteau sur le bord de la RD48 jusqu'au poteau en fond de parcelle, qui devra être conservé

→ délais d'exécution desdits travaux à communiquer au MOe

AEP : la MO a fait la demande d'un compteur à positionner en pied de bâtiment dans regard: Proposition de position du compteur à créer (joint en annexe) : transmis à VEOLIA

→ délais d'exécution desdits travaux à communiquer au MOe

Marché complémentaire de menuiserie bois : transmettre à l'entreprise l'OS / bon de commande

Pour mémoire : le CT rappelle que les grilles coulissantes de RDC doivent rester en position ouverte lors de la réception du public

EFFECTIF SUR SITE

non contrôlé

VRD

URGENT : Compteur déposé, sous une tôle acier : sécuriser les abords IMMEDIATEMENT

05/12 Réalisation des fosses septiques : en cours ; question de l'éventuelle réception des fonds de fouilles des fosses septiques & épandages : l'entreprise devra prendre contact avec M. Norbert HEINRICH de la mairie de Bras-Panon (norbert.heinrich@braspanon.re)

Raccordement des attentes EU/EV :

FT : validation concessionnaire : à relancer

AEP : raccordement du bâtiment sur réseau existant

23/01 → AEP : la MO a demandé à VEOLIA de prévoir un compteur en pied de bâtiment. L'AEP sera à raccorder au compteur à sa création

Mur en soutènement côté école : localisation : cf plan annoté joint

DEP : façade sud : pied de chute dans l'escalier : passée à diam 90 pour éviter de trop gêner le passage : réalisé

DEP : façade nord : pieds de chute : les DEP devant être en 160 fonte ou zinc, prévoir pied de chute en 200. Le PVC devra être coupé à la cote du sol fini

RAPPEL (16/05/14) : soumettre FT et/ou échantillons (cf. CCTP)

GROS ŒUVRE

Garde corps maçonnés en coursive R+1 : en cours de reprise

Finitions gros œuvre & démolition : nettoyage des coulures de béton (notamment sur métallerie), reprises ponctuelles d'enduits en coursive extérieur et intérieur selon indications en chantier, finitions en R+1 (tuyaux à découper, sous face poutre à nettoyer), etc...

Sciage du joint de tassement entre existant & extension : à réaliser comme demandé depuis plusieurs mois

Carottages (soignés) pour ventilation du refend entre salle polyvalente & escalier : à réaliser

Injections pour limiter les remontées capillaires dans refend entre salle polyvalente & escalier : à réaliser

PM : fondations extensions : enrobages des cadres en SF2 :

PV d'autocontrôle à diffuser au MOe & CT

PM : Finitions façades : atténuer les reprises d'enduit (pourtour arcs, pissettes, etc...)

→ refaire une couche d'enduit sur l'ensemble des façades extérieures de coursive avant la pose des DEP en façade, notamment au niveau de l'extension, côté sud : travaux à entamer

PM : Cuvelage ascenseur : produit appliqué : WEBER DRY PLUS : transmettre FT pour validation

CHARPENTE METALLIQUE

RAPPEL (14/12/05) : Câbles métalliques prévus en débords de porte à faux de couverture : vu ce jour en atelier : l'entreprise demande s'il est possible de les supprimer (sans moins value). Accord du MOe sous réserve accord express du CT et sous réserve courrier de l'entreprise au MOe comme quoi ces ouvrages, au vu de la réalisation de la couverture, ne sont plus nécessaires à la structure : retour attendu

COUVERTURE

couverture en cours (malgré les intempéries) ; avancement de 70% sur le chéneau & 40% pour la couverture

→ **RAPPEL :** position des pattes de fixation fixes & mobiles : à communiquer préalablement à toute pose. Idem pour points d'ancrages.

ETANCHEITE

RAS

MENUISERIE METALLIQUE

Escalier : support réceptionné ; problème de coup de tête : a priori réglé par la modification de l'escalier de 120 cm de passage (UP) à 90 cm (1 UP).

PIGNONS & COULISSANTS :

28/11 Vu en atelier le 17/12/2014 : détail des cornières prévues en angles en finition des façades de pignons : respecter schéma de principe transmis à l'entreprise par MOe, & notamment les indications de soudures (pas de pliages)

→ PM : possibilité de réaliser ces éléments en plusieurs parties aboutées

21/11 Modification de la partie haute du garde corps maçonné pour permettre la mise en œuvre des ouvrages de métallerie : réceptionner travaux du gros œuvre

24/10 Pose des cadres avec métal déployé : non finalisé

→ **RAPPEL (14/10/31) :** Système de manœuvre des éléments battants du R-1 : solution arrêtée : découpe des panneaux de manière à ce qu'une partie reste fixe (protection contre les chutes). Système de gonds non arrêté à soumettre au MOe avant réalisation

Grilles de fermeture en coursive RDC : proposé par entreprise avec même métal déployé que pour pignons : OK, si prévu avec gonds & cadenas (détail d'exé à définir suivant dimension des feuilles)

MENUISERIE BOIS

RAPPEL (18/07/14) : Études d'exécution : à finaliser & transmettre au MOe pour visa

Pose d'un prototype de volet : corrections demandées par MOe : sur penture basse & cadre, suppression de l'élément relief à l'intersection des battants

MENUISERIE ALUMINIUM

RAPPEL : pose des menuiseries en RDC : partiellement réalisé, à finaliser

PM : désenfumage de l'escalier : le CT demande à ce que les jalousies en imposte soient conservées toujours en position ouverte, & sans manivelle

REVETEMENTS DURS

attention à ne pas dégrader les parois de l'ascenseur

Escalier : pose carrelage en cours

PM : faïences : les carreaux devront être soigneusement biseautés. Baguettes en PVC ou alu interdites

Carrelage des bureaux : au niveau des menuiseries aluminium, carreaux à reprendre pour permettre la pose des butées de crémones dans le sol

Carrelage en RDC : finition des seuils refusée, à reprendre (débords de colle sur béton balayé)

RAPPEL (14/11/21) : Bureaux R+1 : Réalisation du carrelage 15mm en-dessous du niveau prévu : ce qui revient à supprimer le seuil prévu avec coursive : accepté par MOe, sous réserve de l'accord du contrôleur technique : retour attendu

PLAQUES DE PLATRE

Attribution du marché : réalisé (entreprise SOREPLAC) ; début d'intervention dès que le couvreur à fini le hors d'eau

PLOMBERIE

AEP : convenu que sera raccordé sur compteur en pied de bâtiment (demandé par MO à VEOLIA)

EU : S2R doit compléter les travaux de plomberie avec le PVC 200 & le raccorder sur le bac à graisses

ÉLECTRICITÉ

PM : Pose des luminaires : en R+1 uniquement : possible dès finalisation de la couverture...

ASCENSEUR

30/01 RAS

PEINTURE

Retarder intervention en extérieur : apres réalisation des menuiseries bois (en cours) ; la préparation des supports peut, elle, être entamée

référence peinture extérieure : cf email séparé

OPC

Planning affiché en salle de réunion de chantier :

Merci de reporter l'avancement sur le planning affiché

PROCHAINE REUNION DE CHANTIER : le 13/02/2015 à 08h00

**Entreprises convoquées à la prochaine réunion :
PAQ ALU TP, EGB SIOU (y/c couvreur), S2R charpente & menuiserie métallique (M-METALLERIE), SARB, REMBAT, IDEM, SOREPLAC**

NB : les retards aux réunions de plus de 15', non justifiés 12h à l'avance, sont comptés comme des absences. Les départs sans accord de la MOe avant la fin de la réunion de chantier sont comptés comme des absences

NB : Faute de contestation écrite sous 8 jours à compter de la date de ce document, il sera réputé accepté sans réserves par les destinataires.