

**Xavier DARON Architecte DPLG**

9 chemin des Écoliers 97424 Saint Paul

FAX: 0262 43 33 32 GSM: 0692 61 89 55

[xavier\\_daron@orange.fr](mailto:xavier_daron@orange.fr)**CH5****COMPTE RENDU DE REUNION DE CHANTIER N°5**

DU 21/03/2014

**"AMENAGEMENT D'UN EQUIPEMENT DE PROXIMITE"**  
**REHABILITATION & EXTENSION DE L'ANCIEN CASE DE RIVIERE DU MAT**

PC n° PC 97402 11A0027

Présent	M./Mme.	SOCIETE	TEL	FAX	GSM	DIFF.
	Mlle FONTAINE	MAITRE D'OUVRAGE	0262 51 79 50	0262 52 29 41	0692 67 23 49	X
X	M DARON	ARCHITECTE	0262 43 33 32	0262 43 33 32	0692 61 89 55	
	M SIBERT	CT VERITAS	0262 42 41 40	0262 42 54 04	0692 09 99 18	X
X	M PERRIER	CSPS SOCOTEC	0262 94 48 40	0262 94 48 50	0692 77 62 97	X
	M. ELAMA	PAQ ALU TP	0262 46 97 28	0262 21 03 26	0692 88 63 92	X
X	M. SIOU	EGB SIOU	0262 58 50 93	0262 58 85 41	0692 68 92 85	X
X	M. SAUNIER	EGB SIOU (OPC)	0262 51 41 76	0262 51 41 76	0692 50 54 47	X
	M. GEORGES	S2R	0262 42 48 60	0262 42 11 56	?	X
	M. MARINIER	M-METALLERIE	?	0262 72 05 85	?	X
	M. ARNAL	TEP	0262 58 32 81	0262 58 32 81	0692 78 40 90	X
X	M. MESCENE	ESPACE ALUMINIUM	0262 25 48 18	0262 27 84 73	0692 68 52 53	X
	M. SEGA	REMBAT	0262 52 15 30	0262 52 15 30	0692 86 46 02	X
	M. ATANARI	SARB	0262 92 00 95	0262 92 00 95	?	X
	M. GRONDIN	IDEM	?	?	0692 41 69 36	X
	M. RIVIERE	RIVIERE SCHINDLER	0262 25 34 88	0262 25 61 65	0692 03 51 06	X
X	M. OLERY	OLERY	0262 29 13 31	0262 29 13 31	0692 33 54 65	X

**1 PREPARATION DU CHANTIER****1.1 DOCUMENTS A TRANSMETTRE AVANT LE DEBUT DU CHANTIER**

SIOU : gros-œuvre & démolition : transmettre documents complémentaires concernant EXE : planchers des paliers d'escalier, etc... (cf. VISA précédents)

SIOU : couverture zinc : transmettre descente des charges et plans d'EXE notamment du chéneau zinc périphérique

S2R : charpente métallique : complément de plans EXE reçus ce jour de l'entreprise sous-traitante M METALLERIE. Remarques préliminaires avant VISA MOe : UPN d'assise des bacs collaborants : manque indications détaillées de position (plan, coupe, moyens de fixation au gros-œuvre existant (type, position)), contreventements de coursive (ce doit être ce que signifient les croix de st André en pointillés) : détail schématique des fixations au reste de l'ossature, gestion du joint de tassement entre existant et extension (acceptation du principe proposé sous réserve de validation par le CT ; en principe, en extension, la charpente de coursive devrait être indépendante du reste du bâtiment, comme le gros-œuvre en extension), écarteurs entre cadres recevant métal déployé et ossature métallique de support en T : à prévoir, détail de main-courante en annexe du CCTP du lot menuiserie métallique : à prévoir, aucune information communiquée sur la volée en métal de l'escalier intérieur (cf. notamment pièces graphiques du dossier marché), aucune information communiquée sur les menuiseries métalliques coulissantes ou fixes en fermeture des bords de coursive du RDC (préciser vos limites de prestations avec S2R ; ces ouvrages sont compris au lot menuiserie métallique, ainsi que les cadres en métal déployé des pignons pour lesquels vous transmettez des EXE).

S2R : plomberie : plans de réservation à transmettre au gros-œuvre

ESPACE ALUMINIUM : cotes tableaux retenues pour les menuiseries EM1 en étage uniquement : 2050 mm, au lieu de 2000 (comme indiqué au carnet de menuiseries).

PM : mesures constatées sur site (tableaux en cours de réalisation) : 2056, 2052, 2058 & 2064 mm.

PM : EXE IDEM : possibilité d'évolution des plans en R+1 (possibilité de suppression des faux-plafonds en plaques de plâtre, et mise en valeur par éclairage du plafond en BA banché bois : incidence sur lot elec à intégrer)

- 1.1.4 DICT, demandes auprès des services publics & concessionnaires :  
RAPPEL : bordereaux de dépôt de demandes transmis au Moe à ce jour : A remettre au MOE
- 1.2 **PILOTAGE**  
nous restons dans l'attente d'un planning définitif à signer par les entreprises
- 1.4 **DIVERS**  
EDF / RAPPEL

Rappel : compteur EDF alimentant local associatif dans longère : alimentation aérienne gênant les travaux : à déplacer ; merci de tenir informé la Moe du déroulement de la démarche

## 2 **AVANCEMENT DU CHANTIER**

Démolition GO : en cours :

- R+1: réalisation des RSO (agrandissement & création d'ouvertures) en cours
- VRD : fin de la première tranche d'intervention de l'entreprise (remblai en réutilisation des déchets inertes issus de la réhabilitation pour parking)

*VRD – étanchéité enterrée contre mur de l'école en mitoyen : l'entreprise de VRD trace le niveau fini du remblai pour l'entreprise d'étanchéité : RAPPEL*


*VRD – remblai constitué de très gros blocs (0-700) : la Moe demande à l'entreprise de VRD de confirmer que cela ne risque pas d'entraîner des mouvements de sol du parking après livraison ( finition stabilisé de scories).*

*PM : local occupé sans titre en RDC par association : RAPPEL à SIOU : Nécessaire autorisation du maître d'ouvrage avant tout déplacement d'objets. Si déplacés sans l'accord de leur propriétaire, les remettre à leur place immédiatement.*

**PROCHAINE REUNION DE CHANTIER : définie par OS de démarrage des travaux**



compteur EDF déplacé à l'extérieur !  
protégé des intempéries par demi fut,  
mais cage de faraday, très dangereux  
le CSPS demande le déplacement  
immédiat du compteur dans sa  
position précédente (soit : en intérieur  
du bâtiment) et intervention d'EDF  
pour déplacement du compteur  
alimentant la longère (dont bureaux  
de La Poste) hors du chantier



étage R+1 : reprises en sous-oeuvre  
(agrandissement des ouvertures)  
en cours