



Xavier DARON Architecte DPLG  
 11 rue moulin a vent 97400 saint denis  
 FAX: 0262 43 33 32 GSM: 0692 61 89 55  
[xavier\\_daron@orange.fr](mailto:xavier_daron@orange.fr)

# CH16

## COMPTE RENDU DE REUNION DE CHANTIER N°16

DU 27/06/2014

### "AMENAGEMENT D'UN EQUIPEMENT DE PROXIMITE" REHABILITATION & EXTENSION DE L'ANCIEN CASE DE RIVIERE DU MAT

PC n° PC 97402 11A0027

Présent	M./Mme.	SOCIETE	TEL	FAX	GSM	DIFF.
X	Mlle FONTAINE	MAITRE D'OUVRAGE	0262 51 79 50	0262 52 29 41	0692 67 23 49	X
X	M DARON	ARCHITECTE	0262 43 33 32	0262 43 33 32	0692 61 89 55	
X	M SIBERT	CT VERITAS	0262 42 41 40	0262 42 54 04	0692 09 99 18	X
	M PERRIER	CSPS SOCOTEC	0262 94 48 40	0262 94 48 50	0692 77 62 97	X
	M. ELLAMA	PAQ ALU TP	0262 46 97 28	0262 21 03 26	0692 88 63 92	X
X	M. SIOU	EGB SIOU	0262 58 50 93	0262 58 85 41	0692 68 92 85	X
X	M. SAUNIER	EGB SIOU (OPC)	0262 51 41 76	0262 51 41 76	0692 50 54 47	X
X	M. BLANC	S2R	0262 42 48 60	0262 42 11 56	0692 66 94 19	X
X	M. MARINIER	M-METALLERIE	?	0262 72 05 85	?	X
	M. ARNAL	TEP	0262 58 32 81	0262 58 32 81	0692 78 40 86	X
	M. MESCENE	ESPACE ALUMINIUM	0262 25 48 18	0262 27 84 73	0692 68 52 53	X
	M. SEGA	REMBAT	0262 52 15 30	0262 52 15 30	0692 86 46 02	X
X	M. ATANARI	SARB	0262 92 00 95	0262 92 00 95	?	X
	M. GRONDIN	IDEM	?	?	0692 09 09 45	X
	M. RIVIERE	RIVIERE SCHINDLER	0262 25 34 88	0262 25 61 65	0692 03 51 06	X
	M. OLERY	OLERY	0262 29 13 31	0262 29 13 31	0692 33 54 65	X

#### 1 PREPARATION DU CHANTIER

EDF : A L'ATTENTION DU MAITRE D'OUVRAGE : RDV avec l'entreprise intervenant sur le compteur et l'alimentation aérienne demain mardi 01/07/14 à 9h00 ; présence souhaitée si disponible

#### 2 AVANCEMENT DU CHANTIER

##### MAITRE D'OUVRAGE

DEVIS EN TS : a valider rapidement avant que cela ne bloque le chantier  
 (la priorité étant pour les chapes & carrelages , l'entreprise SARb devant transmettre un devis corrigé)

##### EFFECTIF SUR SITE

Démolition & GO : en cours : effectif : 8 ouvriers  
 Charpente métallique : en cours : effectif : 8 ouvriers

##### VRD

*RAPPEL (06/06/14) : soumettre EXE des soutènements, revêtements et clôtures*

*RAPPEL (16/05/14) : remplissage portails & portillons : soumettre FT ou échantillons*

*URGENT : demande de devis correspondant à la création d'un mur de soutènement décalé du mur mitoyen de l'école, et suppression partielle de ce mur de clôture suivant plan & indications transmis ce jour par email spécifique*

*PM : fil d'eau réseau EU/EV réalisé : le plombier annonce cote -1,40m / 0,00 de référence (soit 135,30 NGR) ; demandé par VRD 135,09 NGR : merci de réceptionner*

##### GROS ŒUVRE

*RAPPEL (23/05/14) : démolition refend (RDC & R+1) : à finaliser*

*RAPPEL (23/05/14) : fondations extensions : enrobages des cadres en SF2 :*

*- PV d'autocontrôle à diffuser au MOe & CT lorsque fondations terminées*

*RAPPEL (06/06/14) : Butons sur voiles BA : absolument transmettre détails des platines de fixation au MOe pour validation avant mise en fabrication*

*RAPPEL (20/06/14) mur nord extension (côté escalier ext. réalisé) : n'est pas aligné avec façade existante (décalage de 0,05m) : à corriger*

*RAPPEL (20/06/14) escalier maçonné : première volée réalisée ; retombée de poutre négative sur palier intermédiaire : réduit le passage de 120 mini prévu au dossier marché, à 100cm environ : non conforme aux plans MARCHÉ : à reprendre*

*RAPPEL (20/06/14) voile en blocs creux dans cage d'escalier : rend impossible la mise en place de la deuxième volée en serrurerie : non conforme aux plans MARCHÉ : à reprendre*

**PM : Suite avis de VERITAS, nécessité de conserver les 2UP minimum dans l'escalier comme prévu au marché (volées, paliers, etc...), soit 140 cm de passage : reprise nécessaire des ouvrages réalisés : vu avec le BET du GO : plans EXE corrigés en cours : à transmettre pour visa à MOe & CT avant reprise de la cage d'escalier**

*Reprise dalle BA en R+1 (bureaux) : en cours*

*reprise en sous-œuvre pour agrandissement d'ouvertures : appui des menuiseries : compris dans la RSO : à la charge du lot gros-œuvre (à réaliser après la chape en TS au lot revêtements durs)*

## **CHARPENTE METALLIQUE**

*Ensemble de la charpente partie à la galvanisation ; pose en cours sur tronçons ou le câble EDF ne gêne pas*

## **COUVERTURE**

*prendre en compte VISA & transmettre échantillons*

## **ETANCHEITE**

*RAS*

## **MENUISERIE METALLIQUE**

*RAS*

## **MENUISERIE BOIS**

*portes intérieures sur maçonnerie : dimensions trous béton & PAC des menuiseries intérieures transmises le 13/06/2014 : validé par MOe : diffusé au GO*

*devis pour remplacement des volets bois initialement prévus à réviser/réparer : transmis : validation MOe*

## **MENUISERIE ALUMINIUM**

*réception des tableaux : PV transmis*

## **REVETEMENTS DURS**

*échantillons transmis : choix MOe arrêté sur références suivantes sous réserve respect du classement indiqué en VISA :*

*- varangue R+1 : échantillon gres cerame emailé présenté en 45x45 : "NOMADE série urban de RIO?"*

*- cage d'escalier, locaux en RDC & R+1 : échantillon gres cerame emailé présenté en 30x30 : magnetic blanc*

*- faïences : carrelage 20x20 finition satinée*

*► transmettre fiches techniques ds carreaux de sol proposés*

*étage : proposition de l'entreprise : pose scellée : devis en TS à reprendre*

*rdc : ragréage pelliculaire.*

*PM : suppression des prestations de pose de carrelage gres cerame en faïence sur murs ext. de la cage ascenseur*

## **PLAQUES DE PLATRE**

*...*

## **PLOMBERIE**

*Pose réseaux en cours*

## **ÉLECTRICITÉ**

*RAS*

## **ASCENSEUR**

*RAPPEL (06/06/14) : transmettre PV réception des ouvrages de gros-œuvre*

## **PEINTURE**

*RAS*

<b>PROCHAINE REUNION DE CHANTIER : le 04/07/2014 à 8h00</b>
---

*convoqués à la prochaine réunion :  
SIOU, M-Métallerie*

*NB : Faute de contestation écrite sous 8 jours à compter de la date de ce document, il sera réputé accepté sans réserves par les destinataires.*