



XAVIER DARON ARCHITECTE DPLG  
 11 RUE MOULIN A VENT 97 400 SAINT DENIS  
 FAX: 0262 43 33 32 GSM: 0692 61 89 55  
[xavier\\_daron@orange.fr](mailto:xavier_daron@orange.fr)

# CH3

## COMPTE RENDU DE REUNION DE CHANTIER N°3

DU 27/05/2014

### "PLATEAU SPORTIF COUVERT A LA RIVIERE DU MAT" CREATION D'UN PLATEAU NOIR COUVERT AVEC VESTIAIRES SANITAIRES BUREAUX ET LOCAUX DE STOCKAGE

PC n°		PC 097 402 12A0024	délivré le 13 septembre 2012			
Présents	M./Mme.	SOCIETE	TEL	FAX	GSM	DIFF.
X	Mlle FONTAINE	MAITRE D'OUVRAGE	0262 51 79 50	0262 52 29 41	0692 67 23 49	X
	M. LEGENDRE	MAITRE D'OUVRAGE	0262 51 79 50	0262 52 29 41	0692 70 31 44	X
X	M DARON	ARCHITECTE	0262 43 33 32	0262 43 33 32	0692 61 89 55	
	M. LIN SI	BDET	0262 41 35 01	aucun	0692 66 48 30	X
	M. GAULTIER	INTEGRALE SUD	0262 10 95 00	0262 33 67 49	0692 70 67 08	X
	M PINEL	SOCOTEC	0262 94 48 48	0262 94 48 50	0692 61 11 85	X
	M PERRIER	CSPS SOCOTEC	0262 94 48 40	0262 94 48 50	0692 77 62 97	X
X	M. GUTTON	BBOI	0262 42 16 65	0262 43 68 16	0692 32 13 21	X
	M. CARADOT	SMOI	0262 34 08 77	0262 33 72 95	0692 97 04 97	X
	M. MAILLOT	SMG	0262 58 59 49	0262 58 59 08	0692 29 40 18	X
X	M. MOREL	FAOI	0262 24 77 60	0262 27 02 36	0692 44 90 93	X
	Mme SINAMAN	LJDSB	0262 57 71 82	0262 57 28 74	0692 48 12 74	X
	M. GRONDIN	BATINOV	aucun	aucun	0692 48 36 39	X
	M. AJORQUE	TDS	0262 93 11 05	0262 93 11 05	0692 20 26 27	X
X	M. VANDENESSE	DLA	0262 09 80 13	0262 26 19 89	0692 56 86 58	X
X	M. SORA	AROS	0262 58 49 05	aucun	0692 34 99 22	X
	M. ARNAL	TEP	0262 30 23 34	0262 58 32 81	0692 78 40 90	X

Lot	Observations
-----	--------------

#### 1 PREPARATION DU CHANTIER

##### 1.1 DOCUMENTS A TRANSMETTRE AVANT LE DEBUT DU CHANTIER

*PM : tous les documents à destination du maître d'ouvrage (MO), contrôle technique (CT), contrôle sécurité et prévention santé (CSPS) seront remis à l'architecte qui diffusera. Ces documents seront format papier, reliés si nécessaire, exemplaires en nombre suffisant : la reprographie n'est pas à la charge du MOe).*  
*Les documents destinés à l'entreprise pilote ne transitent pas par l'architecte : à remettre directement au destinataire*

##### 1.2 PILOTAGE

###### 1.2.1 Planning détaillé des travaux

DLA a émis des remarques, & la charpente métallique est à recaler : à actualiser; pas de remarques de la Moe : signature reportée à la semaine prochaine

##### 1.3 VRD – DEMOLITION – GROS OEUVRE

PM : POTEAU EDF SUR TRACÉ ACCES : déplacement du poteau EDF en entrée de parcelle : demande en cours (à la charge de la mairie de Bras-Panon)

RAPPEL (14/05/20) : démolition : bordereaux de mise en décharge : copie à transmettre au MOe

RAPPEL (14/05/20) : fond de fouilles : réceptionnées : copie à transmettre au MOe

RAPPEL (14/05/20) : Essais de plaques : réalisés : copie à transmettre au MOe

Grue : montage en cours

Fondations ponctuelles : en cours

Voiles béton autoplaçant : Niveau parement attendu : "soigné fin" selon fasc. 65-A, "durci moule", brut de décoffrage. Reprises éventuelles de coulage : pourront être tolérés des arrêts de quelques dizaines de minutes maximum du fait de la pression sur les banches

Voiles béton banché pour murs initialement prévus en blocs US : parement : initialement prévu enduit teinté lisse à 450kg de ciment avec adjonction de fibres ployprop, sans peinture d'imper ; mais serait aussi bien avec finition brute de banches avec traitement assurant l'étanchéité à un niveau égal à l'enduit préconisé initialement

Plans d'exécution : PM : certains documents non encore transmis :  
à transmettre en PDF (email) & papier (2 ex pour BET et archi)

Voile BA file 5 : trop proche du mitoyen, pourra être réduit de 50cm (à prévoir : ajout grille entre mitoyen et voile BA : à la charge de l'entreprise BBOI) : plans à actualiser & à communiquer au MOe.

#### 1.4 CHARPENTE METALLIQUE MENUISERIE METALLIQUE

**Supports de chéneau : au vu du CCTP, à la charge de l'entreprise de charpente sur la base des besoins de l'entreprise de couverture**

PM : Platines de préscllement des PRS : fournies par SMOI, mises en place par BBOI, ajustées et soudées par SMOI : intervention à coordonner avec le GO (fondations en cours)

PM : lettrage : réalisé par fers plats : peinture préconisée couleur "cuivre" (idem tôle de bardage) : soumettre échantillon pour avis au MOe

#### 1.5 COUVERTURE

Tous bardages tôle : couleur "cuivre" selon nuancier transmis

#### 1.6 MENUISERIE ALUMINIUM

menuiseries repère JA6D1 : vitrage opale, couleur de profilé pressentie ref. 8011. Transmettre échantillon profilé pour validation définitive (cf. CCTP)

#### 1.7 MENUISERIE BOIS

EXE : à transmettre en urgence

#### 1.8 REVÊTEMENTS DURS

RAPPEL (14/05/20) : à transmettre : fiches techniques (avec classement UPEC), échantillons (l'entreprise propose de passer les faïences en 20x20 au lieu de 10x10 : validé par MOe)

#### 1.9 PLAQUES DE PLÂTRE

RAS

#### 1.10 PLOMBERIE – ECS

RAPPEL (14/05/20) : transmettre plans de réservation GO (reçu en format DWG par email, à transmettre en papier)

Réseau d'adduction en apparent : le travail devra être très très soigné. Il sera préalablement tracé sur les murs (au bleu par ex) avec indication des points de fixation pour validation avant réalisation. Compte tenu de la réalisation en béton banché de tous les murs initialement prévus en blocs US, il paraît difficile de supprimer tous les dés bétons (à confirmer par BET fluides).

Ventilations primaires : l'architecte les souhaiterait sur clapet pour limiter les traversées de couverture au strict minimum (à confirmer par BET fluides).

#### 1.11 ELECTRICITE

Luminaire type A : proposer un produit classe II (cf. VISA BET fluides)

luminaires type B & C : dimensions 155x100x1567 : classe II à confirmer.

Demande du MOe : en extérieur le long du plateau sportif : remplacement des luminaires repère F par des luminaires type B / C positionnés comme indiqué sur détail 4.2.2 (transmis en PDF par email le 19/03/2014) : études à actualiser & à transmettre à la MOe

Mats des luminaires repère G : aucune indication dans la documentation technique transmise (sauf indication contraire du BET, le poteau « strié Ø100 » en h360cm, couleur graphite (assortie au luminaire) devrait être satisfaisante, sous réserve d'obtenir l'éclairage minimal réglementaire sur les circulations)

Alarme incendie : références non précisées dans la documentation technique transmise (pour les BAES, par exemple, la FT va de la version de base à la version antidéflagrante)

#### 1.12 A TOUTES LES ENTREPRISES

RAPPEL : DECLARATION DES SOUS TRAITANTS (FORMULAIRE DC4)+DECENNALE : EN 4 EXEMPLAIRES PAPIER A TRANSMETTRE AU MOE !

**PROCHAINE REUNION : LE 27/05/2014 À 08h00 sur le site des travaux  
TOUTES ENTREPRISES CONVOQUEES POUR SIGNATURE DU PLANNING**