



Xavier DARON Architecte DPLG

11 rue moulin a vent 97400 saint denis

FAX: 0262 43 33 32 GSM: 0692 61 89 55

xavier\_daron@orange.fr

CH14

**COMPTE RENDU DE REUNION DE CHANTIER N°14**

DU 13/06/2014

**"AMENAGEMENT D'UN EQUIPEMENT DE PROXIMITE"**  
**REHABILITATION & EXTENSION DE L'ANCIEN CASE DE RIVIERE DU MAT**

PC n° PC 97402 11A0027

Présent	M./Mme.	SOCIETE	TEL	FAX	GSM	DIFF.
X	Mlle FONTAINE	MAITRE D'OUVRAGE	0262 51 79 50	0262 52 29 41	0692 67 23 49	X
X	M DARON	ARCHITECTE	0262 43 33 32	0262 43 33 32	0692 61 89 55	
X	M SIBERT	CT VERITAS	0262 42 41 40	0262 42 54 04	0692 09 99 18	X
	M PERRIER	CSPS SOCOTEC	0262 94 48 40	0262 94 48 50	0692 77 62 97	X
	M. ELLAMA	PAQ ALU TP	0262 46 97 28	0262 21 03 26	0692 88 63 92	X
X	M. SIOU	EGB SIOU	0262 58 50 93	0262 58 85 41	0692 68 92 85	X
X	M. SAUNIER	EGB SIOU (OPC)	0262 51 41 76	0262 51 41 76	0692 50 54 47	X
	M. BLANC	S2R	0262 42 48 60	0262 42 11 56	0692 66 94 19	X
	M. MARINIER	M-METALLERIE	?	0262 72 05 85	?	X
	M. ARNAL	TEP	0262 58 32 81	0262 58 32 81	0692 78 40 86	X
	M. MESCENE	ESPACE ALUMINIUM	0262 25 48 18	0262 27 84 73	0692 68 52 53	X
X	M. SEGA	REMBAT	0262 52 15 30	0262 52 15 30	0692 86 46 02	X
	M. ATANARI	SARB	0262 92 00 95	0262 92 00 95	?	X
	M. GRONDIN	IDEM	?	?	0692 09 09 45	X
	M. RIVIERE	RIVIERE SCHINDLER	0262 25 34 88	0262 25 61 65	0692 03 51 06	X
	M. OLERY	OLERY	0262 29 13 31	0262 29 13 31	0692 33 54 65	X

1 **PREPARATION DU CHANTIER**

EDF : PM : compteur EDF alimentant longère mitoyenne : alimentation aérienne gênant les travaux : étude EDF en cours

2 **AVANCEMENT DU CHANTIER**

Démolition & GO : en cours : effectif : 10 ouvriers

**VRD**

*RAPPEL (06/06/14) : soumettre EXE des soutènements, revêtements et clôtures*

*RAPPEL (16/05/14) : remplissage portails & portillons : soumettre FT ou échantillons*

*URGENT : demande de devis correspondant à la création d'un mur de soutènement décalé du mur mitoyen de l'école, et suppression partielle de ce mur de clôture suivant plan & indications transmis ce jour par email spécifique*

**GROS ŒUVRE**

*RAPPEL (23/05/14) : démolition refend (RDC & R+1) : à finaliser*

*RAPPEL (23/05/14) : fondations extensions : enrobages des cadres en SF2 :*

*- PV d'autocontrôle à diffuser au MOe & CT lorsque fondations terminées*

*reprise en sous-œuvre pour agrandissement d'ouvertures : appui des menuiseries : compris dans la RSO : à la charge du lot gros-œuvre*

*RAPPEL (06/06/14) : Butons sur voiles BA : absolument transmettre détails des platines de fixation au MOe pour validation avant mise en fabrication*

**CHARPENTE METALLIQUE**

*Ensemble de la charpente partie à la galvanisation ; finalisation du montage de la charpente annoncé pour le 30*

*Charpente de couverture : butons à rajouter sur voiles en coursive R+1 : à la charge du Gros-œuvre. Les butons seront mis en place sur les voiles BA, dans l'axe des platines de la couverture, en-dessous, soit : partie supérieure de la platine de buton à -0,25m de l'arase haute de voile BA*

**COUVERTURE**

RAS

**ETANCHEITE**

RAS

## **MENUISERIE METALLIQUE**

RAS

## **MENUISERIE BOIS**

*portes intérieures sur maçonnerie : dimensions trous béton & PAC des menuiseries intérieures transmises le 13/06/2014 : validé par MOe : diffusé au GO*

*URGENT : transmettre devis pour remplacement des volets bois à réviser/réparer ; inclure en moins-value la révision des volets bois*

## **MENUISERIE ALUMINIUM**

*RAPPEL (16/05/14) : réception des tableaux : PV à transmettre*

## **REVETEMENTS DURS**

*URGENT : en attente échantillons pour validation*

## **PLAQUES DE PLATRE**

...

## **PLOMBERIE**

*RAPPEL (06/06/14) : fils d'eau des réseaux en sortie de bâtiment : à relever & transmettre MOe & VRD*

## **ÉLECTRICITÉ**

RAS

## **ASCENSEUR**

*RAPPEL (06/06/14) : transmettre PV réception des ouvrages de gros-œuvre*

*PM : choix des couleurs de parois de cabines : gris clair (fond)/ gris suez (latéral) – idem portes ext. ; clef de contact en plus des boutons de commande en RDC. Sol cabine : décaissé pour carrelage pose collée.*

*PM : commande métropole effectuée début de semaine prochaine, planning de début des travaux : respecté*

## **PEINTURE**

RAS

<b>PROCHAINE REUNION DE CHANTIER : le 20/06/2014 à 8h00</b>
---

*convoqués à la prochaine réunion :  
PAQ ALU TP & SIOU,*

*NB : Faute de contestation écrite sous 8 jours à compter de la date de ce document, il sera réputé accepté sans réserves par les destinataires.*