



Xavier DARON Architecte DPLG
 11 rue moulin a vent 97400 saint denis
 FAX: 0262 43 33 32 GSM: 0692 61 89 55
xavier_daron@orange.fr

CH15

COMPTE RENDU DE REUNION DE CHANTIER N°15

DU 20/06/2014

"AMENAGEMENT D'UN EQUIPEMENT DE PROXIMITE" REHABILITATION & EXTENSION DE L'ANCIEN CASE DE RIVIERE DU MAT

PC n° PC 97402 11A0027

| Présent | M./Mme. | SOCIETE | TEL | FAX | GSM | DIFF. |
|---------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| | Mlle FONTAINE | MAITRE D'OUVRAGE | 0262 51 79 50 | 0262 52 29 41 | 0692 67 23 49 | X |
| X | M DARON | ARCHITECTE | 0262 43 33 32 | 0262 43 33 32 | 0692 61 89 55 | |
| | M SIBERT | CT VERITAS | 0262 42 41 40 | 0262 42 54 04 | 0692 09 99 18 | X |
| | M PERRIER | CSPS SOCOTEC | 0262 94 48 40 | 0262 94 48 50 | 0692 77 62 97 | X |
| | M. ELLAMA | PAQ ALU TP | 0262 46 97 28 | 0262 21 03 26 | 0692 88 63 92 | X |
| | M. SIOU | EGB SIOU | 0262 58 50 93 | 0262 58 85 41 | 0692 68 92 85 | X |
| X | M. SAUNIER | EGB SIOU (OPC) | 0262 51 41 76 | 0262 51 41 76 | 0692 50 54 47 | X |
| X | M. BLANC | S2R | 0262 42 48 60 | 0262 42 11 56 | 0692 66 94 19 | X |
| | M. MARINIER | M-METALLERIE | ? | 0262 72 05 85 | ? | X |
| | M. ARNAL | TEP | 0262 58 32 81 | 0262 58 32 81 | 0692 78 40 86 | X |
| | M. MESCENE | ESPACE ALUMINIUM | 0262 25 48 18 | 0262 27 84 73 | 0692 68 52 53 | X |
| | M. SEGA | REMBAT | 0262 52 15 30 | 0262 52 15 30 | 0692 86 46 02 | X |
| | M. ATANARI | SARB | 0262 92 00 95 | 0262 92 00 95 | ? | X |
| | M. GRONDIN | IDEM | ? | ? | 0692 09 09 45 | X |
| | M. RIVIERE | RIVIERE SCHINDLER | 0262 25 34 88 | 0262 25 61 65 | 0692 03 51 06 | X |
| | M. OLERY | OLERY | 0262 29 13 31 | 0262 29 13 31 | 0692 33 54 65 | X |

1 PREPARATION DU CHANTIER

EDF : A L'ATTENTION DU MAITRE D'OUVRAGE : alimentation aérienne & compteur EDF :
 Si EDF n'est pas intervenu dans les huit jours pour déposer compteurs & lignes aériennes,
 nous allons devoir ajourner les travaux (question de sécurité)

2 AVANCEMENT DU CHANTIER

MAITRE D'OUVRAGE

DEVIS EN TS : a valider rapidement avant que cela ne bloque le chantier
 (la priorité étant pour les chapes & carrelages)

EFFECTIF SUR SITE

Démolition & GO : en cours : effectif : 6 ouvriers

VRD

RAPPEL (06/06/14) : soumettre EXE des soutènements, revêtements et clôtures

RAPPEL (16/05/14) : remplissage portails & portillons : soumettre FT ou échantillons

URGENT : demande de devis correspondant à la création d'un mur de soutènement décalé du mur mitoyen de l'école, et suppression partielle de ce mur de clôture suivant plan & indications transmis ce jour par email spécifique

PM : fil d'eau réseau EU/EV réalisé : le plombier annonce cote -1,40m / 0,00 de référence (soit 135,30 NGR) ; demandé par VRD 135,09 NGR : merci de réceptionner

GROS ŒUVRE

RAPPEL (23/05/14) : démolition refend (RDC & R+1) : à finaliser

RAPPEL (23/05/14) : fondations extensions : enrobages des cadres en SF2 :

- PV d'autocontrôle à diffuser au MOe & CT lorsque fondations terminées

RAPPEL (06/06/14) : Butons sur voiles BA : absolument transmettre détails des platines de fixation au MOe pour validation avant mise en fabrication

mur nord extension (côté escalier ext. réalisé) : n'est pas aligné avec façade existante (décalage de 0,05m): à corriger

escalier maçonné : première volée réalisée ; retombée de poutre négative sur palier

intermédiaire : réduit le passage de 120 mini prévu au dossier marché, à 100cm environ : non conforme aux plans MARCHÉ : à supprimer /reprendre immédiatement

voile en blocs creux dans cage d'escalier : rend impossible la mise en place de la deuxième volée en serrurerie : non conforme aux plans MARCHÉ : à supprimer /repandre immédiatement

reprise dalle BA en R+1 (bureaux) : à réaliser en priorité

reprise en sous-œuvre pour agrandissement d'ouvertures : appui des menuiseries : compris dans la RSO : à la charge du lot gros-œuvre (à réaliser après la chape en TS au lot revêtements durs)

CHARPENTE METALLIQUE

Ensemble de la charpente partie à la galvanisation ; la pose ne pourra pas commencer tant que le câble EDF en aérien ne sera pas déposé

COUVERTURE

prendre en compte VISA & transmettre échantillons

ETANCHEITE

RAS

MENUISERIE METALLIQUE

RAS

MENUISERIE BOIS

portes intérieures sur maçonnerie : dimensions trous béton & PAC des menuiseries intérieures transmises le 13/06/2014 : validé par MOe : diffusé au GO

URGENT : transmettre devis pour remplacement des volets bois à réviser/réparer ; inclure en moins-value la révision des volets bois

MENUISERIE ALUMINIUM

RAPPEL (16/05/14) : réception des tableaux : PV à transmettre

RENETEMENTS DURS

prendre en compte VISA & transmettre échantillons

PLAQUES DE PLATRE

...

PLOMBERIE

Pose réseaux en cours : fils d'eau des réseaux EU/EV en sortie de bâtiment : annoncés par entreprise à -1,40m du niveau de référence bâtiment. Soit à +0,21m de ce qui est demandé par VRD

ÉLECTRICITÉ

RAS

ASCENSEUR

RAPPEL (06/06/14) : transmettre PV réception des ouvrages de gros-œuvre

PM : choix des couleurs de parois de cabines : gris clair (fond)/ gris suez (latéral) – idem portes ext. ; clef de contact en plus des boutons de commande en RDC. Sol cabine : décaissé pour carrelage pose collée.

PM : commande métropole effectuée début de semaine prochaine, planning de début des travaux : respecté

PEINTURE

RAS

PROCHAINE REUNION DE CHANTIER : le 27/06/2014 à 8h00

convoqués à la prochaine réunion :
SIOU, SARB