



DARON & ASSOCIES ARCHITECTURE

1 Rampes Ozoux - 97 400 SAINT DENIS

GSM: 0692 61 89 55 - E-MAIL : xavier_daron@orange.fr

1701
CH10

COMPTE RENDU DE RÉUNION DE CHANTIER N°10

DU 12/06/2018

RAVALEMENT DES FACADES VARANGUES & PARTIES COMMUNES DU PARC LOCATIF DE LA SEDRE EN 2018 LOT 3 – RESIDENCE MONTPLAISIR

Adresse : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15,17 & 19 allée des Basaltes, 97 400 Saint Denis & cadastrée section DI parcelle n° 71, 73 & n° 129

Présents	M./Mme/Entreprise	E-MAIL	GSM	DIFF.
	M. DESRUISSEUX – SEDRE	antonio.desruisseux@sedre.fr	0692 08 96 95	X
X	Mlle. VIRAPIN – SEDRE	anne-gaelle.virapin@sedre.fr	0692 48 59 74	X
X	M. ANAMOUTOU – ANAMOUTOU	anamoutoulivier.entreprise@yahoo.com	0692 36 45 41	X
	M. DUBOC – ID-BAT (CSPS)	igor.duboc@wanadoo.fr	0692 99 46 75	X
X	M. FONTAINE – MAUVILAC	jean.luc.fontaine@mauvilac.com	0692 25 68 63	X

PROCHAINE RÉUNION DE CHANTIER : le **mardi 19/06/ 2018 à 10h30**

DEMARRAGE DE L'INTERVENTION DE L'ENTREPRISE : LE 17/04/2018

AVANCEMENT

Effectif : 7

Peinture des façades exposées

- > bâtiments A3 & A4 finis sauf 1 porte métallique car local poubelles déborde d'encombrants (cf. photos ci après)
- > à la charge du MO de faire débarrasser les encombrants des locaux poubelles pour permettre au peintre de finir
- > bâtiments A1, B5, B6 & B7 finis
- > bâtiments A2, & A3 en cours (façades arrière)

Peinture des cages d'escalier

- > presque fini dans tous bâtiments : restent parfois secondes couches ou reprises ponctuelles à effectuer

Divers (BAE, BAL, numérotation, casquettes, etc...)

- > BAE : annoncé en attente fourniture
- > Casquettes : annoncé en attente fourniture
- > BAL : annoncé en attente fourniture
- > numérotation : annoncé en attente coordonnées fournisseur

MISES AU POINT DES TRAVAUX

Fiches techniques – reste à transmettre :

BAE :

- > cf. précédents comptes rendus & documents ci joints (tableau récapitulatif par bâtiment & façades annotées)
- > **prototype posé : OK > poser les autres selon tableau joint**

Convenu

- > **fournisseur plaques gravées > MOE transmet à entreprise coordonnées**
- > traitement des BAE conservées : annoncé réalisé au STARCOAT > alors OK ; fournir fiche technique SVP
- > casquettes : en acier au lieu de aluminium > galvanisation à prévoir (ou peinture de type ZINGA > au pinceau pas à la bombe)

MAÎTRE D'OUVRAGE

transmettre au maître d'œuvre par courriel copie du marché de travaux signé

PHOTOS



bâtiment A1 arrière



bâtiment A3 local poubelles (depuis plusieurs semaines)

bâtiment A4 local poubelles (depuis plusieurs semaines)

COMPTE RENDU DE RÉUNION DE CHANTIER N°10

DU 12/06/2018

RECAPITULATIF BAE A REMPLACER

	FACADES				
BÂTIMENTS	NO	SO	SE	NE	
A1	8				
A2	1				
A3	4				
A4	6				
B5	2		1		
B6	3				
B7					
Σ	24		1		25 BAE en tout