

**Xavier DARON Architecte DPLG**

9 chemin des Écoliers 97424 Saint Paul  
 FAX: 0262 43 33 32 GSM: 0692 61 89 55  
[xavier\\_daron@orange.fr](mailto:xavier_daron@orange.fr)

**CH3****COMPTE RENDU DE REUNION DE CHANTIER N°3****DU 07/03/2014**
**"AMENAGEMENT D'UN EQUIPEMENT DE PROXIMITE"**  
**REHABILITATION & EXTENSION DE L'ANCIEN CASE DE RIVIERE DU MAT**

PC n° PC 97402 11A0027

| Présent | M./Mme.       | SOCIETE           | TEL           | FAX           | GSM           | DIFF. |
|---------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| X       | Mlle FONTAINE | MAITRE D'OUVRAGE  | 0262 51 79 50 | 0262 52 29 41 | 0692 03 51 06 | X     |
| X       | M DARON       | ARCHITECTE        | 0262 43 33 32 | 0262 43 33 32 | 0692 61 89 55 |       |
|         | M SIBERT      | CT VERITAS        | 0262 42 41 40 | 0262 42 54 04 | 0692 09 99 18 | X     |
|         | M PERRIER     | CSPS SOCOTEC      | 0262 94 48 40 | 0262 94 48 50 | 0692 77 62 97 | X     |
|         | M. ELAMA      | PAQ ALU TP        | 0262 46 97 28 | 0262 21 03 26 | 0692 88 63 92 | X     |
| X       | M. SIOU       | EGB SIOU          | 0262 58 50 93 | 0262 58 85 41 | 0692 68 92 85 | X     |
| X       | M. SAUNIER    | EGB SIOU          |               |               | 0692 50 54 47 | X     |
|         | M. BLANC      | S2R               | 0262 42 48 60 | 0262 42 11 56 | 0692 66 94 19 | X     |
|         | M. ARNAL      | TEP               | 0262 58 32 81 | 0262 58 32 81 | 0692 78 40 90 | X     |
|         | M. MESCENE    | ESPACE ALUMINIUM  | 0262 25 48 18 | 0262 27 84 73 | 0692 68 52 53 | X     |
|         | M. SEGA       | REMBAT            | 0262 52 15 30 | 0262 52 15 30 | 0692 86 46 02 | X     |
| X       | M. ATANARI    | SARB              | 0262 92 00 95 | 0262 92 00 95 | ?             | X     |
|         | M. GRONDIN    | IDEM              | ?             | ?             | 0692 41 69 36 | X     |
|         | M. RIVIERE    | RIVIERE SCHINDLER | 0262 25 34 88 | 0262 25 61 65 | 0692 03 51 06 | X     |
| X       | M. OLERY      | OLERY             | 0262 29 13 31 | 0262 29 13 31 | 0692 33 54 65 | X     |

**1 PREPARATION DU CHANTIER****1.1 DOCUMENTS A TRANSMETTRE AVANT LE DEBUT DU CHANTIER****1.1.3 EXE transmis au Moe à ce jour :**

Plans de démolition par entreprise SIOU

Nous restons dans l'attente des éléments complémentaires de l'entreprise S2R

**1.2 PILOTAGE****1.2.1 Planning détaillé des travaux**

RAPPEL : à transmettre par e-mail aux entreprises pour validation

**1.4 DIVERS**

EDF / pour mémoire

Rappel : compteur EDF alimentant local associatif dans longère : alimentation aérienne gênant les travaux : à déplacer ; merci de tenir informé la Moe du déroulement de la démarche

Désamiantage

marché confié à l'entreprise :

Carrelage

plinthes : non expressément mentionnées au CCTP : est convenu qu'elles seront réalisées par l'entreprise en déduction de la quantité de carrelage transmise en fin de travaux au MO

Dalle R+1 : chape finition "indialak" : part en plaques très friables : impossible a reprendre, l'entreprise SIOU et l'entreprise SARB proposeront chacune deux devis : un pour dépose et évacuation complète de cette chape de 4cm, et un pour réalisation d'une nouvelle chape finition lissée pour permettre la pose collée de carrelage dessus.

**2 AVANCEMENT DU CHANTIER**

Démolition GO : en cours :

- R+1: cloisonnements maçonnés démolis a 100%, évacués à 95%
- R+1: couverture de coursive démolie à 125% (!), évacuée à 95%
- R+1: réalisation des RSO (agrandissement & création d'ouvertures) en cours

**PROCHAINE REUNION DE CHANTIER : LE 14/03/2014 À 8h00***possibilité de modification du jour de réunion de chantier : merci de me faire part de vos disponibilités*