



XAVIER DARON ARCHITECTE DPLG
 11 RUE MOULIN A VENT 97 400 SAINT DENIS
 FAX: 0262 43 33 32 GSM: 0692 61 89 55
xavier_daron@orange.fr

CH8

COMPTE RENDU DE REUNION DE CHANTIER N°8

DU 15/07/2014

"PLATEAU SPORTIF COUVERT A LA RIVIERE DU MAT" CREATION D'UN PLATEAU NOIR COUVERT AVEC VESTIAIRES SANITAIRES BUREAUX ET LOCAUX DE STOCKAGE

PC n°		PC 097 402 12A0024	délivré le 13 septembre 2012			
Présents	M./Mme.	SOCIETE	TEL	FAX	GSM	DIFF.
	Mlle FONTAINE	MAITRE D'OUVRAGE	0262 51 79 50	0262 52 29 41	0692 67 23 49	X
X	M DARON	ARCHITECTE	0262 43 33 32	0262 43 33 32	0692 61 89 55	
	M. LIN SI	BDET	0262 41 35 01	<i>aucun</i>	0692 66 48 30	X
	M. GAULTIER	INTEGRALE SUD	0262 10 95 00	0262 33 67 49	0692 70 67 08	X
	M PINEL	SOCOTEC	0262 94 48 48	0262 94 48 50	0692 61 11 85	X
	M PERRIER	CSPS SOCOTEC	0262 94 48 40	0262 94 48 50	0692 77 62 97	X
X	M. GUTTON	BBOI	0262 42 16 65	0262 43 68 16	0692 32 13 21	X
	M. CARADOT	SMOI	0262 34 08 77	0262 33 72 95	0692 97 04 97	X
	M. RAVILY	SMG	0262 58 59 49	0262 58 59 08	0692 29 40 12	X
	M. MOREL	FAOI	0262 24 77 60	0262 27 02 36	0692 44 90 93	X
	M. BOYER	LJDSB	0262 57 71 82	0262 57 28 74	0692 22 93 04	X
	M. GRONDIN	BATINOV	<i>aucun</i>	<i>aucun</i>	0692 48 36 39	X
	M. AJORQUE	TDS	0262 93 11 05	0262 93 11 05	0692 20 26 27	X
	M. VANDENESSE	DLA	0262 09 80 13	0262 26 19 89	0692 56 86 58	X
	M. SORA	AROS	0262 58 49 05	<i>aucun</i>	0692 34 99 22	X
	M. ARNAL	TEP	0262 30 23 34	0262 58 32 81	0692 78 40 90	X

**PROCHAINE REUNION : LE 08/07/2014 À 08h00 sur le chantier
 ENTREPRISE(S) CONVOQUEE(S) : BBOI, BATINOV, LJDS BOIS**

1 PREPARATION DU CHANTIER

1.1 DOCUMENTS A TRANSMETTRE AVANT LE DEBUT DU CHANTIER

*PM : tous les documents à destination du maître d'ouvrage (MO), contrôle technique (CT), contrôle sécurité et prévention santé (CSPS) seront remis à l'architecte qui diffusera. Ces documents seront format papier, reliés si nécessaire, exemplaires en nombre suffisant : la reprographie n'est pas à la charge du MOe).
 Les documents destinés à l'entreprise pilote ne transitent pas par l'architecte : à remettre directement au destinataire*

1.2 PILOTAGE

1.2.1 Planning détaillé des travaux

signé par toutes les entreprises : OS de notification en cours de rédaction

1.3 VRD – DEMOLITION – GROS OEUVRE

PM : POTEAU EDF SUR TRACÉ ACCES (à la charge de la mairie de Bras-Panon) : merci de tenir informé la maîtrise d'œuvre de l'avancement des démarches

RAPPEL (14/05/20) : démolition : bordereaux de mise en décharge : copie à transmettre au MOe
 Fondations ponctuelles : en cours

Voiles banchés : en cours (voile de pignon sud en cours de décoffrage)

Voiles béton banché pour murs initialement prévus en blocs US : parement :

- locaux dont gros œuvre est destiné à être peint (imper) : salle de réunion, bureaux et boxs : débullage et ragréage selon nécessité.

- locaux dont gros œuvre est destiné à rester brut : WCs, vestiaires : débullage selon nécessité et ragréage de l'intégralité des voiles (apparence homogène) : OK, prévoir adjuvants pour assurer une étanchéité à un niveau égal à celui préconisé initialement (marché)

- 1.4 **CHARPENTE METALLIQUE MENUISERIE METALLIQUE**
Supports de chéneau : plans EXE à transmettre
Métallerie / serrurerie : plans EXE à compléter
- 1.5 **COUVERTURE**
RAPPEL : transmission échantillons comme demandé au CCTP
- 1.6 **MENUISERIE ALUMINIUM**
RAPPEL (14/05/27) : menuiseries repère JA6D1 : couleur de profilé pressentie ref. 8011 ; Transmettre échantillon profilé pour validation définitive (cf. CCTP)
RAPPEL (14/07/01) : Merci de tenir informé la MOe des commandes métropole et des délais de livraison et de fabrication (respect du planning détaillé)
- 1.7 **MENUISERIE BOIS**
Rappel (14/05/27) : plans EXE : à re-transmettre + plans de réservation plots GO
- 1.8 **REVÊTEMENTS DURS**
Échantillons présentés : carrelage : proposer variante de couleur différente (couleur gris béton, ou couleur bois essence douka) ; faïence : échantillon validé
RAPPEL (14/05/20) : à transmettre : fiches techniques (avec classement UPEC),
- 1.9 **PLAQUES DE PLÂTRE**
RAS
- 1.10 **PLOMBERIE – ECS**
Demande du BET fluides : EU des lavabos encastrés ; GO & PB mettent en avant le risque de fissuration du voile (initialement prévu en blocs US, PM) l'architecte peut accepter des dés localisés si protégés par tôle pliée en U. Le BET fluide garde le dernier mot sur ses lots.
RAPPEL (14/05/20) : transmettre plans de réservation GO (reçu en format DWG par email, a transmettre en papier)
- 1.11 **ELECTRICITE**
Plateau sportif : chemin de câble le long du faîtage : reçoit des luminaires (type D) : sur le chemin des buts relevables de basket : selon électricien, mode de pose compatible avec buts relevables.
Risque de masque : décalage ponctuel éventuel de luminaires sur chemin de câble
RAPPEL (14/05/27) : Luminaire type A : proposer un produit classe II (cf. VISA BET fluides)
RAPPEL (14/05/27) : luminaires type B & C : nouvelles dimensions : largeur 90mm : Classe II à confirmer.
RAPPEL (14/05/27) : en extérieur le long du plateau sportif : remplacement des luminaires repère F par des luminaires type B / C positionnés comme indiqué sur détail 4.2.2 (transmis en PDF par email le 19/03/2014) : études à actualiser & à transmettre à la MOe
RAPPEL (14/05/27) : Mats des luminaires repère G : aucune indication dans la documentation technique transmise
RAPPEL (14/05/27) : Alarme incendie : références non précisées dans la documentation technique transmise
- 1.12 **PEINTURE / ETANCHÉITÉ**
Étanchéité : transmettre PAC toiture terrasse : localisation & dimensionnement des ouvrages de DEP et trop-pleins
- 1.13 **A TOUTES LES ENTREPRISES**
RAPPEL : DECLARATION DES SOUS TRAITANTS (FORMULAIRE DC4)+DECENNALE : EN 4 EXEMPLAIRES PAPIER A TRANSMETTRE AU MOE !

<p>PROCHAINE REUNION : LE 22/07/2014 À 08h00 sur le chantier ENTREPRISE(S) CONVOQUEE(S) : TOUTES (absences sanctionnées)</p>
--