

**Xavier DARON Architecte DPLG**

9 chemin des Écoliers 97424 Saint Paul

FAX: 0262 43 33 32 GSM: 0692 61 89 55

[xavier\\_daron@orange.fr](mailto:xavier_daron@orange.fr)**CH3****COMPTE RENDU DE REUNION DE CHANTIER N°3**

DU 07/03/2014

**"AMENAGEMENT D'UN EQUIPEMENT DE PROXIMITE"**  
**REHABILITATION & EXTENSION DE L'ANCIEN CASE DE RIVIERE DU MAT**

PC n° PC 97402 11A0027

Présent	M./Mme.	SOCIETE	TEL	FAX	GSM	DIFF.
X	Mlle FONTAINE	MAITRE D'OUVRAGE	0262 51 79 50	0262 52 29 41	0692 03 51 06	X
X	M DARON	ARCHITECTE	0262 43 33 32	0262 43 33 32	0692 61 89 55	
	M SIBERT	CT VERITAS	0262 42 41 40	0262 42 54 04	0692 09 99 18	X
	M PERRIER	CSPS SOCOTEC	0262 94 48 40	0262 94 48 50	0692 77 62 97	X
	M. ELAMA	PAQ ALU TP	0262 46 97 28	0262 21 03 26	0692 88 63 92	X
X	M. SIOU	EGB SIOU	0262 58 50 93	0262 58 85 41	0692 68 92 85	X
X	M. SAUNIER	EGB SIOU (OPC)			0692 50 54 47	X
	M. BLANC	S2R	0262 42 48 60	0262 42 11 56	0692 66 94 19	X
	M. ARNAL	TEP	0262 58 32 81	0262 58 32 81	0692 78 40 90	X
	M. MESCENE	ESPACE ALUMINIUM	0262 25 48 18	0262 27 84 73	0692 68 52 53	X
	M. SEGA	REMBAT	0262 52 15 30	0262 52 15 30	0692 86 46 02	X
X	M. ATANARI	SARB	0262 92 00 95	0262 92 00 95	?	X
	M. GRONDIN	IDEM	?	?	0692 41 69 36	X
	M. RIVIERE	RIVIERE SCHINDLER	0262 25 34 88	0262 25 61 65	0692 03 51 06	X
X	M. OLERY	OLERY	0262 29 13 31	0262 29 13 31	0692 33 54 65	X

**1 PREPARATION DU CHANTIER****1.1 DOCUMENTS A TRANSMETTRE AVANT LE DEBUT DU CHANTIER****1.1.3 EXE transmis au Moe à ce jour :**

Plans de démolition par entreprise SIOU en PDF par email : à compléter et corriger

Nous restons dans l'attente des éléments complémentaires de l'entreprise S2R

faute notamment de plans d'EXE complets et validés pour tous les lots, faute de planning et faute de synthèse entre corps d'état, nous repassons en période de préparation de chantier.

**1.1.4 DICT, demandes auprès des services publics & concessionnaires :**

bordereaux de dépôt de demandes transmis au Moe à ce jour : A remettre au MOe

**1.2 PILOTAGE****1.2.1 Planning détaillé des travaux**

RAPPEL : à transmettre par e-mail aux entreprises pour validation

**1.4 DIVERS**

EDF / pour mémoire

Rappel : compteur EDF alimentant local associatif dans longère : alimentation aérienne gênant les travaux : à déplacer ; merci de tenir informé la Moe du déroulement de la démarche

Désamiantage

marché confié à l'entreprise :

Carrelage

plinthes : non expressément mentionnées au CCTP : est convenu qu'elles seront réalisées par l'entreprise en déduction de la quantité de carrelage transmise en fin de travaux au MO

Dalle R+1 : chape finition "indialak" : part en plaques très friables : impossible à reprendre, l'entreprise SIOU et l'entreprise SARB proposeront chacune deux devis : un pour déposer et évacuation complète de cette chape de 4cm, et un pour réalisation d'une nouvelle chape finition lissée pour permettre la pose collée de carrelage dessus.

Constat d'huissier d'occupation sans titre des locaux devant être réhabilités ou démolis :

La maîtrise d'ouvrage va faire constater par huissier l'occupation sans titre de certains des locaux : l'entreprise pilote, qui sera informée à l'avance de cette intervention, devra permettre l'accès aux bâtiments et surtout ne pas déplacer les différents matériels de cette association.

**AVANCEMENT DU CHANTIER**

Démolition GO : en cours :

- R+1: cloisonnements maçonnés démolis à 100%, évacués à 95%
- R+1: couverture de coursive démolie à 125% (!), évacuée à 95%
- R+1: réalisation des RSO (agrandissement & création d'ouvertures) en cours

**PROCHAINE REUNION DE CHANTIER : LE 14/03/2014 À 8h00**

***Personne ne vient aux réunions de chantier, ou peu s'en faut. Possibilité de modification du jour de réunion de chantier : merci de me faire part de vos disponibilités***

*NB : Faute de contestation écrite sous 8 jours à compter de la date de ce document, il sera réputé accepté sans réserves par les destinataires.*