



Xavier DARON Architecte DPLG

9 chemin des Écoliers 97424 Saint Paul

FAX: 0262 43 33 32 GSM: 0692 61 89 55

xavier_daron@orange.fr

CH2

PROCES VERBAL DE REUNION DE CHANTIER N°2

DU 05/09/2013

"RESIDENCE GRANDE FONTAINE"

TRAVAUX DE GROS ENTRETIEN
5 LLTS

Adresse : 22, 24, 26, 28 & 30 Ruelle Pavée, 97460 Saint Paul,
PC n° PC 974415 12A0101

Prése	M./Mme.	SOCIETE	TEL	FAX	GSM	DIFF.
	M DUSSIER	MAITRE D'OUVRAGE	0262 94 76 00	0262 21 55 70	0692 28 31 88	X
X	M DESRUISSEAU	MAITRE D'OUVRAGE	0262 94 76 00	0262 21 55 70	0692 08 96 95	X
X	M DARON	ARCHITECTE	0262 43 33 32	0262 43 33 32	0692 61 89 55	
	M CARUSO	CT DIDES	0262 21 31 96	0262 21 88 91	0692 32 77 41	X
	M LEGALLAIS	CSPS SOCOTEC	0262 94 48 48	0262 94 48 50	0692 85 49 03	X
X	M GRONDIN	GRONDIN (lots 1 & 2)	0262 87 01 45	0262 69 84 92	0692 87 01 45	X
	M DIJOUX	EEPB (lot 3)	0262 53 11 41	0262 92 06 61	0692 65 07 29	X
X	M VANDENESSE	DLA (lot 4)	0262 09 80 13	0262 26 19 89	0692 56 86 58	X
	M MAILLOT	ECOI (lot 5)	0262 41 74 93	0262 41 74 93	?	X

Lot	Observations
-----	--------------

1 PREPARATION DU CHANTIER

1.1 DOCUMENTS A TRANSMETTRE AVANT LE DEBUT DU CHANTIER

PM : tous les documents (format papier, reliés si nécessaire, exemplaires en nombre suffisant) transitent par l'architecte qui diffuse ensuite aux personnes concernées (maître d'ouvrage (MO), contrôle technique (CT), contrôle sécurité et prévention santé (CSPS), & entreprises)

1.1.1 PPSPS

transmis au Moe : DLA : le 03/09/2013 par email ; merci de transmettre exemplaires papier

► À transmettre au maître d'œuvre (Moe) : entreprise ECOI

1.1.2 Attestations d'assurances civiles et décennale

► à transmettre au maître d'œuvre (Moe) : entreprises GRONDIN

1.1.3 Fiches techniques / échantillons

GRONDIN : transmettre fiches restantes (menuiseries BOIS, PVC et ALU -avec classement AEV conforme au CCTP-, isolant – avec classement ACERMI et résistance conforme au CCTP-, produit de passivation des aciers corrodés, etc)

► À transmettre au maître d'œuvre (Moe) : entreprise ECOI

1.2 DÉCLARATION D'OUVERTURE DE CHANTIER (DOC)

reçu ce jour (05/09/13) copie de la déclaration

1.3 INSTALLATION DE CHANTIER

► En cours; panneau de chantier et divers programmés pour début de semaine prochaine

1.6 EXE / PAC

GROS OEUVRE : plans d'EXE des fontations: déjà transmis le 04/09/13 (version incomplète); le Moe transmet version complète ce jour

► Électricité : l'électricien vérifiera si il y a lieu de déplacer le disjoncteur EDF (commande située à 193cm/sol fini en logement 22) pour obtention du CONSUEL

AVANCEMENT DU CHANTIER

GROS OEUVRE : effectif sur site = 5

Global :

Terrassement pour fondations des extensions : en cours selon indications transmises.
 Pour rappel, les fouilles pour fondations devront de préférence atteindre le bon sol (c'est à dire le basalte) ; lorsque le basalte est affleurant à la surface (jusqu'à 0,2m de profondeur), fondations implantées en TN – 0,2m, sans béton de propreté, sinon mettre en œuvre du béton de propreté selon détails en coupe sur plan d'implantation des fondations.
 Lorsque fond de fouilles réalisés, prendre des photographies à transmettre immédiatement au Moe ainsi qu'au CT (email) & attendre validation Moe et CT avant de commencer les coffrages (passé un délai de 24h suite reception photos, l'absence de remarques vaudra validation).
 Lorsque coffrages et aciers réalisés, prendre des photographies à transmettre immédiatement au Moe ainsi qu'au CT (email) & attendre validation Moe et CT avant de couler (passé un délai de 24h suite reception photos, l'absence de remarques vaudra validation). Enrobages des aciers prévu : à respecter absolument (pas d'aciers posés à même le fond de fouille !)

Logement 22 :

Effectué : démolition complète de la dalle de SDE & cuisine ; le plombier doit dès à présent se coordonner avec le gros œuvre pour préparation de ses incorporations et réservations dans la dalle à créer.

TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES / MODIFICATIONS DE PRESTATIONS

GRONDIN : devis pour nettoyage des arrières-cours (encombrants) maisons 24,26,28 & 30 remis, validé, et transmis à MO ce jour

PROGRAMME DE LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER

Remise par les entreprises des documents & échantillons restant à remettre
 Planning : signature du planning (tampon à prévoir) : ECOI

PM : je serais hors département durant les deux prochaines semaines, mais reste joignable sur GSM pour les urgences ; sinon, préférer les communications par email.

PROCHAINE REUNION DE CHANTIER LE 26/09/2013 À 08H30