

**Xavier DARON Architecte DPLG**

9 chemin des Écoliers 97424 Saint Paul

FAX: 0262 43 33 32 GSM: 0692 61 89 55

xavier_daron@orange.fr**CH27****COMPTE RENDU DE REUNION DE CHANTIER N°27****DU 17/04/2014****"RESIDENCE GRANDE FONTAINE"****TRAVAUX DE GROS ENTRETIEN****5 LLTS**

Adresse : 22, 24, 26, 28 & 30 Ruelle Pavée, 97460 Saint Paul,
 PC n° PC 974415 12A0101

Présen	M./Mme.	SOCIETE	TEL	FAX	GSM	DIFF.
	M DUSSIER	MAITRE D'OUVRAGE	0262 94 76 00	0262 21 55 70	0692 28 31 88	X
	M DESRUISSEAU	MAITRE D'OUVRAGE	0262 94 76 00	0262 21 55 70	0692 08 96 95	X
	M. RAMASSAMY	MAITRE D'OUVRAGE	0262 45 71 90			X
X	M DARON	ARCHITECTE	0262 43 33 32	0262 43 33 32	0692 61 89 55	
	M CARUSO	CT DIDES	0262 21 31 96	0262 21 88 91	0692 32 77 41	X
	M LEGALLAIS	CSPS SOCOTEC	0262 94 48 48	0262 94 48 50	0692 85 49 03	X
X	M GRONDIN	GRONDIN (lots 1 & 2)	0262 87 01 45	0262 69 84 92	0692 87 01 45	X
X	M DIOMAT	CE2J	0262 50 18 68	0262 50 18 68	0692 21 66 21	X
	M DIJOUX	EEPB (lot 3)	0262 53 11 41	0262 92 06 61	0692 65 07 29	X
X	M VANDENESSE	DLA (lot 4)	0262 09 80 13	0262 26 19 89	0692 56 86 58	X
X	M ROBERT	ECOI (lot 5)	0262 41 74 93	0262 41 74 93	0692 70 32 33	X

Lot	Observations
-----	--------------

1 AVANCEMENT DU CHANTIER**GROS OEUVRE : effectif sur site = 3+1**

- ▶ RAPPEL : traitement antitermites : réalisé sur logement 22, à réaliser sur tous soubassements de tous les autres logements : intervention prévue mardi 22/04/2014

CHARPENTE METALLIQUE

- ▶ linteau UPN en façade de l'extension : fixations complétées dixit entreprise : merci de produire une fiche d'autocontrôle

COUVERTURE & BARDAGE

RAPPEL : Logement 22 : bardage cuisine & chambre : repris.

- rayures sur bardage : à reprendre

- non-conformité des tôles de finition aux plans EXE au niveau des dalles des extensions (cuisine chambre) : prévoir à minima des larmiers en tôle en sous-face de ces dalles

- ▶ RAPPEL : larmiers en zinc à poser en sous-face des linteaux de jalousies de la chambre

RAPPEL : Tous logements : pose des crochets de sécurité sur les toitures à prévoir : réaliser *préalablement* un plan de pose à soumettre au Moe et au CT pour validation. Des autocontrôles seront à produire pour la pose de ces points de fixations : PM : dixit entreprise, intervention prévue semaine prochaine ? Et le plan de pose en préalable ? (cf. remarque ci-dessus)

PLAQUES DE PLÂTRE

- ▶ logement 22 : chambre 1 : trous à proximité de l'interrupteur de luminaire : rebouché
- ▶ logement 22 : du fait de l'erreur de réalisation de la dalle poutrelles-entrevous (positionnée trop haute, avec pentes insuffisantes), hauteur sous luminaires insuffisante (222,5 au lieu des 225 minimales) : non-conformité électrique

MENUISERIES BOIS

- ▶ RAPPEL : logement 22 : "trou" pour taquets de volets : repris
- ▶ RAPPEL : Logement 22 : "trou" sous couverture (coté rive) : repris

PM : Logement 22 & suivants : extensions : éléments non porteurs en bois en façade des extensions : devront être exécutés conformément aux plans d'exécution.

MENUISERIES PVC & ALU

- ▶ RAPPEL : fourniture PAC & classement menuiseries

MENUISERIES METALLIQUE

- ▶ RAPPEL : mise en œuvre des garde corps et autres éléments de serrurerie conformément au marché de travaux et plans EXE transmis

REVETEMENTS DURS

RAS

PLOMBERIE

prestations finalisées

ELECTRICITE

- ▶ RAPPEL : fiche technique luminaire TBTS de SDE : transmis . Confirmer TBTS (cf. remarques par email de Moe & CT), et une fois validé, mise en œuvre
- ▶ Logement 22 : tableau et menues finitions réalisées, hors pose plaques de finition.

PEINTURE ETANCHEITE

Logement 22 : peinture intérieure existant : réalisé: nettoyage des taches de peinture à parfaire

Logement 22 : peinture extérieure existant : réalisé : à reprendre (extensions: linteaux UPN : sous-face; pignons: de part et d'autre du trou en VS, etc...)

Logement 22 : peinture extérieure extension : PM : partie en rouge non encore réalisée

Autres logements: merci d'attendre que l'entreprise de GO reprenne les enduits préalablement à tous travaux de peinture

Logements 24 à 30 : tous UPN apparents - supports chéneau - & mats antenne & parabole devront être peints en GRIS MOYEN mat ref."mysterious gray" – AP53 au nuancier MAUVILLAC

2

PLANNING DE SEMAINE PROCHAINE

PM : clefs remises au plombier qui se coordonne avec l'électricien, le peintre et le gros oeuvre pour l'accès au logement

Objectif : logement 22 fi-na-li-sé (extension comprise)

→ finalisation des travaux de bardage et couverture (y/c éléments en bois en façade, reprise des rayures s/tôles, crochets de sécurité, larmiers, etc...) - en cours

→ réalisation de tous les ouvrages de serrurerie (garde-corps, portail, mat antenne & parabole, etc...) : l'entreprise censée réaliser les ouvrages d'après M. GRONDIN, n'a pas commencé la fabrication - RAPPEL!

→ finitions de peinture (y compris par exemple sous-face du linteau UPN de cuisine)

→ compléments en zinc à prévoir (larmiers sous jalousies et dalle des cuisines et chambres)

→ finalisation pose ensemble des appareillages de second oeuvre et toutes finitions.

PROCHAINE REUNION DE CHANTIER LE 24/04/2014 À 08H00

Entreprises GRONDIN & sous-traitants sont convoquées pour cette réunion.

Toute absence entraînera les pénalités prévues au CCAP

SI GARDE-CORPS POSES SEMAINE PROCHAINE, OPR LOGEMENT 22 LE 17/04/2014

SINON,

Décalage des OPR partielles (logement 22) : décalées à la semaine ou aura lieu la pose des menuiseries métalliques (garde-corps, grilles, etc...)

NB : Faute de contestation écrite sous 8 jours à compter de la date de ce document, il sera réputé accepté sans réserves par les destinataires.