



Xavier DARON Architecte DPLG
 11 rue moulin a vent 97400 SAINT DENIS
 FAX: 0262 43 33 32 GSM: 0692 61 89 55
xavier_daron@orange.fr

CH29

COMPTE RENDU DE REUNION DE CHANTIER N°29

DU 03/10/2014

"AMENAGEMENT D'UN EQUIPEMENT DE PROXIMITE" REHABILITATION & EXTENSION DE L'ANCIEN CASE DE RIVIERE DU MAT

PC n° PC 97402 11A0027

Présent	M./Mme.	SOCIETE	TEL	FAX	GSM	DIFF.
	Mlle FONTAINE	MAITRE D'OUVRAGE	0262 51 79 50	0262 52 29 41	0692 67 23 49	X
X	M DARON	ARCHITECTE	0262 43 33 32	0262 43 33 32	0692 61 89 55	
	M SIBERT	CT VERITAS	0262 42 41 40	0262 42 54 04	0692 09 99 18	X
	M PERRIER	CSPS SOCOTEC	0262 94 48 40	0262 94 48 50	0692 77 62 97	X
	M. ELLAMA	PAQ ALU TP	0262 46 97 28	0262 21 03 26	0692 88 63 92	X
X	M. SIOU	EGB SIOU	0262 58 50 93	0262 58 85 41	0692 68 92 85	X
	M. SAUNIER	EGB SIOU (OPC)	0262 51 41 76	0262 51 41 76	0692 50 54 47	X
X	M. SCHLAEINTZ	SCHLAEINTZAUER	0262 51 57 88	?	0692 24 29 59	X
X	M. PETIL	M-METALLERIE	?	0262 72 05 85	0692 82 22 25	X
	M. ARNAL	TEP	0262 58 32 81	0262 58 32 81	0692 78 40 86	X
	M. MESCENE	ESPACE ALUMINIUM	0262 25 48 18	0262 27 84 73	0692 68 52 53	X
	M. SEGA	REMBAT	0262 52 15 30	0262 52 15 30	0692 86 46 02	X
	M. ATANARI	SARB	0262 92 00 95	0262 92 00 95	?	X
	M. GRONDIN	IDEM	?	?	0692 09 09 45	X
	M. RIVIERE	RIVIERE SCHINDLER	0262 25 34 88	0262 25 61 65	0692 910 912	X
	M. OLERY	OLERY	0262 29 13 31	0262 29 13 31	0692 33 54 65	X

2

AVANCEMENT DU CHANTIER

MAITRE D'OUVRAGE

URGENT

EDF : poteau à déposer/déplacer : MO : merci de tenir informé des démarches le MOe

EFFECTIF SUR SITE

Démolition & GO : en cours : effectif : 6 ouvriers – Couverture : en cours : effectif : 4 ouvriers

VRD

RAPPEL (06/06/14) : soumettre EXE des soutènements, revêtements et clôtures

→ **RAPPEL (26/09/14) : plans EXE transmis en PDF le 19/09/2014 : VISA MOe**

26/09

transmis le 25/09/2014: nombreuses correction et précisions à apporter : convenu que l'entreprise doit prendre RDV avec le MOe pour mise au point des EXE

RAPPEL (16/05/14) : soumettre FT ou échantillons (cf. CCTP)

GROS ŒUVRE

Longère à démolir :

→ **démolition : toujours pas entamée, bien qu'annoncé pour la semaine suivante depuis plusieurs semaines : à entamer immédiatement pour permettre intervention VRD**

03/10

RAPPEL (01/08/14) : Plans EXE : complément à apporter aux documents d'exécution : coupe détaillée au 1/15 ou 1/20 indiquant épaisseur totale de la dalle sur bac acier, pour permettre au charpentier de positionner ses assises : à la charge du GO.

→ **sur la base d'une coupe réalisée par le charpentier, le gros œuvre indique 18cm en point haut et 8 cm en point bas, mais cunette non représentée : non validé par MOe**

03/10

→ **→ suite observations en visite de chantier du 30/09 : a) épaisseur minimale de la dalle de compression : donnée depuis creux d'onde du coffradal : semble OK (pour portée de 3m) : merci au CT de confirmer. b) le GO a "oublié" que la courbe doit être carrelée en pose collée sur SEL : manquent 2cm. Arrêté en réunion de chantier que l'épaisseur de dalle de compression serait ramenée à 16cm au lieu des 18 initialement prévus : pente en dévers ramenée à 1,3% au lieu des 2% prévus (sous réserve acceptation du CT). c) forme de la cunette : plate, permettant son carrelage par lot "revêtements durs"**

- RAPPEL (23/05/14) : fondations extensions : enrobages des cadres en SF2 :
PV d'autocontrôle à diffuser au MOe & CT lorsque fondations terminées*
- 26/09 *finitions (RDC & R+1) : en cours : RAS*
RAPPEL (22/08/14) : Butons sur voiles BA : posés
→ RAPPEL (19/09/14) : certains butons sont constitués de chutes de tubes soudés entre eux : ces éléments sont refusés & sont à remplacer par de nouveaux butons constitués de tubes d'un seul tenant
→ → convenu en réunion de chantier : ponçage des soudures apparentes sur butons à reprendre, de telle manière à ce que les soudures ne soient plus visibles, puis traitement au ZINGA au pinceau, puis finition par galvanisation à froid pour masquer complètement travaux de reprise.
- 03/10
- 26/09 *PM : attention à bien protéger le béton balayé du RDC lors du coulage de la coursive en bac acier. Il est impeccable et doit le rester.*

CHARPENTE METALLIQUE

UPN supports des bacs acier pour plancher collaborants : EXE du GO

→ Plans EXE : études d'exécution GO de la coursive en R+1 : non transmise au MOe & CT

- 03/10 *Études d'exécution mises à jour & complétées: remises en réunion de chantier le 03/10/14*

COUVERTURE

Platelage : en cours. Positionner systématiquement les planches "grisées" sur la partie supérieure de la couverture, et mettre en sous-face de coursive des planches "neuves" : la sous face de la couverture sera visible car aucun faux-plafond n'est prévu, et il faut donc soigner l'apparence de cette sous-face.

Chéneau : l'entreprise propose un chéneau plus petit en variante du dossier marché (cf. DEO). Le MOe souhaite conserver le chéneau comme défini précédemment en annexe au visa n°20 du 11/08/14 (soit 39x20). Entreprise propose de mettre en place des pissettes complémentaires en compensation. Pissettes sur pignons refusées car ouvrages en métal non protégés par galvanisation prévus aux niveaux inférieurs. Merci à entreprise de justifier la dimension du chéneau proposé (20x20) par note de calcul

Position des pattes de fixation fixes & mobiles à communiquer préalablement à toute pose. Idem pour points d'ancrages.

ETANCHEITE

SEL sur coursive R+1 : PM : coulage dalle de compression prévue le 07/10 ; intervention sur coursive dès que la dalle de compression a assez séché

MENUISERIE METALLIQUE

PM : réceptionner les supports GO de l'escalier & des UPN de planchers collaborants

- 03/10 *PM : visite d'atelier pour validation prototype de panneau de métal déployé : a) remplacement des cadres en cornières par fers plats OK, b) état de l'oxydation : en cours, à parfaire, c) activation de l'oxydation par recours à de l'eau de mer :*

MENUISERIE BOIS

RAPPEL (18/07/14) : Études d'exécution : à finaliser & transmettre au MOe pour visa

MENUISERIE ALUMINIUM

PM : Réception les talonnettes des RSO réalisées par le GO : transmettre PV au MOe & CT

PROCHAINE REUNION DE CHANTIER : le 10/10/2014 à 9h00

**Entreprises convoquées à la prochaine réunion :
EGB SIOU (y/c couvreur), PAQ ALU TP**