



Xavier DARON Architecte DPLG
 11 rue moulin a vent 97400 saint denis
 FAX: 0262 43 33 32 GSM: 0692 61 89 55
xavier_daron@orange.fr

CH17

COMPTE RENDU DE REUNION DE CHANTIER N°17

DU 04/07/2014

"AMENAGEMENT D'UN EQUIPEMENT DE PROXIMITE" REHABILITATION & EXTENSION DE L'ANCIEN CASE DE RIVIERE DU MAT

PC n° PC 97402 11A0027

Présent	M./Mme.	SOCIETE	TEL	FAX	GSM	DIFF.
	Mlle FONTAINE	MAITRE D'OUVRAGE	0262 51 79 50	0262 52 29 41	0692 67 23 49	X
X	M DARON	ARCHITECTE	0262 43 33 32	0262 43 33 32	0692 61 89 55	
	M SIBERT	CT VERITAS	0262 42 41 40	0262 42 54 04	0692 09 99 18	X
	M PERRIER	CSPS SOCOTEC	0262 94 48 40	0262 94 48 50	0692 77 62 97	X
	M. ELLAMA	PAQ ALU TP	0262 46 97 28	0262 21 03 26	0692 88 63 92	X
X	M. SIOU	EGB SIOU	0262 58 50 93	0262 58 85 41	0692 68 92 85	X
X	M. SAUNIER	EGB SIOU (OPC)	0262 51 41 76	0262 51 41 76	0692 50 54 47	X
	M. BLANC	S2R	0262 42 48 60	0262 42 11 56	0692 66 94 19	X
	M. MARINIER	M-METALLERIE	?	0262 72 05 85	?	X
X	M. ARNAL	TEP	0262 58 32 81	0262 58 32 81	0692 78 40 86	X
	M. MESCENE	ESPACE ALUMINIUM	0262 25 48 18	0262 27 84 73	0692 68 52 53	X
	M. SEGA	REMBAT	0262 52 15 30	0262 52 15 30	0692 86 46 02	X
	M. ATANARI	SARB	0262 92 00 95	0262 92 00 95	?	X
	M. GRONDIN	IDEM	?	?	0692 09 09 45	X
	M. RIVIERE	RIVIERE SCHINDLER	0262 25 34 88	0262 25 61 65	0692 03 51 06	X
	M. OLERY	OLERY	0262 29 13 31	0262 29 13 31	0692 33 54 65	X

1 PREPARATION DU CHANTIER

EDF : compteur dans bâtiment et alimentation du bureau de Poste : enfin déposée !

2 AVANCEMENT DU CHANTIER

MAITRE D'OUVRAGE

DEVIS EN TS : à valider rapidement avant que cela ne bloque le chantier

EFFECTIF SUR SITE

Démolition & GO : en cours : effectif : 8 ouvriers

VRD

RAPPEL (06/06/14) : soumettre EXE des soutènements, revêtements et clôtures

RAPPEL (16/05/14) : remplissage portails & portillons : soumettre FT ou échantillons

URGENT : demande de devis correspondant à la création d'un mur de soutènement décalé du mur mitoyen de l'école, et suppression partielle de ce mur de clôture suivant plan & indications transmis ce jour par email spécifique

PM : fil d'eau réseau EU/EV réalisé : le plombier annonce cote -1,40m / 0,00 de référence (soit 135,30 NGR) ; demandé par VRD 135,09 NGR : merci de réceptionner

GROS ŒUVRE

CONVOCATION mardi 08/07/14 sur site

RAPPEL (23/05/14) : démolition refend (RDC & R+1) : à finaliser

RAPPEL (23/05/14) : fondations extensions : enrobages des cadres en SF2 :

- PV d'autocontrôle à diffuser au MOe & CT lorsque fondations terminées

RAPPEL (06/06/14) : Butons sur voiles BA : absolument transmettre détails des platines de fixation au MOe pour validation avant mise en fabrication

RAPPEL (20/06/14) mur nord extension (côté escalier ext. réalisé) : n'est pas aligné avec façade existante (décalage de 0,05m) : à corriger

RAPPEL (20/06/14) escalier maçonné : première volée réalisée ; retombée de poutre négative sur palier intermédiaire : réduit le passage de 120 mini prévu au dossier marché, à 100cm environ : non conforme aux plans MARCHÉ : à reprendre

RAPPEL (20/06/14) voile en blocs creux dans cage d'escalier : rend impossible la mise en place de la deuxième volée en serrurerie : non conforme aux plans MARCHÉ : à reprendre

PM : Suite avis de VERITAS, nécessité de conserver les 2UP minimum dans l'escalier comme prévu au marché (volées, paliers, etc...), soit 140 cm de passage : reprise nécessaire des ouvrages réalisés : vu avec le BET du GO : plans EXE corrigés en cours : à transmettre pour visa à MOe & CT avant reprise de la cage d'escalier

Reprise dalle BA en R+1 (bureaux) : finalisée

URGENT : reprise en sous-œuvre (RSO) pour agrandissement d'ouvertures : en façade NW, RSO à réaliser impossibles en l'état du fait de platines de charpente métallique. Mettre en place au plus vite étaie d'une partie de la charpente en débord de façade NW pour reprendre et finaliser les RSO. Pas de travaux de RSO sur façade NW sans étaie de la charpente.

CHARPENTE METALLIQUE

CONVOCATION mardi 08/07/14 sur site

Charpente de couverture : posée à 80%. en attente reprise ponctuelle des enduits par GO avant finalisation des platines

COUVERTURE

transmettre échantillons & informer du début effectif d'exécution des travaux

ETANCHEITE

RAS

MENUISERIE METALLIQUE

RAS

MENUISERIE BOIS

devis pour remplacement des volets bois initialement prévus à réviser/réparer : transmis : validation MOe

MENUISERIE ALUMINIUM

attendre

REVETEMENTS DURS

Échantillons & FT transmis : validés

étage : proposition de l'entreprise : pose scellée : devis en TS transmis

rdc : ragréage pelliculaire : devis en TS transmis

CONVOCATION mardi 08/07/14 sur site pour définir EXACTEMENT la hauteur du sol fini selon dernier devis en TS transmis : nécessaire au GO pour préparer les assises de menuiseries & pour le charpentier pour la préparation des supports de bacs acier

PM : suppression des prestations de pose de carrelage grès cérame en faïence sur murs ext. de la cage ascenseur soit réduction de la quantité en ligne 1.2.2 du CDPGF de 65,88 à 41.35m² (y compris + 2,00m² à prévoir en ascenseur)

PLAQUES DE PLATRE

études transmises ce jour à la MO

PLOMBERIE

Pose réseaux presque finalisée

ÉLECTRICITÉ

RAS

ASCENSEUR

RAPPEL (06/06/14) : transmettre PV réception des ouvrages de gros-œuvre

PEINTURE

RAS

PROCHAINE REUNION DE CHANTIER : le 11/07/2014 à 8h00

convoqués à la prochaine réunion :

SIOU, M-Métallerie, SARB, & **sous-traitant en couverture**

NB : Faute de contestation écrite sous 8 jours à compter de la date de ce document, il sera réputé accepté sans réserves par les destinataires.