



XAVIER DARON ARCHITECTE DPLG
 11 RUE MOULIN A VENT 97 400 SAINT DENIS
 FAX: 0262 43 33 32 GSM: 0692 61 89 55
xavier_daron@orange.fr

CH4

COMPTE RENDU DE REUNION DE CHANTIER N°4

DU 03/06/2014

"PLATEAU SPORTIF COUVERT A LA RIVIERE DU MAT" CREATION D'UN PLATEAU NOIR COUVERT AVEC VESTIAIRES SANITAIRES BUREAUX ET LOCAUX DE STOCKAGE

PC n°		PC 097 402 12A0024	délivré le 13 septembre 2012			
Présents	M./Mme.	SOCIETE	TEL	FAX	GSM	DIFF.
X	Mlle FONTAINE	MAITRE D'OUVRAGE	0262 51 79 50	0262 52 29 41	0692 67 23 49	X
	M. LEGENDRE	MAITRE D'OUVRAGE	0262 51 79 50	0262 52 29 41	0692 70 31 44	X
X	M DARON	ARCHITECTE	0262 43 33 32	0262 43 33 32	0692 61 89 55	
	M. LIN SI	BDET	0262 41 35 01	aucun	0692 66 48 30	X
	M. GAULTIER	INTEGRALE SUD	0262 10 95 00	0262 33 67 49	0692 70 67 08	X
	M PINEL	SOCOTEC	0262 94 48 48	0262 94 48 50	0692 61 11 85	X
	M PERRIER	CSPS SOCOTEC	0262 94 48 40	0262 94 48 50	0692 77 62 97	X
X	M. GUTTON	BBOI	0262 42 16 65	0262 43 68 16	0692 32 13 21	X
X	M. CARADOT	SMOI	0262 34 08 77	0262 33 72 95	0692 97 04 97	X
	M. RAVILY	SMG	0262 58 59 49	0262 58 59 08	0692 29 40 12	
X	M. MOREL	FAOI	0262 24 77 60	0262 27 02 36	0692 44 90 93	X
X	M. BOYER	LJDSB	0262 57 71 82	0262 57 28 74	0692 22 93 04	X
	M. GRONDIN	BATINOV	aucun	aucun	0692 48 36 39	X
	M. AJORQUE	TDS	0262 93 11 05	0262 93 11 05	0692 20 26 27	X
	M. VANDENESSE	DLA	0262 09 80 13	0262 26 19 89	0692 56 86 58	X
	M. SORA	AROS	0262 58 49 05	aucun	0692 34 99 22	X
	M. ARNAL	TEP	0262 30 23 34	0262 58 32 81	0692 78 40 90	X

Lot	Observations
-----	--------------

1 PREPARATION DU CHANTIER

1.1 DOCUMENTS A TRANSMETTRE AVANT LE DEBUT DU CHANTIER

PM : tous les documents à destination du maître d'ouvrage (MO), contrôle technique (CT), contrôle sécurité et prévention santé (CSPS) seront remis à l'architecte qui diffusera. Ces documents seront format papier, reliés si nécessaire, exemplaires en nombre suffisant : la reprographie n'est pas à la charge du MOe).
Les documents destinés à l'entreprise pilote ne transitent pas par l'architecte : à remettre directement au destinataire

1.2 PILOTAGE

1.2.1 Planning détaillé des travaux

A signer par toutes les entreprises (entreprises TEP, AROS, TDS : prendre contact avec BBOI/M. GUTTON pour définir jour de signature sur site)

1.3 VRD – DEMOLITION – GROS OEUVRE

PM : POTEAU EDF SUR TRACÉ ACCES : déplacement du poteau EDF en entrée de parcelle : demande en cours (à la charge de la mairie de Bras-Panon)

RAPPEL (14/05/20) : démolition : bordereaux de mise en décharge : copie à transmettre au MOe

RAPPEL (14/05/20) : Essais de plaques : réalisés : copie à transmettre au MOe

Grue : montage effectué

Fondations ponctuelles : en cours

Voiles béton banché pour murs initialement prévus en blocs US : parement : initialement prévu enduit teinté lisse à 450kg de ciment avec adjonction de fibres ployprop, sans peinture d'imper ; mais serait aussi bien avec finition brute de banches avec traitement assurant l'étanchéité à un niveau égal à l'enduit préconisé initialement : merci de préciser le type de finition proposé

- 1.4 **CHARPENTE METALLIQUE MENUISERIE METALLIQUE**
Supports de chéneau : au vu du CCTP, à la charge de l'entreprise de charpente sur la base des besoins de l'entreprise de couverture
PM : Platines de préscllement des PRS : fournies par SMOI, mises en place par BBOI, ajustées et soudées par SMOI : intervention à coordonner avec le GO (fondations en cours)
- 1.5 **COUVERTURE**
PM : Tous bardages tôle : couleur "cuivre" selon nuancier transmis
- 1.6 **MENUISERIE ALUMINIUM**
Rappel (14/05/27) : menuiseries repère JA6D1 : couleur de profilé pressentie ref. 8011 ;
Transmettre échantillon profilé pour validation définitive (cf. CCTP)
- 1.7 **MENUISERIE BOIS**
Rappel (14/05/27) : plans EXE : à transmettre
Huisseries PP1 : prévues à bancher (cf. FT), compte tenu de l'intégration de jalousies ou grilles métalliques, suite synthèse avec entreprise FAOI, arrêtées en bois (douka). Cadre : côtés section 40x80, traverse haute 65x80, hors rejet d'eau

PM : contreventement charpente en façades : en tube carré 90x90 positionné dans l'axe des files
- 1.8 **REVÊTEMENTS DURS**
RAPPEL (14/05/20) : à transmettre : fiches techniques (avec classement UPEC), échantillons (l'entreprise propose de passer les faïences en 20x20 au lieu de 10x10 : validé par MOe)
- 1.9 **PLAQUES DE PLÂTRE**
signature planning : convenir d'un RDV avec BBOI sur site
- 1.10 **PLOMBERIE – ECS**
RAPPEL (14/05/20): transmettre plans de réservation GO (reçu en format DWG par email, a transmettre en papier)
- 1.11 **ELECTRICITE**
Plateau sportif : chemin de câble le long du faîtage : reçoit des luminaires (type D) : sur le chemin des buts relevables de basket : selon mode de pose, risque de masque ou de détérioration : prévoir décalage du chemin de câbles sur toute sa longueur
signature planning : convenir d'un RDV avec BBOI sur site
Rappel (14/05/27) : Luminaire type A : proposer un produit classe II (cf. VISA BET fluides)
Rappel (14/05/27) : luminaires type B & C : dimensions 155x100x1567 : classe II à confirmer.
Rappel (14/05/27) : en extérieur le long du plateau sportif : remplacement des luminaires repère F par des luminaires type B / C positionnés comme indiqué sur détail 4.2.2 (transmis en PDF par email le 19/03/2014) : études à actualiser & à transmettre à la MOe
Rappel (14/05/27) : Mats des luminaires repère G : aucune indication dans la documentation technique transmise (sauf indication contraire du BET, le poteau « strié Ø100 » en h360cm, couleur graphite (assortie au luminaire) devrait être satisfaisante, sous réserve d'obtenir l'éclairage minimal réglementaire sur les circulations)
Rappel (14/05/27) : Alarme incendie : références non précisées dans la documentation technique transmise (pour les BAES, par exemple, la FT va de la version de base à la version antidéflagrante)
- 1.12 **PEINTURE**
signature planning : convenir d'un RDV avec BBOI sur site (le planning ayant été légèrement modifié)
- 1.13 **A TOUTES LES ENTREPRISES**
RAPPEL : DECLARATION DES SOUS TRAITANTS (FORMULAIRE DC4)+DECENNALE : EN 4 EXEMPLAIRES PAPIER A TRANSMETTRE AU MOE !

PROCHAINE REUNION : LE 10/06/2014 À 08h00 sur le site des travaux
ENTREPRISES CONVOQUEES : AROS, LJDSB, SMG, SPM, SMOI