



Xavier DARON Architecte DPLG  
 11 rue moulin a vent 97400 saint denis  
 FAX: 0262 43 33 32 GSM: 0692 61 89 55  
[xavier\\_daron@orange.fr](mailto:xavier_daron@orange.fr)

# CH23

## COMPTE RENDU DE REUNION DE CHANTIER N°23

DU 22/08/2014

### "AMENAGEMENT D'UN EQUIPEMENT DE PROXIMITE" REHABILITATION & EXTENSION DE L'ANCIEN CASE DE RIVIERE DU MAT

PC n° PC 97402 11A0027

Présent	M./Mme.	SOCIETE	TEL	FAX	GSM	DIFF.
	Mlle FONTAINE	MAITRE D'OUVRAGE	0262 51 79 50	0262 52 29 41	0692 67 23 49	X
	M LEGENDRE	MAITRE D'OUVRAGE	0262 51 76 13	0262 52 29 41	0692 70 31 44	X
X	M DARON	ARCHITECTE	0262 43 33 32	0262 43 33 32	0692 61 89 55	
	M SIBERT	CT VERITAS	0262 42 41 40	0262 42 54 04	0692 09 99 18	X
	M PERRIER	CSPS SOCOTEC	0262 94 48 40	0262 94 48 50	0692 77 62 97	X
	M. ELLAMA	PAQ ALU TP	0262 46 97 28	0262 21 03 26	0692 88 63 92	X
X	M. SIOU	EGB SIOU	0262 58 50 93	0262 58 85 41	0692 68 92 85	X
X	M. SAUNIER	EGB SIOU (OPC)	0262 51 41 76	0262 51 41 76	0692 50 54 47	X
	M. SCHLAEINTZ	SCHLAEINTZAUER	0262 51 57 88	?	0692 24 29 59	X
	M. GEORGES	S2R	0262 42 48 60	0262 42 11 56	?	X
	M. MARINIER	M-METALLERIE	?	0262 72 05 85	0692 82 22 95	X
	M. ARNAL	TEP	0262 58 32 81	0262 58 32 81	0692 78 40 86	X
X	M. MESCENE	ESPACE ALUMINIUM	0262 25 48 18	0262 27 84 73	0692 68 52 53	X
	M. SEGA	REMBAT	0262 52 15 30	0262 52 15 30	0692 86 46 02	X
	M. ATANARI	SARB	0262 92 00 95	0262 92 00 95	?	X
	M. GRONDIN	IDEM	?	?	0692 09 09 45	X
	M. RIVIERE	RIVIERE SCHINDLER	0262 25 34 88	0262 25 61 65	0692 910 912	X
	M. OLERY	OLERY	0262 29 13 31	0262 29 13 31	0692 33 54 65	X

#### 1 PREPARATION DU CHANTIER

*EDF : poteau à déposer : MO : merci de tenir informé des démarches de déposer le MOe*

#### 2 AVANCEMENT DU CHANTIER

##### MAITRE D'OUVRAGE

*MARCHÉ COMPLEMENTAIRE DE CARRELAGE : rédigés par Moe & remis à MO : AO à lancer rapidement avant que cela ne bloque le chantier*

*MARCHÉ COMPLEMENTAIRE DE PLAQUES DE PLÂTRE : rédigés par Moe & remis à MO : AO à lancer rapidement avant que cela ne bloque le chantier*

##### EFFECTIF SUR SITE

Démolition & GO : en cours : effectif : 6 ouvriers

##### VRD

**RAPPEL (06/06/14) : soumettre EXE des soutènements, revêtements et clôtures**

**RAPPEL (16/05/14) : remplissage portails & portillons : soumettre FT ou échantillons**

##### GROS ŒUVRE

Réfection des enduits conformément au TS validé : en cours

**RAPPEL (01/08/14) : Plans EXE : complément à apporter aux documents d'exécution : coupe détaillée au 1/15 ou 1/20 indiquant épaisseur totale de la dalle sur bac acier, pour permettre au charpentier de positionner ses assises : à la charge du GO.**

→ sur la base d'une coupe réalisée par le charpentier, le gros œuvre a communiqué des épaisseurs de dalle en plancher collaborant de 18cm en point haut et 8 cm en point bas ; mais cunette non prise en compte : à intégrer

→ apporter précisions concernant cunettes (dimensions, pentes, etc). Possibilité de proposer solution en variante permettant d'évacuer les EP : à soumettre au MOe

→ pente prévue au marché non conforme à la réglementation accessibilité : à modifier en conséquence

**RAPPEL (01/08/14) : Plans EXE : au niveau du mur de coursive démolie, travaux de gros œuvre complémentaires nécessaires en façade est : études à compléter**

→ le BET du GO doit mettre ses EXE à jour et les corriger en intégrant ces éléments

**RAPPEL (23/05/14) : fondations extensions : enrobages des cadres en SF2 :**

**PV d'autocontrôle à diffuser au MOe & CT lorsque fondations terminées**

**RAPPEL (23/05/14) : démolition refend (RDC & R+1) : à finaliser**

**Dossier de plans d'exécution EXE corrigé & complété (indice 1b) : transmis par GO : visa émis à prendre en compte (avis défavorable : compléments attendus)**

**Butons sur voiles BA : à mettre en œuvre**

**RAPPEL (17/07/14) : Escalier maçonné : retombée de poutre négative sur palier**

**intermédiaire: non conforme aux plans "MARCHÉ": à reprendre : les plans EXE indice 1a du 16/07/14 et remis ce jour n'intègrent pas cette remarque : à reprendre**

## **CHARPENTE METALLIQUE**

Reprise ponctuelle des enduits par GO réalisée :

→ réceptionner les supports & pose des platines façade nord à prévoir

Supports des UPN de bacs acier

→ réceptionner les supports d'UPN de bacs acier : semaine prochaine (reporté / retard GO)

**RAPPEL (18/07/14) : Études d'exécution : suite annonce modification structurelle avec accord de principe de la MOe (ajout de poteaux HEA supplémentaires en façade ouest) : transmettre EXE au CT & Moe pour validation, & transmettre au GO pour accord modification de descente des charges (fondations finalisées)**

→ Fondations complémentaires annoncées nécessaires (façade est) : cf. ci-dessus en GO

## **COUVERTURE**

**RAPPEL (18/07/14) : Produit préconisé par entreprise : non destiné à une mise en œuvre en couverture (cf. FT) donc non couverte par fournisseur. Présenterait, d'après l'entreprise sous-traitante un risque de sinistre important : l'entreprise a transmis un devis en TS pour variante zinc à joint debout**

## **ETANCHEITE**

Étanchéité liquide au niveau des talonnettes : prévu le 18/08/14, reporté d'une semaine pour attendre le séchage du béton du support, soit le 25/08/14 (demande de l'étancheur)

## **MENUISERIE METALLIQUE**

**RAPPEL (18/07/14) : Études d'exécution : non finalisées, à finaliser & transmettre au CT et MOe pour visa**

## **MENUISERIE ALUMINIUM**

Réception les talonnettes des RSO réalisées par le GO : transmettre PV au MOe & CT

## **REVETEMENTS DURS**

Devis en travaux supplémentaires précédemment présenté par ent. d'électricité : compte tenu des montants, ne peuvent être intégrés aux travaux en cours par avenant. Feront l'objet d'AO séparé

<b>PROCHAINE REUNION DE CHANTIER : le 29/08/2014 à 8h00</b>
---

**convoqués à la prochaine réunion :**

**SIOU, M-Métallerie, & sous-traitant en couverture**

NB : Faute de contestation écrite sous 8 jours à compter de la date de ce document, il sera réputé accepté sans réserves par les destinataires.