



XAVIER DARON ARCHITECTE DPLG  
 11 RUE MOULIN A VENT 97 400 SAINT DENIS  
 FAX: 0262 43 33 32 GSM: 0692 61 89 55  
[xavier\\_daron@orange.fr](mailto:xavier_daron@orange.fr)

# CH2

## COMPTE RENDU DE REUNION DE CHANTIER N°2

DU 20/05/2014

### "PLATEAU SPORTIF COUVERT A LA RIVIERE DU MAT" CREATION D'UN PLATEAU NOIR COUVERT AVEC VESTIAIRES SANITAIRES BUREAUX ET LOCAUX DE STOCKAGE

PC n°		PC 097 402 12A0024	délivré le 13 septembre 2012			
Présents	M./Mme.	SOCIETE	TEL	FAX	GSM	DIFF.
	Mlle FONTAINE	MAITRE D'OUVRAGE	0262 51 79 50	0262 52 29 41	0692 67 23 49	X
	M. LEGENDRE	MAITRE D'OUVRAGE	0262 51 79 50	0262 52 29 41	0692 70 31 44	X
X	M DARON	ARCHITECTE	0262 43 33 32	0262 43 33 32	0692 61 89 55	
	M. LIN SI	BDET	0262 41 35 01	<i>aucun</i>	0692 66 48 30	X
	M. GAULTIER	INTEGRALE SUD	0262 10 95 00	0262 33 67 49	0692 70 67 08	X
	M PINEL	SOCOTEC	0262 94 48 48	0262 94 48 50	0692 61 11 85	X
	M PERRIER	CSPS SOCOTEC	0262 94 48 40	0262 94 48 50	0692 77 62 97	X
X	M. GUTTON	BBOI	0262 42 16 65	0262 43 68 16	0692 32 13 21	X
	M. PERIER	SMOI	0262 34 08 77	0262 33 72 95	0692 97 02 97	X
X	M. CARADOT	SMOI	0262 34 08 77	0262 33 72 95	0692 97 04 97	X
X	M. MAILLOT	SMG	0262 58 59 49	0262 58 59 08	0692 29 40 18	X
X	M. RAVILY	SMG	0262 58 59 49	0262 58 59 08	0692 29 40 12	
	M. BOESCH	SPM	0262 97 70 55	0262 97 70 55	0692 65 27 11	X
	M. MOREL	FAOI	0262 24 77 60	0262 27 02 36	0692 44 90 93	X
	Mme SINAMAN	LJDSB	0262 57 71 82	0262 57 28 74	0692 48 12 74	X
	M. GRONDIN	BATINOV	<i>aucun</i>	<i>aucun</i>	0692 48 36 39	X
X	M. AJORQUE	TDS	0262 93 11 05	0262 93 11 05	0692 20 26 27	X
	M. VANDENESSE	DLA	0262 09 80 13	0262 26 19 89	0692 56 86 58	X
	M. SORA	AROS	0262 58 49 05	<i>aucun</i>	0692 34 99 22	X
X	M. ARNAL	TEP	0262 30 23 34	0262 58 32 81	0692 78 40 90	X

Lot	Observations
-----	--------------

#### 1 PREPARATION DU CHANTIER

##### 1.1 DOCUMENTS A TRANSMETTRE AVANT LE DEBUT DU CHANTIER

*PM : tous les documents à destination du maître d'ouvrage (MO), contrôle technique (CT), contrôle sécurité et prévention santé (CSPS) seront remis à l'architecte qui diffusera. Ces documents seront format papier, reliés si nécessaire, exemplaires en nombre suffisant : la reprographie n'est pas à la charge du MOe).*  
*Les documents destinés à l'entreprise pilote ne transitent pas par l'architecte : à remettre directement au destinataire*

##### 1.2 PILOTAGE

###### 1.2.1 Planning détaillé des travaux

DLA a emis des remarques, & la charpente métallique est à recalcr : à actualiser; pas de remarques de la MOe

##### 1.3 VRD – DEMOLITION – GROS OEUVRE

POTEAU EDF SUR TRACÉ ACCES : déplacement du poteau EDF en entrée de parcelle : demande en cours (à la charge de la mairie de Bras-Panon)

Démolition des bâtiments existants : 2 / 2 démolis :

Bordereaux de mise en décharge : à transmettre à la MOe

Fond de fouilles : réceptionnées : à transmettre au MOe

Remblai technique : réalisé

Essais de plaques : réalisés : à transmettre au MOe

Fondations ponctuelles : gros béton réalisé

PM : fondation grue : réalisée. Grue montée et opérationnelle dans 1 semaine

Plans d'exécution : PM : certains documents non encore transmis :

à transmettre en PDF (email) & papier (2 ex pour BET et archi)

Voile BA file 5 : trop proche du mitoyen, pourra être réduit de 50cm (à prévoir : ajout grille entre mitoyen et voile BA : à la charge de l'entreprise BBOI)

#### 1.4 **CHARPENTE METALLIQUE MENUISERIE METALLIQUE**

**Supports de chéneau : au vu du CCTP, à la charge de l'entreprise de charpente sur la base des besoins de l'entreprise de couverture**

Plan de localisation des aires de jeux badminton : transmis par MOe

PM : Platines d'équipements amovibles (volley, hand, bad, etc...) : le GO réalise les massifs, les platines seront posées ultérieurement par carottage

PM : Platines de préscllement des PRS : fournies par SMOI, mises en place par BBOI, ajustées et soudées par SMOI.

PM : lettrage : réalisé par fers plats (pas découpage dans feuille de tôle) : cf. CCTP

#### 1.5 **COUVERTURE**

RAS

#### 1.6 **MENUISERIE ALUMINIUM**

transmission plans de réservation : prévue le 12/03/2014 : reçue le 19/05/2014

transmission PAC & FT : prévue le 12/03/2014 : reçue le 19/05/2014

#### 1.7 **MENUISERIE BOIS**

EXE : à transmettre en urgence

#### 1.8 **REVÊTEMENTS DURS**

à transmettre : fiches techniques (avec classement UPEC), échantillons (l'entreprise propose de passer les faïences en 20x20 au lieu de 10x10 : validé par MOe)

#### 1.9 **PLAQUES DE PLÂTRE**

RAS

#### 1.10 **PLOMBERIE – ECS**

transmettre plans de réservation GO (reçu en format DWG par email, à transmettre en papier)

CSPS : inspection commune à planifier

#### 1.11 **ELECTRICITE**

RAPPEL : OS n°3 : à retourner (tous exemplaires)

#### 1.12 **A TOUTES LES ENTREPRISES**

RAPPEL : DECLARATION DES SOUS TRAITANTS (FORMULAIRE DC4)+DECENNALE : EN 4 EXEMPLAIRES PAPIER A TRANSMETTRE AU MOE !

<p><b>PROCHAINE REUNION : LE 27/05/2014 À 08h00 sur le site des travaux</b> <b>TOUTES ENTREPRISES CONVOQUEES POUR SIGNATURE DU PLANNING</b></p>
---