



DARON & ASSOCIES ARCHITECTURE

1 Rampes Ozoux - 97 400 SAINT DENIS

GSM: 0692 61 89 55 - E-MAIL : xavier_daron@orange.fr

1503
CH011

COMPTE RENDU DE RÉUNION DE CHANTIER N°01

DU 03/04/2018

RAVALEMENT DES FACADES VARANGUES & PARTIES COMMUNES DU PARC LOCATIF DE LA SEDRE EN 2018 LOT 2 – RESIDENCE TOUCOULEUR

Adresse : ZAC MOUFIA 2, n°65, 67, 68, 69, 70, 72, 74 & 75 rue Léo Lagrange, 97490 Sainte Clotilde & cadastrée section HK n° 180 & 73

Présents	M./Mme/Entreprise	E-MAIL	GSM	DIFF.
X	M. DESRUISSEUX – SEDRE	antonio.desruisseux@sedre.fr	0692 08 96 95	X
X	Mlle. VIRAPIN – SEDRE	anne-gaelle.virapin@sedre.fr	0692 48 59 74	X
	M. GRAVINA – SPCA	fg.spcaustral@gmail.com	0692 62 87 84	X
	M. MOULIN – VERITAS (CSPS)	pascal.moulin@fr.bureauveritas.com	0692 09 99 03	X

PROCHAINE RÉUNION DE CHANTIER : le 10 / 04 / 2018 à 09h00

DEMARRAGE DE L'INTERVENTION DE L'ENTREPRISE SPCA : ANNONCEE PAR L'ENTREPRISE : LE 02/05/2018

AVANCEMENT

période de préparation en cours

MISES AU POINT DES TRAVAUX

RAPPEL

SPCA doit remettre au maître d'œuvre (MOE) son dossier technique & administratif

fiches techniques suivantes :

produit de passivation des aciers

joint silicone

mécanisme menuiseries alu

...

casquette – PAC sur schéma de principe transmis par MOE

larmier – schéma de principe

grilles – schéma de principe

site amianté : donc mode opératoire à transmettre à inspection du travail

PPSPS avec attestations de formation : à transmettre à CSPS & MOE

Planning d'intervention par bâtiments façades cages d'escalier & logements (varangues)

SPCA doit réaliser des échantillons de peinture (hors varangues qui seront en blanc):

Niveau 0 : vert optima ref CH1 0557/vert winter moss AP-109-4 / vert shaded green AP-111-4

Niveau 1 : blanc pur

Niveau 2 : blanc Saint Véran ref CH1 0014 / vert heart of palm AP-23-2 / windmill white AP55-2

Niveau 3 : beige brèche ref CH1 0977 / graystone AP-55-3 / beige essence AP-28-3

Parties en béton brut & selon indications du maître d'œuvre : brun Asturies ref CH1 0973 / stormysky AP-54-4 / rocky nook AP-55-4

PM : PROCHAINE ABSENCE EN REUNION DE CHANTIER SANCTIONNEE SELON CCAP