



DARON & ASSOCIES ARCHITECTURE

1 Rampes Ozoux - 97 400 SAINT DENIS

GSM: 0692 61 89 55 - E-MAIL : [xavier\\_daron@orange.fr](mailto:xavier_daron@orange.fr)

1503  
CH20

## COMPTE RENDU DE RÉUNION DE CHANTIER N°20

DU 03/10/2018

### RAVALEMENT DES FACADES VARANGUES & PARTIES COMMUNES DU PARC LOCATIF DE LA SEDRE EN 2018 LOT 2 – RESIDENCE TOUCOULEUR

Adresse : ZAC MOUFIA 2, n°65, 67, 68, 69, 70, 72, 74 & 75 rue Léo Lagrange, 97490 Sainte Clotilde & cadastrée section HK n° 180 & 73

Présents	M./Mme/Entreprise	E-MAIL	GSM	DIFF.
	M. DESRUISSEUX – SEDRE	<a href="mailto:antonio.desruisseux@sedre.fr">antonio.desruisseux@sedre.fr</a>	0692 08 96 95	X
X	Mlle. VIRAPIN – SEDRE	<a href="mailto:anne-gaëlle.virapin@sedre.fr">anne-gaëlle.virapin@sedre.fr</a>	0692 48 59 74	X
X	M. GRAVINA – SPCA	<a href="mailto:fg.spcaustral@gmail.com">fg.spcaustral@gmail.com</a>	0692 62 87 84	X
	M. MOULIN – VERITAS (CSPS)	<a href="mailto:pascal.moulin@fr.bureauveritas.com">pascal.moulin@fr.bureauveritas.com</a>	0692 09 99 03	X

PROCHAINE RÉUNION DE CHANTIER : le mardi 17 / 10 / 2018 à 10h00

#### AVANCEMENT

*Effectif = observé 6*

#### EXECUTION DES TRAVAUX

*Réalisation des casquettes & larmiers :*

*> Pose en cours (toutes casquettes posées ; finitions en cours : joints silicone sur solins)*

*Peinture balcons : annoncé réalisé à 95%*

*Peinture séchoirs : annoncé réalisé à 95%*

*Réfection joints silicone sur fenêtres :*

*censées être réalisées à 100% => vérifications détaillées réalisées par le MOE d'ici fin de semaine*

#### FICHES TECHNIQUES

*Signalétique : dimensions des plaques définie ce jour – fournisseur KIS services Moufia*

*> convenu ce jour : modification des plaques au-dessus des entrées comme suit : sur format 25\*25 cm indiqué en aussi grand qu'actuellement (soit environ 17cm de haut pour le n° de la cage d'escalier, & en (tout) petit en dessous nom de rue)*

*Pour mémoire : porte accès ss sol abîmée en partie basse : précédemment convenu que sera déposé sur 45cm depuis le pied du battant le parement isorel & remplacé par CTBH d'épaisseur identique*

#### DIVERS

*Mode opératoire sur site amianté : le CSPS n'a rien reçu ??*

*> à transmettre !!!!!*

*Décompte mensuel n°4: établi sur la base de l'état d'avancement constaté vendredi 28*

*PPSPS :*

*> demande de précisions du CSPS à prendre en compte SVP*

*Convenu précédemment : travaux en moins value :*

**DELAÏ DE RÉALISATION DES TRAVAUX NON RESPECTÉE – finalisation prévue pour le 21/08/2018**