

#### XAVIER DARON ARCHITECTE DPLG

11 RUE MOULIN A VENT 97 400 SAINT DENIS FAX: 0262 43 33 32 GSM: 0692 61 89 55 CH5

xavier\_daron@orange.fr

# COMPTE RENDU DE REUNION DE CHANTIER N°5

DU 10/06/2014

# "PLATEAU SPORTIF COUVERT A LA RIVIERE DU MAT"

CREATION D'UN PLATEAU NOIR COUVERT AVEC VESTIAIRES SANITAIRES BUREAUX ET LOCAUX DE STOCKAGE

	PC n°	PC 097 402 12A0024	délivré le 13 se	ptembre 2012		
Présents	M./Mme.	SOCIETE	TEL	FAX	GSM	DIFF.
	MIIe FONTAINE	MAITRE D'OUVRAGE	0262 51 79 50	0262 52 29 41	0692 67 23 49	Х
	M. LEGENDRE	MAITRE D'OUVRAGE	0262 51 79 50	0262 52 29 41	0692 70 31 44	X
X	M DARON	ARCHITECTE	0262 43 33 32	0262 43 33 32	0692 61 89 55	
	M. LIN SI	BDET	0262 41 35 01	aucun	0692 66 48 30	X
	M. GAULTIER	INTEGRALE SUD	0262 10 95 00	0262 33 67 49	0692 70 67 08	Х
	M PINEL	SOCOTEC	0262 94 48 48	0262 94 48 50	0692 61 11 85	Х
	M PERRIER	CSPS SOCOTEC	0262 94 48 40	0262 94 48 50	0692 77 62 97	Х
X	M. GUTTON	BBOI	0262 42 16 65	0262 43 68 16	0692 32 13 21	Х
X	M. CARADOT	SMOI	0262 34 08 77	0262 33 72 95	0692 97 04 97	Х
	M. RAVILY	SMG	0262 58 59 49	0262 58 59 08	0692 29 40 12	Х
	M. MOREL	FAOI	0262 24 77 60	0262 27 02 36	0692 44 90 93	Х
	M. BOYER	LJDSB	0262 57 71 82	0262 57 28 74	0692 22 93 04	Х
	M. GRONDIN	BATINOV	aucun	aucun	0692 48 36 39	X
	M. AJORQUE	TDS	0262 93 11 05	0262 93 11 05	0692 20 26 27	Х
X	M. VANDENESSE	DLA	0262 09 80 13	0262 26 19 89	0692 56 86 58	Х
	M. SORA	AROS	0262 58 49 05	aucun	0692 34 99 22	Х
	M. ARNAL	TEP	0262 30 23 34	0262 58 32 81	0692 78 40 90	Х
		I .				

Lot Observations

#### PREPARATION DU CHANTIER

### 1.1 DOCUMENTS A TRANSMETTRE AVANT LE DEBUT DU CHANTIER

PM: tous les documents à destination du maître d'ouvrage (MO), contrôle technique (CT), contrôle sécurité et prévention santé (CSPS) seront remis à l'architecte qui diffusera. Ces documents seront format papier, reliés si nécessaire, exemplaires en nombre suffisant : la reprographie n'est pas a la charge du MOe). Les documents destinés à l'entreprise pilote ne transitent pas par l'architecte : a remettre directement au destinataire

# 1.2 PILOTAGE

1.2.1 Planning détaillé des travaux

RAPPEL (14/06/03): A signer par toutes les entreprises (entreprises TEP, AROS, TDS: prendre contact avec BBOI / M. GUTTON pour définir jour de signature sur site)

### 1.3 VRD - DEMOLITION - GROS OEUVRE

PM : POTEAU EDF SUR TRACÉ ACCES : déplacement du poteau EDF en entrée de parcelle : demande en cours (à la charge de la mairie de Bras-Panon)

RAPPEL (14/05/20) : démolition : bordereaux de mise en décharge : copie à transmettre au MOe RAPPEL (14/05/20) : Essais de plaques : réalisés : copie à transmettre au Moe Fondations ponctuelles : en cours

Voiles béton banché pour murs initialement prévus en blocs US : parement :

- locaux dont gros œuvre est destiné à être peint (imper) : salle de réunion, bureaux et boxs : débullage et ragréage selon nécessité.
- locaux dont gros œuvre est destiné à rester brut : WCs, vestiaires : débullage selon nécessité et ragréage de l'intégralité des voiles (apparence homogène) : OK, prévoir adjuvants pour assurer une étanchéité à un niveau égal à celui préconisé initialement

#### 1.4 CHARPENTE METALLIQUE MENUISERIE METALLIQUE

PM : différence de cotes entre plans archi & plans BET structure : manque 5mm à chaque travée sur plans structure : convenu que les premières et dernières travées du plateau sportif seront à 6325mm, et les travées intermédiaires seront à 6318mm

#### 15 COUVERTURE

PM : Tous bardages tôle : couleur "cuivre" selon nuancier transmis RAPPEL : transmission échantillons comme demandé au CCTP

#### 16 MENUISERIE ALUMINIUM

RAPPEL (14/05/27): menuiseries repère JA6D1: couleur de profilé pressentie ref. 8011; Transmettre échantillon profilé pour validation définitive (cf. CCTP)

### 1.7 MENUISERIE BOIS

Rappel (14/05/27): plans EXE: à transmettre

Huisseries PP1 : prévues à bancher (cf. FT), compte tenu de l'intégration de jalousies ou grilles métalliques, suite synthese avec entreprise FAOI, arrêtées en bois (douka). Cadre : côtés section 40x80, traverse haute 65x80, hors reiet d'eau

PM : contreventement charpente en façades : en tube carré 90x90 positionné dans l'axe des files

# 1.8 REVÊTEMENTS DURS

RAPPEL (14/05/20) : à transmettre : fiches techniques (avec classement UPEC), échantillons (l'entreprise propose de passer les faïences en 20x20 au lieu de 10x10 : validé par MOe)

### 1.9 PLAQUES DE PLÂTRE

RAPPEL (14/06/03): signature planning: convenir d'un RDV avec BBOI sur site

#### 1.10 PLOMBERIE – ECS

RAPPEL (14/05/20): transmettre plans de réservation GO (reçu en format DWG par émail, a transmettre en papier)

# 1.11 **ELECTRICITE**

Plateau sportif : chemin de câble le long du faîtage : reçoit des luminaires (type D) : sur le chemin des buts relevables de basket : selon mode de pose, risque de masque ou de détérioration : prévoir décalage du chemin de câbles sur toute sa longueur

RAPPEL (14/06/03): signature planning: convenir d'un RDV avec BBOI sur site

RAPPEL (14/05/27): Luminaire type A: proposer un produit classe II (cf. VISA BET fluides)

RAPPEL (14/05/27): luminaires type B & C: dimensions 155x100x1567: classe II à confirmer.

RAPPEL (14/05/27) : en extérieur le long du plateau sportif : remplacement des luminaires repère F par des luminaires type B / C positionnés comme indiqué sur détail 4.2.2 (transmis en PDF par email le 19/03/2014) : études à actualiser & à transmettre à la MOe

RAPPEL (14/05/27): Mats des luminaires repère G: aucune indication dans la documentation technique transmise (sauf indication contraire du BET, le poteau « strié Ø100 » en h360cm, couleur graphite (assortie au luminaire) devrait être satisfaisante, sous réserve d'obtenir l'éclairage minimal réglementaire sur les circulations)

RAPPEL (14/05/27) : Alarme incendie : références non précisées dans la documentation technique transmise (pour les BAES, par exemple, la FT va de la version de base à la version antidéflagrante)

#### 1.12 **PEINTURE**

RAPPEL (14/06/03) : signature planning : convenir d'un RDV avec BBOI sur site (le planning ayant été légèrement modifié)

## 1.13 A TOUTES LES ENTREPRISES

RAPPEL : DECLARATION DES SOUS TRAITANTS (FORMULAIRE DC4)+DECENNALE : EN 4 EXEMPLAIRES PAPIER A TRANSMETTRE AU MOE !

PROCHAINE REUNION: LE <u>24</u>/06/2014 À 08h00 sur le chantier ENTREPRISES CONVOQUEES: AROS, LJDSB, SMG, SPM,