

XAVIER DARON ARCHITECTE DPLG

11 RUE MOULIN A VENT 97 400 SAINT DENIS FAX: 0262 43 33 32 GSM: 0692 61 89 55 CH9

xavier_daron@orange.fr

COMPTE RENDU DE REUNION DE CHANTIER N°9

DU 22/07/2014

"PLATEAU SPORTIF COUVERT A LA RIVIERE DU MAT"

CREATION D'UN PLATEAU NOIR COUVERT AVEC VESTIAIRES SANITAIRES BUREAUX ET LOCAUX DE STOCKAGE

PC n°		PC 097 402 12A0024	délivré le 13 septembre 2012			
Présents	M./Mme.	SOCIETE	TEL	FAX	GSM	DIFF.
	MIIe FONTAINE	MAITRE D'OUVRAGE	0262 51 79 50	0262 52 29 41	0692 67 23 49	X
X	M DARON	ARCHITECTE	0262 43 33 32	0262 43 33 32	0692 61 89 55	
	M. LIN SI	BDET	0262 41 35 01	aucun	0692 66 48 30	X
	M. GAULTIER	INTEGRALE SUD	0262 10 95 00	0262 33 67 49	0692 70 67 08	X
	M PINEL	SOCOTEC	0262 94 48 48	0262 94 48 50	0692 61 11 85	X
	M PERRIER	CSPS SOCOTEC	0262 94 48 40	0262 94 48 50	0692 77 62 97	X
X	M. GUTTON	BBOI	0262 42 16 65	0262 43 68 16	0692 32 13 21	X
X	M. CARADOT	SMOI	0262 34 08 77	0262 33 72 95	0692 97 04 97	X
	M. RAVILY	SMG	0262 58 59 49	0262 58 59 08	0692 29 40 12	X
	M. MOREL	FAOI	0262 24 77 60	0262 27 02 36	0692 44 90 93	X
X	M. BOYER	LJDSB	0262 57 71 82	0262 57 28 74	0692 22 93 04	X
	M. GRONDIN	BATINOV	aucun	aucun	0692 48 36 39	Х
	M. AJORQUE	TDS	0262 93 11 05	0262 93 11 05	0692 20 26 27	X
X	M. VANDENESSE	DLA	0262 09 80 13	0262 26 19 89	0692 56 86 58	X
	M. SORA	AROS	0262 58 49 05	aucun	0692 34 99 22	Х
X	M. ARNAL	TEP	0262 30 23 34	0262 58 32 81	0692 78 40 90	X

PROCHAINE REUNION: LE 30/07/2014 À 08h00 sur le chantier ENTREPRISE(S) CONVOQUEE(S): BBOI, BATINOV, FAOI, AROS

PREPARATION DU CHANTIER

1.1 DOCUMENTS A TRANSMETTRE AVANT LE DEBUT DU CHANTIER

PM: tous les documents à destination du maître d'ouvrage (MO), contrôle technique (CT), contrôle sécurité et prévention santé (CSPS) seront remis à l'architecte qui diffusera. Ces documents seront format papier, reliés si nécessaire, exemplaires en nombre suffisant : la reprographie n'est pas a la charge du MOe). Les documents destinés à l'entreprise pilote ne transitent pas par l'architecte : a remettre directement au destinataire

1.2 PILOTAGE

1.2.1 Planning détaillé des travaux

signé par toutes les entreprises : OS de notification en cours de rédaction

1.3 VRD - DEMOLITION - GROS OEUVRE

PM : POTEAU EDF SUR TRACÉ ACCES : suppression annoncée pour fin de semaine 30 / début de semaine 31

RAPPEL (14/05/20) : démolition : bordereaux de mise en décharge : copie à transmettre au MOe Fondations ponctuelles : intégrer plots supports de bardage a claire-voie du menuisier bois Voiles banchés : en cours (voile de pignon nord en cours de coffrage)

« PM : Voiles béton autoplaçant (BAP): Niveau parement attendu : "soigné fin" selon fasc. 65-A, "durci moule", brut de décoffrage. Reprises éventuelles de coulage : pourront être tolérés des arrêts de quelques dizaines de minutes maximum du fait de la pression sur les banches » (PV de réunion CH3 du 27/05/14) → Compte tenu des irrégularités (défauts de parements de type ségrégation & manque d'uniformité des teintes) constatées au décoffrage du voile pignon sud, des reprises seront peut être nécessaires en tout ou partie du voile. Il a été convenu d'attendre le séchage complet du voile et le retrait des étais avant de se prononcer sur les traitements complémentaires à prévoir.

fondations de charpente métallique (portiques) : décalage à prévoir des platines scellées de 90mm à priori côté ouest

Réservation PB omises en fondations : carottages a prévoir selon indication plombier : à la charge du GO

1.4 CHARPENTE METALLIQUE MENUISERIE METALLIQUE

Supports de chéneau : plans EXE à transmettre

Métallerie / serrurerie : plans EXE à compléter

PM : mise en œuvre de la charpente : début planifié pour le 18/08/14

PM: devis en TS pour pannes supplémentaires validé par MOe, en attente validation MO

1.5 COUVERTURE

RAPPEL : transmission échantillons comme demandé au CCTP (zinc) DEP : pour DEP en façade, prévoir les deux derniers mètres en fonte

1.6 MENUISERIE ALUMINIUM

RAPPEL (14/05/27): menuiseries repère JA6D1: couleur de profilé pressentie ref. 8011; Transmettre échantillon profilé pour validation définitive (cf. CCTP)

RAPPEL (14/07/01): Merci de tenir informé la MOe des commandes métropole et des délais de livraison et de fabrication (respect du planning détaillé)

1.7 MENUISERIE BOIS

Rappel (14/05/27) : plans EXE : à re-transmettre + plans de réservation plots GO au MOe PM : le remplissage intérieur travée G/H ne doit pas avoir pour destination de servir de mur d'escalade. Son objet est de protéger les pratiquants de l'ossature de bardage tôle et des contreventements de charpente.

1.8 **REVÊTEMENTS DURS**

RAPPEL (14/07/15): Échantillons présentés : carrelage : proposer variante de couleur différente (couleur gris béton, ou couleur bois essence douka) ; faïence : échantillon validé RAPPEL (14/05/20) : à transmettre : fiches techniques (avec classement UPEC),

1.9 PLAQUES DE PLÂTRE

RAS

1 10 PLOMBERIE - ECS

Demande du BET fluides : EU des lavabos encastrés ; GO & PB mettent en avant le risque de fissuration du voile (initialement prévu en blocs US, PM) l'architecte peut accepter des dés localisés si protégés par tôle pliée en U. Le BET fluide garde le dernier mot sur ses lots. RAPPEL (14/05/20): transmettre plans de réservation GO (reçu en format DWG par émail, a transmettre en papier)

1.11 **ELECTRICITE**

Plateau sportif : chemin de câble le long du faîtage : reçoit des luminaires (type D) : sur le chemin des buts relevables de basket : selon électricien, mode de pose compatible avec buts relevables. Risque de masque : décalage ponctuel éventuel de luminaires sur chemin de câble

RAPPEL (14/05/27): Luminaire type A: proposer un produit classe II (cf. VISA BET fluides) RAPPEL (14/05/27): luminaires type B & C: nouvelles dimensions: largeur 90mm: Classe II à confirmer.

RAPPEL (14/05/27): en extérieur le long du plateau sportif: remplacement des luminaires repère F par des luminaires type B / C positionnés comme indiqué sur détail 4.2.2 (transmis en PDF par email le 19/03/2014): études à actualiser & à transmettre à la MOe RAPPEL (14/05/27): Mats des luminaires repère G: aucune indication dans la documentation technique transmise

RAPPEL (14/05/27) : Alarme incendie : références non précisées dans la documentation technique transmise

1.12 PEINTURE / ETANCHÉITÉ

RAPPEL (14/07/15): Étanchéité : transmettre PAC toiture terrasse : localisation & dimensionnement des ouvrages de DEP et trop-pleins

1.13 A TOUTES LES ENTREPRISES

RAPPEL : DECLARATION DES SOUS TRAITANTS (FORMULAIRE DC4)+DECENNALE : EN 4 EXEMPLAIRES PAPIER A TRANSMETTRE AU MOE !

PROCHAINE REUNION: LE <u>30</u>/07/2014 À 08h00 sur le chantier ENTREPRISE(S) CONVOQUEE(S): BBOI, BATINOV, FAOI, AROS