

DARON & ASSOCIES ARCHITECTURE

1 Rampes Ozoux - 97 400 SAINT DENIS

GSM: 0692 61 89 55 - E-MAIL: xavier_daron@orange.fr



COMPTE RENDU DE RÉUNION DE CHANTIER N°6

DU 15/05/2018

RAVALEMENT DES FACADES VARANGUES & PARTIES COMMUNES DU PARC LOCATIF DE LA SEDRE EN 2018 LOT 3 – RESIDENCE MONTPLAISIR

Adresse : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15,17 & 19 allée des Basaltes, 97 400 Saint Denis & cadastrée section DI parcelle n° 71, 73 & n° 129

Présents	M./Mme/Entreprise	E-MAIL	GSM	DIFF.
	M. DESRUISSEAUX – SEDRE	antonio.desruisseaux@sedre.fr	0692 08 96 95	Х
Х	Mlle. VIRAPIN – SEDRE	anne-gaelle.virapin@sedre.fr	0692 48 59 74	X
	M. ANAMOUTOU – ANAMOUTOU	anamoutouolivier.entreprise@yahoo.com	0692 38 14 68	Х
	M. DUBOC - ID-BAT (CSPS)	igor.duboc@wanadoo.fr	0692 99 46 75	Х
	M. FONTAINE – MAUVILAC	jean.luc.fontaine@mauvilac.com	0692 25 68 63	Х

PROCHAINE RÉUNION DE CHANTIER : le mardi 22 /05/ 2018 à 11h00

DEMARRAGE DE L'INTERVENTION DE L'ENTREPRISE : LE 17/04/2018

AVANCEMENT

Effectif: 7

en cours : bâtiments A1 A3 & B7, à des degrés d'avancement variables (cf plan masse annoté en annexe)

A1 en cours : façade sur rue & pignons, hors soubassement (couche d'impression seule) A2 en cours : façade sur rue & pignons, hors soubassement (couche d'impression seule) A3 en cours : façade sur rue & pignons, hors soubassement (couche d'impression seule)

A4 en cours : façade sur rue & pignons, hors soubassement (couche d'impression seule) & cages escalier

B5 en cours: façade NORD (vers mer) B6 en cours: façade NORD (vers mer) B7 en cours: façade NORD (vers mer)

=> RAPPEL escaliers / sous face : demandé que soit réalisés les travaux de SEL avant mise en peinture !!

MISES AU POINT DES TRAVAUX

Fiches techniques - reprise béton :

préconisé par entreprise : Ferlith de TOUPRET => <u>refusé par MOE</u> (protection des aciers inférieure a ce qui est prescrit au CCTP) : revenir à un produit assurant une passivation de meilleure tenue, type SIKA MONOTOP 610AC (classement R3/4) + mortier SIKA MONOTOP 612

Fiches techniques - reste à transmettre :

BAE:

=> cf. précédents comptes rendus & documents ci joints (tableau récapitulatif par bâtiment & façades annotées)

=> RAPPEL : prototype, échantillon ou PAC à transmettre

Planning

=> RAPPEL : attendu de l'entreprise : retour sur projet de planning transmis le 18/04/18 par MOE MAITRE D'OUVRAGE

transmettre au maître d'œuvre par courriel copie du marché de travaux signé

PHOTOS



bâtiments A3 & A4 peinture en cours



bâtiments A3 & A4 peinture en cours