

## DARON & ASSOCIES ARCHITECTURE 1 Rampes Ozoux - 97 400 SAINT DENIS

GSM: 0692 61 89 55 - E-MAIL: xavier\_daron@orange.fr

### COMPTE RENDU DE RÉUNION DE CHANTIER N°13 DU 24/07/2018

# RAVALEMENT DES FACADES VARANGUES & PARTIES COMMUNES DU PARC LOCATIF DE LA SEDRE EN 2018 LOT 2 - RESIDENCE TOUCOULEUR

Adresse: ZAC MOUFIA 2, n°65, 67, 68, 69, 70, 72, 74 & 75 rue Léo Lagrange, 97490 Sainte Clotilde & cadastrée section HK n° 180 & 73

Présents	M./Mme/Entreprise	E-MAIL	GSM	DIFF.
	M. DESRUISSEAUX – SEDRE	antonio.desruisseaux@sedre.fr	0692 08 96 95	Х
Х	Mlle. VIRAPIN – SEDRE	anne-gaelle.virapin@sedre.fr	0692 48 59 74	Х
Х	M. GRAVINA – SPCA	fg.spcaustral@gmail.com	0692 62 87 84	Х
Х	M. MOULIN – VERITAS (CSPS)	pascal.moulin@fr.bureauveritas.com	0692 09 99 03	Х

PROCHAINE RÉUNION DE CHANTIER : le mardi 07 / 08 / 2018 à 11h00

#### **AVANCEMENT**

Effectif = observé 6

#### EXECUTION DES TRAVAUX

RAPPEL : soubassement & éléments existants en béton brut : couleur brun Asturies ref CH1 0973

réalisation des casquettes & larmiers : convenu en aluminium ep 4mm

Réalisé par entreprise RMR - 1 153 ch. LEFARGUYES ST ANDRE

casquette : détail apporté ce jour par le MOE : pliage recevant le silicone 20mm puis 100mm, 600mm, 50mm, 30mm > la casquette doit avoir une pente d'environ 10°

RAPPEL : grattage des peintures existantes bâclé (peinture sur supports métalliques)

> travaux de peinture à soigner, & ne pas oublier les parties inférieures et supérieures des menuiseries PAS D'AVANCEMENT NOTABLE DEPUIS 15 JOURS.

L'entreprise reconnaît avoir été absente du chantier 5 jours ouvrables...

Casquettes toujours pas commandées... l'entreprise n'aurait pas l'argent pour faire l'avance

#### FICHES TECHNIQUES

SPCA doit remettre au maître d'œuvre (MOE) son dossier technique & administratif

fiches techniques suivantes :

> menuiseries alu + mécanisme menuiseries alu

signalétique : échantillons pour prochaine réunion de chantier > MOE propose fournisseur KIS services (16 route du Moufia T-0262 97 44 27)

> RDV chez fournisseur : entreprise doit proposer nouveau RDV

changement de fournisseur (peinture) de SEIGNEURIE à MAUVILLAC

- > FT peintures transmises le 10/07/2018
  - > manque passivant pour aciers apparents corrodés ; prévoir produit de la gamme SIKA (cf. CCTP) ou LANKO type 760 LANKOPASSIV

#### DIVERS

Mode opératoire sur site amianté : le CT n'a rien reçu

> l'entreprise dit attendre des informations sur les travaux qui ont été réalisés dans certains logements décompte mensuel n°2: convenu RDV le 31/07/2018 à 11h avec MOE...

PPSPS avec attestations de formation : à transmettre à CSPS & MOE

- > reçu le 12/07/2018
  - > demande de précisions du CT à prendre en compte SVP

# PHOTOS









PM : convenu prochain RDV dans 15 jours