

## XAVIER DARON ARCHITECTE DPLG

11 RUE MOULIN A VENT 97 400 SAINT DENIS FAX: 0262 43 33 32 GSM: 0692 61 89 55 **CH14** 

xavier\_daron@orange.fr

# COMPTE RENDU DE REUNION DE CHANTIER N°14

DU 26/08/2014

# "PLATEAU SPORTIF COUVERT A LA RIVIERE DU MAT"

CREATION D'UN PLATEAU NOIR COUVERT AVEC VESTIAIRES SANITAIRES BUREAUX ET LOCAUX DE STOCKAGE

	PC n°	PC 097 402 12A0024	délivré le 13 se	ptembre 2012		
Présents	M./Mme.	SOCIETE	TEL	FAX	GSM	DIFF.
	MIIe FONTAINE	MAITRE D'OUVRAGE	0262 51 79 50	0262 70 31 44	0692 67 23 49	Х
X	M DARON	ARCHITECTE	0262 43 33 32	0262 43 33 32	0692 61 89 55	
	M. LIN SI	BDET	0262 41 35 01	aucun	0692 66 48 30	Х
	M. GAULTIER	INTEGRALE SUD	0262 10 95 00	0262 33 67 49	0692 70 67 08	Х
	M PINEL	SOCOTEC	0262 94 48 48	0262 94 48 50	0692 61 11 85	Х
X	M PERRIER	CSPS SOCOTEC	0262 94 48 40	0262 94 48 50	0692 77 62 97	Х
X	M. GUTTON	BBOI	0262 42 16 65	0262 43 68 16	0692 32 13 21	Х
Χ	M. CARADOT	SMOI	0262 34 08 77	0262 33 72 95	0692 97 04 97	X
X	M. MAILLOT	SMG	0262 58 59 49	0262 58 59 08	0692 29 40 18	X
X	M. RAVILY	SMG	0262 58 59 49	0262 58 59 08	0692 29 40 12	Х
	M. MOREL	FAOI	0262 24 77 60	0262 27 02 36	0692 44 90 93	Х
X	M. BOYER	LJDSB	0262 57 71 82	0262 57 28 74	0692 22 93 04	Х
	M. GRONDIN	BATINOV	aucun	aucun	0692 48 36 39	Х
	M. AJORQUE	TDS	0262 93 11 05	0262 93 11 05	0692 20 26 27	Х
X	M. VANDENESSE	DLA	0262 09 80 13	0262 26 19 89	0692 56 86 58	Х
X	M. SORA	AROS	0262 58 49 05	aucun	0692 34 99 22	Х
	M. ARNAL	TEP	0262 30 23 34	0262 58 32 81	0692 78 40 90	X

PROCHAINE REUNION: LE 02/09/2014 à 09h00 sur le chantier ENTREPRISES CONVOQUEES: BBOI, FAOI,

## PREPARATION DU CHANTIER

## 1.1 DOCUMENTS A TRANSMETTRE AVANT LE DEBUT DU CHANTIER

PM: tous les documents à destination du maître d'ouvrage (MO), contrôle technique (CT), contrôle sécurité et prévention santé (CSPS) seront remis à l'architecte qui diffusera. Ces documents seront format papier, reliés si nécessaire, exemplaires en nombre suffisant : la reprographie n'est pas a la charge du MOe). Les documents destinés à l'entreprise pilote ne transitent pas par l'architecte : a remettre directement au destinataire

#### 1.3 VRD - DEMOLITION - GROS OEUVRE

POTEAU EDF: DEPOSÉ

Fondations pour platelage claire voie : OS d'execution transmis : travaux à entamer dès validation

plans EXE par MOe & CT

Voiles banchés : finitions en cours

Voiles en béton autoplaçant : trous de banches : rebouchage au moyen de cônes en béton, selon méthodologie définie sur voile en file 5 entre files A2 & B ; couleur de mortier pour rebouchages : doit être identique à la couleur des voiles (après séchage)

- un jointoiement de trou de banche mal réalisé sur voile en file 5 : devra être recommencé (cf photo jointe)

Voiles en béton autoplaçant : pignon sud : suite défaut de parements destinés à rester apparents : prévoir essai de ragréage pelliculaire ponctuel sur défaut avec produite d'une granulométrie de l'ordre de 0,1 mm max. L'objectif étant de conserver l'aspect brut de décoffrage par ailleurs (calepinage de banches et trous de banches restants apparents)

Voiles béton banché pour murs initialement prévus en blocs US : parement :

- locaux dont gros œuvre est destiné à être peint (imper) : salle de réunion, bureaux et boxs : débullage et ragréage selon nécessité.

- locaux dont gros œuvre est destiné à rester brut : WCs, vestiaires : débullage selon nécessité et ragréage de l'intégralité des voiles (apparence homogène) : OK, prévoir adjuvants pour assurer une étanchéité à un niveau égal à celui préconisé initialement (marché)

Dallages des salle réunion, bureaux & boxs : réalisé - en cours dans vestiaires, WCs & douches

## 1.4 CHARPENTE METALLIQUE MENUISERIE METALLIQUE

Menuiserie métallique : échantillons et plans d'exécution à compléter & transmettre

PM: mise en œuvre de la charpente : début entamé le 25/08/14

PM: devis en TS (pannes supplémentaires): OS d'exécution transmis

#### 15 COUVERTURE

RAPPEL : transmission échantillons : bardage translucide : remis ce jour : refusé. Demande produit translucide, opale (couleur blanche dans la masse) ou dépolie. Faute de produit correspondant sur l'Ile, se renseigner en métropole

## 1.6 MENUISERIE ALUMINIUM

PM : l'entreprise était convoquée ce jour pour réception des tableaux ; absente à la convocation, elle devra faire avec ce qui est réalisé

RAPPEL (14/05/27): menuiseries repère JA6D1: couleur de profilé pressentie ref. 8011; Transmettre échantillon profilé pour validation définitive (cf. CCTP)

#### 1.7 MENUISERIE BOIS

Convenu ce jour : huisseries à bancher pour PI :

## 1.8 REVÊTEMENTS DURS

RAPPEL (14/07/15): Échantillons présentés : carrelage : proposer variante de couleur différente (couleur gris béton, ou couleur bois essence douka) ;

RAPPEL (14/05/20): à transmettre : fiches techniques (avec classement UPEC),

## 1.10 PLOMBERIE – ECS

Dés : faute de retour BET MOe, validés si canalisations apparentes protégées par tôle en U Incorporations dans GO (dalles & dallages) : en cours

RAPPEL (14/05/20): transmettre plans de réservation GO (reçu en format DWG par émail, a transmettre en papier)

## 1.11 **ELECTRICITE**

RAPPEL (14/08/12): Plateau sportif: chemin de câble le long du faîtage: reçoit des luminaires (type/ D): sur le chemin des buts relevables de basket: documents EXE transmis par charpentier indiquent impossibilité de positionner certains luminaires à proximité des poteaux de paniers relevables; l'électricien fait le point avec le charpentier et propose une solution pour semaine prochaine

RAPPEL (14/08/12) : Fiches techniques luminaires A & B/C transmises : références définies

→ Luminaire type A: produit proposé LUNAR T5 de DISANO : classe II comme prescrit au CCTP - mais non IK10 comme demandé (IK 08 selon FT)

Pour mémoire : luminaires type B & C : nouvelles dimensions : largeur 90mm maximum

En extérieur le long du plateau sportif : remplacement luminaires repère F par des luminaires type B / C : études d'éclairage transmises à la MOe ce jour (14/08/19)

PM pour CT : Alarme incendie : FT alarme type 4 de "Legrand" transmis ce jour : modèle référence 0 405 62

## 1.13 A TOUTES LES ENTREPRISES

RAPPEL : DECLARATION DES SOUS TRAITANTS (FORMULAIRE DC4)+DECENNALE : EN 4 EXEMPLAIRES PAPIER A TRANSMETTRE AU MOE !

PROCHAINE REUNION: LE 02/09/2014 à 09h00 sur le chantier ENTREPRISES CONVOQUEES: BBOI, FAOI,