

Xavier DARON Architecte DPLG

11 rue moulin a vent 97400 saint denis FAX: 0262 43 33 32 GSM: 0692 61 89 55 **CH13**

xavier_daron@orange.fr

COMPTE RENDU DE REUNION DE CHANTIER N°13

DU 06/06/2014

"AMENAGEMENT D'UN EQUIPEMENT DE PROXIMITE" REHABILITATION & EXTENSION DE L'ANCIEN CASE DE RIVIERE DU MAT

	PC n°	PC 97402 11A0027				
Présen	M./Mme.	SOCIETE	TEL	FAX	GSM	DIFF.
Х	MIIe FONTAINE	MAITRE D'OUVRAGE	0262 51 79 50	0262 52 29 41	0692 67 23 49	X
Х	M DARON	ARCHITECTE	0262 43 33 32	0262 43 33 32	0692 61 89 55	
	M SIBERT	CT VERITAS	0262 42 41 40	0262 42 54 04	0692 09 99 18	X
	M PERRIER	CSPS SOCOTEC	0262 94 48 40	0262 94 48 50	0692 77 62 97	X
	M. ELLAMA	PAQ ALU TP	0262 46 97 28	0262 21 03 26	0692 88 63 92	X
Х	M. SIOU	EGB SIOU	0262 58 50 93	0262 58 85 41	0692 68 92 85	X
Х	M. SAUNIER	EGB SIOU (OPC)	0262 51 41 76	0262 51 41 76	0692 50 54 47	X
	M. BLANC	S2R	0262 42 48 60	0262 42 11 56	0692 66 94 19	X
	M. MARINIER	M-METALLERIE	?	0262 72 05 85	?	X
Х	M. ARNAL	TEP	0262 58 32 81	0262 58 32 81	0692 78 40 86	X
	M. MESCENE	ESPACE ALUMINIUM	0262 25 48 18	0262 27 84 73	0692 68 52 53	X
	M. SEGA	REMBAT	0262 52 15 30	0262 52 15 30	0692 86 46 02	X
	M. ATANARI	SARB	0262 92 00 95	0262 92 00 95	?	X
	M. GRONDIN	IDEM	?	?	0692 09 09 45	X
Х	M. RIVIERE	RIVIERE SCHINDLER	0262 25 34 88	0262 25 61 65	0692 03 51 06	X
	M. OLERY	OLERY	0262 29 13 31	0262 29 13 31	0692 33 54 65	X

1 PREPARATION DU CHANTIER

EDF : PM : compteur EDF alimentant longère mitoyenne : alimentation aérienne gênant les travaux : étude EDF en cours

AVANCEMENT DU CHANTIER

Démolition & GO: en cours: effectif: 10 ouvriers

VRD

2

PM : semelle mur en mitoyen dégagées

soumettre EXE des soutènements, revêtements et clôtures

RAPPEL (16/05/14): remplissage portails & portillons: soumettre FT ou échantillons

URGENT : demande de devis correspondant à la création d'un mur de soutènement décalé du mur mitoyen de l'école, et suppression partielle de ce mur de clôture suivant plan & indications transmis ce jour par email spécifique

GROS ŒUVRE

PM : arases voiles en coursive R+1 : réceptionnées par le charpentier

RAPPEL (23/05/14) : démolition refend (RDC & R+1) : à finaliser

RAPPEL (23/05/14): fondations extensions: enrobages des cadres en SF2:

- PV d'autocontrôle à diffuser au MOe & CT lorsque fondations terminées

RAPPEL (23/05/14): préparer un devis pour reprise des enduits de l'ensemble des zones qu'il était prévu de décaper (murs en pourtour de coursive RDC, hors voiles BA R+1)

reprise en sous-œuvre pour agrandissement d'ouvertures : appui des menuiseries : compris dans la RSO : à la charge du lot gros-œuvre

Butons sur voiles BA : cf. ci-dessous

CHARPENTE METALLIQUE

Charpente de couverture : butons à rajouter sur voiles en coursive R+1 : à la charge du Grosceuvre. Le charpentier a transmis un devis pour la réalisation de ces ouvrages à l'entreprise SIOU. Le charpentier souligne la nécessité de prévoir la pose de ces buttons au plus tard au moment de la pose du reste de la charpente (solidité). Du fait de la date d'envoi à la galvanisation, délai de validation dudit devis est maintenant presque à terme.

- L'ent. SIOU doit informer la MOe et le CT d'ici mardi 10/06/14 de la solution retenue pour la réalisation de ces butons

- quelle que soit la solution retenue (sous-traitance auprès du charpentier de l'opération ou bien d'une autre entreprise), absolument transmettre détails des platines de fixation au MOe pour validation avant mise en fabrication (SIOU / M-METALLERIE)

COUVERTURE

RAS

ETANCHEITE

RAS

MENUISERIE METALLIQUE

RAS

MENUISERIE BOIS

RAPPEL - URGENT : portes intérieures sur maçonnerie : transmettre dimensions trous béton & PAC

URGENT : transmettre devis pour remplacement des volets bois à réviser/réparer ; inclure en moins-value la révision des volets bois

MENUISERIE ALUMINIUM

RAPPEL (16/05/14): réception des tableaux: PV à transmettre

REVETEMENTS DURS

URGENT : transmettre devis en TS pour chape R+1 (finition lissée pour support carrelage collé), & chape RDC (finition lissée pour support carrelage collé). Cf. email spécifique.

PLAQUES DE PLATRE

. . .

PLOMBERIE

tracé implantation descentes & alims : effectué

fils d'eau des réseaux en sortie de bâtiment : à relever & transmettre MOe & VRD

ÉLECTRICITÉ

PM: travaux en cours en R+1

ASCENSEUR

transmettre PV réception des ouvrages de gros-œuvre

PEINTURE

RAS

PROCHAINE REUNION DE CHANTIER : le 13/06/2014 à 8h00

convoqués à la prochaine réunion :

PAQ ALU TP, SIOU, S2R/M-METALLERIE, ESPACE ALUMINIUM