

DARON & ASSOCIES ARCHITECTURE 1 Rampes Ozoux - 97 400 SAINT DENIS

GSM: 0692 61 89 55 - E-MAIL: xavier daron@orange.fr



COMPTE RENDU DE RÉUNION DE CHANTIER N°03

RAVALEMENT DES FACADES VARANGUES & PARTIES COMMUNES DU PARC LOCATIF DE LA SEDRE EN 2018 LOT 3 – RESIDENCE MONTPLAISIR

Adresse : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15,17 & 19 allée des Basaltes, 97 400 Saint Denis & cadastrée section DI parcelle n° 71, 73 & n° 129

Présents	M./Mme/Entreprise	E-MAIL	GSM	DIFF.
Х	M. DESRUISSEAUX – SEDRE	antonio.desruisseaux@sedre.fr	0692 08 96 95	Χ
Х	Mlle. VIRAPIN – SEDRE	anne-gaelle.virapin@sedre.fr	0692 48 59 74	Χ
Х	M. ANAMOUTOU – ANAMOUTOU	anamoutouolivier.entreprise@yahoo.com	0692 38 14 68	Χ
	M. DUBOC - ID-BAT (CSPS)	igor.duboc@wanadoo.fr	0692 99 46 75	Χ
Χ	M. DIJOUX – MAUVILAC	jean.luc.fontaine@mauvilac.com	0692	Х

PROCHAINE RÉUNION DE CHANTIER : le 24 / 04 / 2018 à 11h00

DEMARRAGE DE L'INTERVENTION DE L'ENTREPRISE : LE 17/04/2018

AVANCEMENT

démarrage des travaux : ce jour

effectif: 8 ouvriers

en cours : reprise des fissures, peinture sous face des dalles BA entrées & parkings

=> escaliers / sous face : demandé que soit réalisés les travaux de SEL avant mise en peinture

MISES AU POINT DES TRAVAUX

Fiches techniques - reprise béton :

préconisé par entreprise : Ferlith de TOUPRET => refusé par MOE (protection des aciers inférieure a ce qui est prescrit au CCTP) : revenir à un produit assurant une passivation de meilleure tenue, type SIKA MONOTOP 610AC (classement R3/4) + mortier SIKA MONOTOP 612

Fiches techniques – reste à transmettre :

casquette : PAC (convenu en aluminium brut c.a.d non peint)

BAE:

convenu que seules les BAE les plus dégradées seront remplacées => le MOE définit celles qui sont à remplacer

convenu que les autres BAE recevront un SEL en partie intérieure uniquement (apres nettoyage de l'intérieur de la BAE, suivant indications du fournisseur)

=> cf. documents ci joints (tableau récapitulatif par bâtiment & façades annotées)

Planning

rappel : à transmettre (à la charge de l'entreprise)

COMPTE RENDU DE RÉUNION DE CHANTIER N°03

RECAPITULATIF BAE A REMPLACER

	FACADES			
BÂTIMENTS	NO	SO	SE	NE
A1	8			
A2	1			
А3	4			
A4	6			
B5	2		1	
B6	3			
B7				
Σ	24		1	