

XAVIER DARON ARCHITECTE DPLG

11 RUE MOULIN A VENT 97 400 SAINT DENIS FAX: 0262 43 33 32 GSM: 0692 61 89 55 CH₁

xavier_daron@orange.fr

COMPTE RENDU DE REUNION DE CHANTIER N°1

DU 22/03/2014

"PLATEAU SPORTIF COUVERT A LA RIVIERE DU MAT"

CREATION D'UN PLATEAU NOIR COUVERT AVEC VESTIAIRES SANITAIRES BUREAUX ET LOCAUX DE STOCKAGE

Adresse:

PC n° PC 097 402 12A0024 délivré le 13 septembre 2012

Déclaration préalable: /sans objet/

Présents	M./Mme.	SOCIETE	TEL	FAX	GSM	DIFF.
	MIIe FONTAINE	MAITRE D'OUVRAGE	0262 51 79 50	0262 52 29 41	0692 67 23 49	Х
	M. LEGENDRE	MAITRE D'OUVRAGE	0262 51 79 50	0262 52 29 41	0692 70 31 44	Х
X	M DARON	ARCHITECTE	0262 43 33 32	0262 43 33 32	0692 61 89 55	
	M. LIN SI	BDET	0262 41 35 01	aucun	0692 66 48 30	X
	M. GAULTIER	INTEGRALE SUD	0262 10 95 00	0262 33 67 49	0692 70 67 08	X
	M PINEL	SOCOTEC	0262 94 48 48	0262 94 48 50	0692 61 11 85	X
	M PERRIER	CSPS SOCOTEC	0262 94 48 40	0262 94 48 50	0692 77 62 97	Х
X	M. GUTTON	BBOI	0262 42 16 65	0262 43 68 16	0692 32 13 21	Х
	M. PERIER	SMOI	0262 34 08 77	0262 33 72 95	0692 97 02 97	Х
X	M. CARADOT	SMOI	0262 34 08 77	0262 33 72 95	0692 97 04 97	Х
	M. MAILLOT	SMG	0262 58 59 49	0262 58 59 08	0692 29 40 18	Х
	M. RAVILY	SMG	0262 58 59 49	0262 58 59 08	0692 29 40 12	
	M. BOESCH	SPM	0262 97 70 55	0262 97 70 55	0692 65 27 11	Х
	M. MOREL	FAOI	0262 24 77 60	0262 27 02 36	0692 44 90 93	Х
	Mme SINAMAN	LJDSB	0262 57 71 82	0262 57 28 74	0692 48 12 74	Х
	M. GRONDIN	BATINOV	aucun	aucun	0692 48 36 39	X
	M. AJORQUE	TDS	0262 93 11 05	0262 93 11 05	0692 20 26 27	Х
X	M. VANDENESSE	DLA	0262 09 80 13	0262 26 19 89	0692 56 86 58	Х
	M. SORA	AROS	0262 58 49 05	aucun	0692 34 99 22	Х
	M. ARNAL	TEP	0262 30 23 34	0262 58 32 81	0692 78 40 90	Х

Lot Observations

PREPARATION DU CHANTIER

1.1 DOCUMENTS A TRANSMETTRE AVANT LE DEBUT DU CHANTIER

PM: tous les documents à destination du maître d'ouvrage (MO), contrôle technique (CT), contrôle sécurité et prévention santé (CSPS) seront remis à l'architecte qui diffusera. Ces documents seront format papier, reliés si nécessaire, exemplaires en nombre suffisant : la reprographie n'est pas a la charge du MOe). Les documents destinés à l'entreprise pilote ne transitent pas par l'architecte : a remettre directement au destinataire

1.2 PILOTAGE

1.2.1 Planning détaillé des travaux

RAPPEL : l'entreprise pilote réalisera un planning d'exécution détaillé pour la prochaine réunion de préparation ; en cas de défaut de communication de temps de tache pour une entreprise donnée, l'entreprise pilote estimera le temps d'exécution probable ; si le planning doit être par la suite repris car ne correspondant pas aux capacités d'une entreprise n'ayant pas communiqué son temps de tache, il le sera au frais de ladite entreprise

1.2.2 Calendrier de remise des EXE & PAC

RAPPEL : à la charge de l'entreprise pilote

1.2.3 Panneau de chantier

plans transmis a l'entreprise pilote le 10/02/2014 :

- En place depuis vendredi 18/04/2014

1.3 VRD - DEMOLITION - GROS OEUVRE

POTEAU EDF SUR TRACÉ ACCES : déplacement du poteau EDF en entrée de parcelle : demande en cours (à la charge de la mairie de Bras-Panon)

installation de chantier : réalisée (reste à réaliser raccordement électrique & EU/EV)

Démolition des bâtiments existants : 1 / 2 démolis :

- Le deuxième bâtiment est à démolir impérativement avant la fin de cette semaine.

Décapage plateau noir : réalisé

Implantation pour terrassements : réalisée.

Plans d'exécution et planning des travaux : non encore transmis :

- à transmettre en PDF avant le 24/04/2014 (planning : à transmettre à toutes les entreprises pour avis, pour permettre signature mardi prochain à 8h00)

1.4 CHARPENTE METALLIQUE MENUISERIE METALLIQUE

Reçu ce jour plans EXE

plan de localisation des aires de jeux badminton : Moe transmet à entreprise pour préparation plans de réservation : choix : préscellements, comme prévu au marché

Platines d'équipements amovibles (volley, hand, bad, etc...) : le GO réalise les massifs, les platines seront posées ultérieurement par carottage

Platines de préscellement des PRS : fournies par SMOI, mises en place par BBOI, ajustées et soudées par SMOI.

Serrurerie : PM : lettrage : réalisé par fers plats (pas découpage dans feuille de tôle) : cf. CCTP

1.5 **COUVERTURE**

RAS

1.6 MENUISERIE ALUMINIUM

transmission plans de réservation : prévue le 12/03/2014 : non encore réalisée : à transmettre en urgence

transmission PAC & FT : prévue le 12/03/2014 : non encore réalisée : à transmettre en urgence

1.7 MENUISERIE BOIS

FT blocs portes, échantillons béquilles : reçu le 08/04/2014 : cf. VISA

EXE : à transmettre en urgence

1.8 REVÊTEMENTS DURS

à transmettre : temps de tache, fiches techniques (avec classement UPEC), échantillons (l'entreprise propose de passer les faïences en 20x20 au lieu de 10x10 : validé par MOe)

1.9 PLAQUES DE PLÂTRE

OS n°3: à retourner (tous exemplaires)

1.10 PLOMBERIE – ECS

transmettre plans de réservation GO (reçu en format DWG par émail, a transmettre en papier) CSPS : inspection commune à planifier

1.11 **ELECTRICITE**

OS n°3: à retourner (tous exemplaires)

1.12 A TOUTES LES ENTREPRISES

RAPPEL : DECLARATION DES SOUS TRAITANTS (FORMULAIRE DC4)+DECENNALE : EN 4 EXEMPLAIRES PAPIER A TRANSMETTRE AU MOE !

CLAUSE D'INSERTION

M. Danny DENEMONT référent MEFPIE

412 Immeuble des Salazes 554 ZAC ANDROPOLIS 97440 SAINT-ANDRE Tél.: 0262 46 45 46

Tél.: 0262 46 45 46 Mob.: 0692 29 45 93

email: d.dennemont@mefpie.fr

Mme Plante de la CIREST pour un soutien complémentaire si besoin.

MAIRIE DE BRAS PANON - SERVICE DES SPORTS

M. Jeannick GOSSARD Mob.: 0692 67 44 36

email: jeannickgoss@hotmail.fr

Page 3 / 3

NB : Faute de contestation écrite sous 8 jours à compter de la date de ce document, il sera réputé accepté sans réserves par les destinataires.

1104		OS1	OS2	OS3
M. GUTTON	BBOI	2	2	2
M. CARADOT	SMOI	2	2	5
M. RAVILY	SMG	2	0	3
M. MOREL	FAOI	2	2	2
Mme SINAMA	LJDSB	2	2	3
M. GRONDIN	BATINOV	0	2	2
M. AJORQUE	TDS	2	2	0
M. VANDENE	DLA	0	0	3
M. SORA	AROS	2	2	0
M. ARNAL	TEP	2	2	5

visas effectué à ce jour

	numéro	destinataire	objet	remis le	diffusé le	AVIS
visa	1	SPM (SMG)	FT (bardages	04/03/14	05/03/14	FAVORABLE
visa	2	TDS	FT	18/02/14	05/03/14	FAVORABLE
visa	3	DLA	NT & EXE	04/03/14	05/03/14	VU*
visa	4	AROS	FT	18/02/14	05/03/14	FAVORABLE
visa	5	TEP	FT	18/02/14	05/03/14	RESERVES
visa	6	BBOI	FT	05/03/14	07/03/14	RESERVES
visa	7	BBOI	PIC	05/03/14	10/03/14	FAVORABLE
visa	8	DLA	RESA	14/03/14	17/03/14	VU*
visa	9	BBOI	PPSPS	15/04/14	16/04/14	VU*
visa	10					