



DARON & ASSOCIES ARCHITECTURE

1 Rampes Ozoux - 97 400 SAINT DENIS

GSM: 0692 61 89 55 - E-MAIL : xavier_daron@orange.fr

1701
CH12

COMPTE RENDU DE RÉUNION DE CHANTIER N°12

DU 26/06/2018

RAVALEMENT DES FACADES VARANGUES & PARTIES COMMUNES DU PARC LOCATIF DE LA SEDRE EN 2018

LOT 3 – RESIDENCE MONTPLAISIR

Adresse : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15,17 & 19 allée des Basaltes, 97 400 Saint Denis & cadastrée section DI parcelle n° 71, 73 & n° 129

Présents	M./Mme/Entreprise	E-MAIL	GSM	DIFF.
	M. DESRUISSEUX – SEDRE	antonio.desruisseaux@sedre.fr	0692 08 96 95	X
X	Mlle. VIRAPIN – SEDRE	anne-gaelle.virapin@sedre.fr	0692 48 59 74	X
X	M. ANAMOUTOU – ANAMOUTOU	anamoutoulivier.entreprise@yahoo.com	0692 36 45 41	X
	M. DUBOC – ID-BAT (CSPS)	igor.duboc@wanadoo.fr	0692 99 46 75	X
X	M. FONTAINE – MAUVILAC	jean.luc.fontaine@mauvilac.com	0692 25 68 63	X

PROCHAINE RÉUNION DE CHANTIER : le **mardi 03/07/ 2018 à 11h00**

DEMARRAGE DE L'INTERVENTION DE L'ENTREPRISE : LE 17/04/2018

AVANCEMENT

Effectif : nc

Peinture des façades exposées

> bâtiments A1, B5, B6 & B7 finis

> bâtiments A2, & A3 finis

Peinture des cages d'escalier

> presque fini dans tous bâtiments : restent parfois secondes couches ou reprises ponctuelles à effectuer

Divers (BAE, BAL, numérotation, casquettes, etc...)

> BAE

> constaté non nettoyées comme convenu, & sans traitement STARCOAT au fond > à reprendre systématiquement

> Casquettes : annoncé en attente fourniture (délai 3S)

> BAL : annoncé en attente fourniture (délai 3S)

MISES AU POINT DES TRAVAUX

CONVENU

Numérotation > fournisseur plaques gravées > MOE transmet à entreprise coordonnées > effectué

casquettes > en acier au lieu de aluminium > galvanisation à prévoir (ou peinture de type ZINGA > au pinceau)

vérification de l'exécution du SEL par MOE dans les boîtes à eau (BAE) > suite reprises nécessaires, nouveau RDV d'ici fin de semaine en cours (MOE en attente RDV par entreprise)

OPR > Débute semaine prochaine (le 03/07/2018) et se poursuivra le 10/07/2018