

## **Xavier DARON Architecte DPLG**

9 chemin des Écoliers 97424 Saint Paul FAX: 0262 43 33 32 GSM: 0692 61 89 55

CH6

xavier\_daron@orange.fr

## COMPTE RENDU DE REUNION DE CHANTIER N°6

DU 17/10/2013

## "RESIDENCE GRANDE FONTAINE"

## TRAVAUX DE GROS ENTRETIEN 5 LLTS

Adresse: 22, 24, 26, 28 & 30 Ruelle Pavée, 97460 Saint Paul,

PC n° PC 974415 12A0101

Prése	M./Mme.	SOCIETE	TEL	FAX	GSM	DIFF.
	M DUSSIER	MAITRE D'OUVRAGE	0262 94 76 00	0262 21 55 70	0692 28 31 88	X
Х	M DESRUISSEAUX	MAITRE D'OUVRAGE	0262 94 76 00	0262 21 55 70	0692 08 96 95	X
Х	M DARON	ARCHITECTE	0262 43 33 32	0262 43 33 32	0692 61 89 55	
	M CARUSO	CT DIDES	0262 21 31 96	0262 21 88 91	0692 32 77 41	X
	M LEGALLAIS	CSPS SOCOTEC	0262 94 48 48	0262 94 48 50	0692 85 49 03	X
Х	M GRONDIN	GRONDIN (lots 1 & 2)	0262 87 01 45	0262 69 84 92	0692 87 01 45	X
	M DIOMAT	CE2J	0262 50 18 68	0262 50 18 68	0692 21 66 21	X
Х	M. M'BAJOUMBE	CE2J	0262 50 18 68	0262 50 18 68	0692 XX	
	M DIJOUX	EEPB (lot 3)	0262 53 11 41	0262 92 06 61	0692 65 07 29	X
Х	M VANDENESSE	DLA (lot 4)	0262 09 80 13	0262 26 19 89	0692 56 86 58	X
	M MAILLOT	ECOI (lot 5)	0262 41 74 93	0262 41 74 93	?	X

Lot Observations

- 1 PREPARATION DU CHANTIER
- 1.1 DOCUMENTS A TRANSMETTRE AVANT LE DEBUT DU CHANTIER
- 1.1.1 PPSPS
- RAPPEL À transmettre au maître d'œuvre (Moe) : entreprise ECOI (3 ex)
- 1.1.2 Attestations d'assurances civiles et décennale
- RAPPEL À transmettre au maître d'œuvre (Moe) : entreprise GRONDIN
- 1.1.3 Fiches techniques / échantillons
- RAPPEL GRONDIN : transmettre fiches restantes (menuiseries BOIS, PVC et ALU -avec classement AEV conforme au CCTP-, isolant avec classement ACERMI et résistance conforme au CCTP-, produit de passivation des aciers corrodés, etc)
- 16 EXE / PAC
- ▶ Menuiseries PVC & ALU : RAPPEL plans d'atelier à transmettre
- 2 AVANCEMENT DU CHANTIER

GROS OEUVRE : effectif sur site = 3

escaliers arrière des extensions : en cours

fondations : suite réception derniers plans de poutrelles, fondations complémentaires a réaliser selon plans EXE indice A transmis, des que les plans seront validés par le CT.

Logements existants : l'entreprise se propose de ne pas reposer le bardage composite existant au niveau de la cuisine et de la salle d'eau existante ; cela entraîne la conservation de l'ouverture existante et le changement de dimension des menuiseries PVC type JA1 initialement prévues en 39\*59. Attention, les JA1 prévues dans la chambre en extension du logement 22 devront rester en 39\*59.

Fixation des pannes C sur Gros œuvre : sur arase supérieure par cornières 40x40 mm mécaniquement liées au chaînage ; un exemplaire de fixation sera réalisé pour validation Moe **Démarrage exécution des planchers : dès validation CT des divers plans transmis.**