

DARON & ASSOCIES ARCHITECTURE 1 Rampes Ozoux - 97 400 SAINT DENIS

GSM: 0692 61 89 55 - E-MAIL: xavier_daron@orange.fr



COMPTE RENDU DE RÉUNION DE CHANTIER N°13

RAVALEMENT DES FACADES VARANGUES & PARTIES COMMUNES DU PARC LOCATIF DE LA SEDRE EN 2018 LOT 3 – RESIDENCE MONTPLAISIR

Adresse : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15,17 & 19 allée des Basaltes, 97 400 Saint Denis & cadastrée section DI parcelle n° 71, 73 & n° 129

Présents	M./Mme/Entreprise	E-MAIL	GSM	DIFF.
	M. DESRUISSEAUX – SEDRE	antonio.desruisseaux@sedre.fr	0692 08 96 95	Χ
	Mlle. VIRAPIN – SEDRE	anne-gaelle.virapin@sedre.fr	0692 48 59 74	Х
Х	M. ANAMOUTOU – ANAMOUTOU	anamoutouolivier.entreprise@yahoo.com	0692 36 45 41	Х
	M. DUBOC - ID-BAT (CSPS)	igor.duboc@wanadoo.fr	0692 99 46 75	Х
	M. FONTAINE – MAUVILAC	jean.luc.fontaine@mauvilac.com	0692 25 68 63	Х

PROCHAINE RÉUNION DE CHANTIER : le mardi 02/10/2018 à 10h30

DEMARRAGE DE L'INTERVENTION DE L'ENTREPRISE : LE 17/04/2018

DELAI DE RÉALISATION DES TRAVAUX NON RESPECTÉE – finalisation prévue pour le 21/08/2018

AVANCEMENT

Effectif : néant

En attente approvisionnement boites aux lettres

- > BAL : annoncé en attente fourniture (délai 2S)
- > Constaté : nouveau numéros de portes posés => quelques reprises à réaliser sur portes palières
- > Descente EP : constaté un collier manquant => convenu à remplacer

Peinture des cages d'escalier

> en attente reprise du chantier

Divers (BAE, BAL, numérotation, casquettes, etc...)

> en attente reprise du chantier

PHOTOS







