

### **Xavier DARON Architecte DPLG**

9 chemin des Écoliers 97424 Saint Paul FAX: 0262 43 33 32 GSM: 0692 61 89 55

CH3

xavier\_daron@orange.fr

## COMPTE RENDU VISITE DE CHANTIER N°1

DU 24/09/2013

# "RESIDENCE GRANDE FONTAINE"

TRAVAUX DE GROS ENTRETIEN 5 LLTS

Adresse: 22, 24, 26, 28 & 30 Ruelle Pavée, 97460 Saint Paul,

PC n° PC 974415 12A0101

Prése	M./Mme.	SOCIETE	TEL	FAX	GSM	DIFF.
	M DUSSIER	MAITRE D'OUVRAGE	0262 94 76 00	0262 21 55 70	0692 28 31 88	X
	M DESRUISSEAUX	MAITRE D'OUVRAGE	0262 94 76 00	0262 21 55 70	0692 08 96 95	X
Х	M DARON	ARCHITECTE	0262 43 33 32	0262 43 33 32	0692 61 89 55	
	M CARUSO	CT DIDES	0262 21 31 96	0262 21 88 91	0692 32 77 41	X
l	M LEGALLAIS	CSPS SOCOTEC	0262 94 48 48	0262 94 48 50	0692 85 49 03	X
	M GRONDIN	GRONDIN (lots 1 & 2)	0262 87 01 45	0262 69 84 92	0692 87 01 45	X
	M DIJOUX	EEPB (lot 3)	0262 53 11 41	0262 92 06 61	0692 65 07 29	X
	M VANDENESSE	DLA (lot 4)	0262 09 80 13	0262 26 19 89	0692 56 86 58	X
	M MAILLOT	ECOI (lot 5)	0262 41 74 93	0262 41 74 93	?	X

Lot Observations

### 1 AVANCEMENT DU CHANTIER

GROS OEUVRE: effectif sur site = 5

### Logement 22 (extensions):

Fondations des extensions : en cours. Vérification du dimensionnement des ferraillages des fondations déportées : conforme aux plans d'exécution

Pour rappel : enrobages des aciers prévu : <u>à respecter absolument</u> (pas d'aciers posés à même le fond de fouille !)

Barrière antitermites : initialement prévu produit TERMITOL FILM de BERKEM DEVELOPPEMENT. Nous n'avons pas eu communication de la méthode de pose préconisée par le fabricant, mais le produit devrait logiquement être enterré. Les fondations, destinées à être -partiellement- apparentes, étant en cours de réalisation, et comme il convient de mettre en œuvre un système qui ne soit pas à portée des occupants (risque d'empoisonnement), opter plutôt pour protection de type TERMIMESH ou équivalent, (certifié CTB P+). Transmettre aussi copie certification applicateur (liste des applicateurs certifiés : http://www.ctbaplus.fr/recherche\_result.php?donnees=974).

### Logement 22 (existant):

étanchéité liquide sur couverture : emplacement des capteurs réalisée

PROCHAINE REUNION DE CHANTIER LE 26/09/2013 À 08H30





Logement 24 fondation cuisine

