



DARON & ASSOCIES ARCHITECTURE

1 Rampes Ozoux - 97 400 SAINT DENIS

GSM: 0692 61 89 55 - E-MAIL : [xavier\\_daron@orange.fr](mailto:xavier_daron@orange.fr)

1503  
CH03<sup>1</sup>

## COMPTE RENDU DE RÉUNION DE CHANTIER N°03

DU 24/04/2018

### RAVALEMENT DES FACADES VARANGUES & PARTIES COMMUNES DU PARC LOCATIF DE LA SEDRE EN 2018 LOT 2 – RESIDENCE TOUCOULEUR

Adresse : ZAC MOUFIA 2, n°65, 67, 68, 69, 70, 72, 74 & 75 rue Léo Lagrange, 97490 Sainte Clotilde & cadastrée section HK n° 180 & 73

Présents	M./Mme/Entreprise	E-MAIL	GSM	DIFF.
	M. DESRUISSEAU – SEDRE	<a href="mailto:antonio.desruisseaux@sedre.fr">antonio.desruisseaux@sedre.fr</a>	0692 08 96 95	X
	Mlle. VIRAPIN – SEDRE	<a href="mailto:anne-gaelle.virapin@sedre.fr">anne-gaelle.virapin@sedre.fr</a>	0692 48 59 74	X
	M. GRAVINA – SPCA	<a href="mailto:fg.spcaustral@gmail.com">fg.spcaustral@gmail.com</a>	0692 62 87 84	X
	M. MOULIN – VERITAS (CSPS)	<a href="mailto:pascal.moulin@fr.bureauveritas.com">pascal.moulin@fr.bureauveritas.com</a>	0692 09 99 03	X

PROCHAINE RÉUNION DE CHANTIER : le 02 / 05 / 2018 à 09h00

DEMARRAGE DE L'INTERVENTION DE L'ENTREPRISE SPCA : ANNONCÉE PAR L'ENTREPRISE : LE 02/05/2018

*période de préparation en cours*

MISES AU POINT DES TRAVAUX

*couleurs*

=> convenu : couleur supplémentaire pour métallerie : grilles ext dormants de PP, mains courantes et GDC (hors grilles d'escalier verticales en tube rond des escaliers hélicoïdaux) :

3 essais de couleur pour mardi prochain, pour la métallerie:

Vert ARISTATA ref CH1 0556

Vert GINKO ref CH1 0563

& vert CALOPILE CH1 0560

Ces essais doivent être réalisés sur des grilles extérieures, exposées au soleil, et la maçonnerie alentours devra être peinte dans la couleur précédemment retenue (en l'occurrence vert OPTIMA) pour mieux voir comment ses couleurs se comportent entre elles.

*fiches techniques*

**RAPPEL**

SPCA doit remettre au maître d'œuvre (MOE) son dossier technique & administratif

*fiches techniques suivantes :*

*menuiseries alu + mécanisme menuiseries alu*

*casquettes larmiers grilles – entreprise propose prototypes au lieu de PAC => validé*

*PPSPS avec attestations de formation : à transmettre à CSPS & MOE*

**RAPPEL : Planning d'intervention par bâtiments façades cages d'escalier & logements (varangues)**

DIVERS - porte accès ss sol abîmée en partie basse : convenu que sera déposé sur 45cm depuis le pied du battant le parement isorel & remplacé par CTBH d'épaisseur identique