



DARON & ASSOCIES ARCHITECTURE

1 Rampes Ozoux - 97 400 SAINT DENIS

GSM: 0692 61 89 55 - E-MAIL : xavier_daron@orange.fr

1503
CH04

COMPTE RENDU DE RÉUNION DE CHANTIER N°04

DU 02/05/2018

RAVALEMENT DES FACADES VARANGUES & PARTIES COMMUNES DU PARC LOCATIF DE LA SEDRE EN 2018 LOT 2 – RESIDENCE TOUCOULEUR

Adresse : ZAC MOUFIA 2, n°65, 67, 68, 69, 70, 72, 74 & 75 rue Léo Lagrange, 97490 Sainte Clotilde & cadastrée section HK n° 180 & 73

Présents	M./Mme/Entreprise	E-MAIL	GSM	DIFF.
	M. DESRUISSEUX – SEDRE	antonio.desruisseux@sedre.fr	0692 08 96 95	X
	Mlle. VIRAPIN – SEDRE	anne-gaelle.virapin@sedre.fr	0692 48 59 74	X
X	M. PARVEDY – SPCA	fg.spcaustral@gmail.com	0692 62 87 84	X
	M. MOULIN – VERITAS (CSPS)	pascal.moulin@fr.bureauveritas.com	0692 09 99 03	X

PROCHAINE RÉUNION DE CHANTIER : le mardi 15 / 05 / 2018 à 09h00

DEMARRAGE DE L'INTERVENTION DE L'ENTREPRISE SPCA : ANNONCEE PAR L'ENTREPRISE : LE 02/05/2018

période de préparation en cours

MISES AU POINT DES TRAVAUX

couleurs

=> convenu : couleur supplémentaire pour métallerie : grilles ext dormants de PP, mains courantes et GDC (hors grilles d'escalier verticales en tube rond des escaliers hélicoïdaux) :

3 essais de couleur pour mardi prochain, pour la métallerie:

Vert ARISTATA ref CH1 0556 (PM : indication 0566 erronée ; c'est bien du 0556 qui est peint : OK)

Vert GINKO ref CH1 0563

& vert CALOPILE CH1 0560

Ces essais doivent être réalisés sur des grilles extérieures, exposées au soleil, et la maçonnerie alentours devra être peinte dans la couleur précédemment retenue (en l'occurrence vert OPTIMA) pour mieux voir comment ses couleurs se comportent entre elles.

=> essais réalisés façade à l'ombre, sans couleur de référence : à reprendre

fiches techniques

RAPPEL

SPCA doit remettre au maître d'œuvre (MOE) son dossier technique & administratif

fiches techniques suivantes :

menuiseries alu + mécanisme menuiseries alu

casquettes larmiers grilles – entreprise propose prototypes au lieu de PAC => validé

=> prototype annoncé pour la prochaine réunion de chantier

PPSPS avec attestations de formation : à transmettre à CSPS & MOE

RAPPEL : Planning d'intervention par bâtiments façades cages d'escalier & logements (varangues)

DIVERS – pour mémoire : porte accès ss sol abîmée en partie basse : convenu que sera déposé sur 45cm depuis le pied du battant le parement isorel & remplacé par CTBH d'épaisseur identique